



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 275 DEL 09 SETTEMBRE 2024**

---

**OGGETTO:**

Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata –Addendum n. 1 All’Accordo di programma finalizzato all’attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 – DGR 247/2018 – Abitati di Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticara, San Martino d’Agri - Adeguamento degli impianti cittadini (€ 1.250.000,00) - CUP I82B18000210001 – **Approvazione quarta rendicontazione stato finale delle spese sostenute pari di € 221.334,14-liquidazione incentivi funzioni tecniche € 1.294,89.**

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la D.G.R. n. 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

**vista** la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

**vista** la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;

**vista** la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

**vista** la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

### **considerato che:**

- in data 20/06/2017 è stato siglato “*l’Accordo di Programma per l’attuazione di un programma di interventi in materia di collegamento e depurazione finalizzati prioritariamente alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059*” tra Regione Basilicata, EGRIB ed Acquedotto Lucano S.p.A., per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con la suddetta D.G.R. n. 435/2017;
- in data 09/05/2018 è stato siglato “*l’addendum n. 1 all’Accordo di Programma per l’attuazione di un programma di interventi in materia di collegamento e depurazione finalizzati prioritariamente alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059*” tra Regione Basilicata, EGRIB ed Acquedotto Lucano S.p.A., per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con la suddetta D.G.R. n. 247/2018;
- l’EGRIB è stato individuato quale Ente Beneficiario degli interventi;

### **viste:**

- la determina dirigenziale n. 123 del 28/09/2020 di conclusione positiva della Conferenza di Servizio relativa all’approvazione del progetto definitivo Abitati di Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticara, San Martino d’Agri - Adeguamento degli impianti cittadini - CUP I82B18000210001 -;
- la determina dirigenziale n. 126 del 30/09/2020 di approvazione del progetto definitivo - ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Abitati di Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticara, San Martino d’Agri - Adeguamento degli impianti cittadini - CUP I82B18000210001;

### **considerato che:**

- Acquedotto Lucano S.p.A. ha richiesto con nota del 17/09/2020 prot. n. 35236/20, ns. prot. n. 2271 del 17/09/2020, la liquidazione dell’anticipazione pari al 15% sull’importo complessivo



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

del programma a seguito di approvazione del disciplinare, come previsto dal Disciplinare finanziamento, concessione e approvazione piano copertura finanziaria del manuale delle procedure operative allegato al Si.Ge.Co. FSC 2014/2020;

- al fine di consentire all'Ente attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A. l'attuazione delle procedure preliminari per le fasi di progettazione e cantierizzazione dell'intervento di cui in oggetto, con nota del 25/09/2020 prot. n. 2335 è stata fatta richiesta, tra l'altro, alla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Ciclo dell'acqua - di liquidazione dell'importo di € 187.500,00 pari al 15% quale anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento (€ 1.250.000,00) dell'intervento -;

**vista** la determinazione dirigenziale – Dipartimento Ambiente e Energia-Ufficio Ciclo dell'Acqua-Regione Basilicata del 28/10/2020 prot. n. 23AC.2020/D.01065 di:

- presa d'atto del quadro economico;
- concessione del contributo al beneficiario EGRIB di € 1.250.000,00 per la realizzazione dell'intervento – Abitati di Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticara, San Martino d'Agri - Adeguamento degli impianti cittadini -;
- impegnare in favore dell'EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 programma 4 – bilancio 2020, l'importo di € 1.250.000,00 a copertura dell'importo necessario a garantire il finanziamento dell'intervento - Abitati di Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticara, San Martino d'Agri - Adeguamento degli impianti cittadini;
- liquidare la somma di € 187.500,00 in forza dell'impegno contabile assunto con la suddetta determinazione quale anticipazione del 15%;
- pagare, a valere sulla suddetta liquidazione, la somma complessiva € 187.500,00 al Beneficiario EGRIB sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Bari Ufficio Enti e Tesoreria – filiale 130 Viale Marconi 194 – IBAN IT 02H0542404297000000000525;

**vista** la determina dirigenziale n. 165 del 24/11/2020 di liquidazione ad Acquedotto Lucano S.p.A. dell'anticipazione del 15% di € 187.500,00;

**vista** la determina zione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 28/01/2021 n. 5, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

**vista** la determina dirigenziale n. 66 del 03/03/2021 di approvazione del progetto esecutivo – Abitati di Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticara, San Martino d'Agri - Adeguamento degli impianti cittadini - CUP I82B18000210001 – per un importo complessivo di € 1.276.052,77 di cui finanziati € 1.250.000,00 ed € 26.052,77 a carico della stazione appaltante, Acquedotto Lucano S.p.A., ripartito come indicato nella seguente tabella:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>
-------------------------------------



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

<b>LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Lavori a misura	€ 967.172,95
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.075,33
4	Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 976.248,28
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 22.253,06
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.431,28
3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 23.684,34
<b>A3 - LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 989.426,01
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 10.506,61
3	Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 999.932,62
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 23.682,89
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3	Imprevisti	€ 16.983,36
4	Espropriazione o acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5	Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3, e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 499,27
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO DI CUI</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 8.374,16
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 84.519,69
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 2.928,74

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 5.000,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.406,28
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 22.726,03
Totale Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 128.954,90
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4)	€ 97.624,83
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 2.368,43
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 4.506,46
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 276.120,15</b>
<b>C BENI/FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
C1	Forniture	€ 0,00
C2	Totale forniture	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€ 1.276.052,77</b>
A DETRARRE ONERI conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)		€ 26.052,77
<b>Totale importo di finanziamento</b>		<b>€ 1.250.000,00</b>

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**dato atto che il progetto esecutivo:**

- redatto dall'Ing. Giuseppe Rocca- Studio Tecnico Associato Edison – Santa Severina (KR)- su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con determina della Direzione Area Tecnica n. 047-2018/D.A.TEC del 31/10/2018, giusta convenzione del 06/02/2019 rep. n. 099/19, è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 dal Responsabile del procedimento Ing. Carlo Di Santo, nominato con provvedimento del Direttore Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. n. 14433 del 04.04.2018, in contraddittorio con il progettista in data 14/01/2020;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I82B18000210001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la determinazione dirigenziale- della Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia – Ufficio Risorse Idriche- Regione Basilicata – n- 23BB.2022/D.00104 del 14/02/2022 di:

- presa d’atto del progetto esecutivo;
- approvazione del suddetto quadro economico;

**visto** il verbale n. 2 del seggio di gara del 09/11/2021 dal quale risulta quale migliore offerente nella procedura di affidamento dell’intervento specificato in epigrafe il concorrente R.T.I. CALGECO s.r.l.-LGM s.r.l. con il ribasso del 27.174%;

**vista** la Determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 144 del 10/12/2021 con cui è stata aggiudicata la realizzazione dei lavori di - DGR 247/2018 – Abitati di Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticara, San Martino d’Agri - Adeguamento degli impianti cittadini (€ 1.250.000,00) - CUP I82B18000210001, alla R.T.I. CALGECO s.r.l.-LGM s.r.l. con sede a Motta San Giovanni (RC) in via Carmelo Greco, 14, con il ribasso d’asta del 27,1740% sull’importo di € 967.172,95 per lavori a misura e sull’importo dei servizi di conduzione soggetto a ribasso, pari ad € 22.253,06, oltre ad € 10.506,61 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo contrattuale di € 731.066,00;

**vista** la Determina dirigenziale Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0046-2022 del 28/01/2022 con cui, a seguito di verifica, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione al concorrente aggiudicatario;

**vista** la Determina dirigenziale della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0560-2023 del 18/09/2023 di approvazione, tra l’altro del seguente quadro economico post aggiudicazione:

<b>Oggetto AP38ADD. - Lavori di adeguamento del sistema di depurazione a servizio dei centri abitati di Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticare e S. Martino d’Agri</b>		
<b>“QUADRO ECONOMICO post- aggiudicazione”</b>		
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO ATI CALGECO S.R.L. e LGM SRL</b>		
<b>27,174%</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
1	Lavori a misura al netto del ribasso d’asta	€ 704.353,37
2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€ 0,00
3	Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2)	€ 704.353,37
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 9.075,33
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (3+4)</b>		<b>€ 713.428,70</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione al netto del ribasso d’asta	€ 16.206,01
2	Oneri della sicurezza	€ 1.431,28
	Totale servizi	€ 17.637,29
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1	Lavori in economia esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 28.682,89
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3	Imprevisti	€ 16.983,36
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Accantonamenti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 157.000,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 499,27
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 8.374,16
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 84.519,69
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 1.124,64
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.406,28
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€ 21.626,03
<b>Totale Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>		<b>€ 121.050,80</b>
9	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 91.609,50
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 109,84
11	I.V.A. sui servizi a carico di AL S.p.A. 10 %	€ 1.763,73
<b>Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)</b>		<b>€ 419.199,38</b>
<b>C BENI/FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00



## Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
Totale "Forniture e Servizi" (somma da 1 a 3)		€	0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		€	<b>1.150.265,37</b>
COSTO COMPLESSIVO A CARICO DI AL S.p.A.		€	19.401,02
ECONOMIE DI AL S.p.A. SUGLI ONERI DI CONDUZIONE		€	6.651,75
D	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SU FSC	€	99.734,63
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		€	<b>1.250.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		€	<b>1.276.052,77</b>

**vista** la determina dirigenziale n. 224 del 19/09/2023 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione, del suddetto quadro economico posta aggiudicazione e di approvazione della prima rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 391.998,66;

### considerato che:

- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla - Delibera CIPE n. 26/2016– D.G.R. 435/2017 - D.G.R. n. 516/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;
- è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 1115 del 24/11/2020 l'importo di € 187.500,00 quale anticipazione del 15% dell'importo ammesso a finanziamento pari ad € 1.250.000,00;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.01016 del 02/10/2023:
  - ✓ si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione e di approvare il quadro economico post aggiudicazione per l'intervento "Abitati di Armento, Guardia Perticara e Corleto Perticara, San Martino d'Agri - Adeguamento degli impianti cittadini" - CUP I82B18000210001";
  - ✓ è stato liquidato, a valere sull'impegno assunto con DD n. 23AC.2020/D.01065 del 28/10/2020, sul capitolo U28385, la somma di € 204.498,66 al Beneficiario EGRIB inerente alla prima rendicontazione delle spese sostenute da Acquedotto Lucano per l'intervento "Abitati di Armento, Guardia Perticara e Corleto Perticara, San Martino d'Agri - Adeguamento degli impianti cittadini" - CUP I82B18000210001;
  - ✓ di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 204.498,66 al Beneficiario EGRIB mediante pagamento su conto corrente bancario presso BANCA POPOLARE DI BARI UFFICIO ENTI E TESORERIA - FILIALE 130 VIALE MARCONI 194 - IBAN IT 02H0542404297000000000525;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- con mandato n. 805 del 24/10/2023 è stata liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. il saldo della prima rendicontazione pari ad 168.862,42 ed a versare all'erario € 35.636,24 per IVA sulla fattura n. VC23-0045 del 01/08/2023;
- con Determina dirigenziale n. 237 del 13/10/2023 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 235.143,21;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- Regione Basilicata- n. 23BB.2023/L.00094 del 27/10/2023:
  - ✓ è stata liquidata al Beneficiario EGRIB a valere sull'impegno n. 202034844 sul capitolo U28385 assunto con determina zione dirigenziale n. 23AC.2020/D.01065 del 28/10/2020, la somma di € 235.143,21relativa alla seconda rendicontazione delle spese sostenute;
  - ✓ è stata pagata al Beneficiario EGRIB a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 235.143,21;
- con mandati n. 6 e 7 del 18/01/2024 è stata liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. la seconda rendicontazione pari ad 219.913,80 ed è stato versato all'erario l'importo di € 22.738,45 per IVA sulle fatture n. VC23-0056 e VC23-0057 del 13/09/2023;
- con Determina dirigenziale n. 16 del 30/01/2024 è stata approvata la perizia di variante per i lavori di cui in oggetto con un incremento di € 141.492,36 (lavori e servizi), l'importo contrattuale rideterminato in € 872.558,36 ed il seguente quadro economico:

<b>Oggetto AP38ADD. - Lavori di adeguamento del sistema di depurazione a servizio dei centri abitati di Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticare e S. Martino d'Agri "QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE"</b>			
<b>RIBASSO AGGIUDICAZIONE</b>	27,174%		
<b>A1 - LAVORI</b>			
1	Lavori a misura	€	1.114.962,91
2	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€	811.982,89
3	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€	0,00
	Totale lavori assoggettati a ribasso (1+2+3)	€	811.982,89
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	9.075,33
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO</b>		€	<b>821.058,22</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>			
1	Oneri per conduzione al lordo del ribasso d'asta per 9 mesi	€	68.751,36
2	Oneri per conduzione al netto del ribasso d'asta per 9 mesi	€	50.068,87
3	Oneri della sicurezza	€	1.431,28
	Totale servizi	€	51.500,15
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1	Lavori in economia esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 48.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3	Imprevisti	€ 5.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 148.000,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 499,27
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 8.374,16
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 84.519,69
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 1.294,89
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.406,28
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€ 21.626,03
<b>Totale Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>		<b>€ 121.221,05</b>
9	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 102.205,82
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 109,84
11	I.V.A. sui servizi a carico di AL S.p.A. 10 %	€ 5.150,01
<b>Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)</b>		<b>€ 431.686,00</b>
<b>C BENI/FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
Totale "Forniture e Servizi" (somma da 1 a 3)		€	0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>		€	<b>1.304.244,36</b>
COSTO COMPLESSIVO A CARICO DI AL S.p.A.		€	56.650,16
ECONOMIE DI AL S.p.A. SUGLI ONERI DI CONDUZIONE		€	13.532,48
D	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SU FSC	€	2.405,80
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		€	<b>1.250.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		€	<b>1.320.182,64</b>

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.00131 del 05/02/2024 si è preso atto della perizia di variante ed è stato approvato il suddetto quadro economico;
- con Determina dirigenziale n. 105 del 07/05/2024 è stata approvata la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 211.971,71;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.00051 del 20/05/2024:
  - ✓ è stata liquidata al Beneficiario EGRIB a valere sull'impegno n. 202034844 sul capitolo U28385 assunto con determina zione dirigenziale n. 23AC.2020/D.01065 del 28/10/2020, la somma di € 211.971,71relativa alla terza rendicontazione delle spese sostenute;
  - ✓ è stata pagata al Beneficiario EGRIB a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 211.971,71;
- con mandato n. 388 del 04/06/2024 è stata liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. la terza rendicontazione pari ad 211.971,71 - fattura n. VC24-0085 del 15/04/2024;
- con nota del 05/08/2024 prot. n. 41812/24, ns prot. n. 2740 del 10/08/2024 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la quarta rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 221.334,14;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0446-2024 del 15/07/2024 di:

- presa d'atto della contabilità finale, redatta e firmata dal Direttore dei Lavori, ing. Marcello Marrano, in data 14/03/2024, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 27,174% % di € 821.054,41, di cui € 811.978,95 per lavori a misura, € 9.075,19 oneri della sicurezza nono soggetti ed € 23.040,62 per lavori in economia;
- approvazione del Certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 30/05/2024



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- liquidazione all'impresa appaltatrice ATI LGM S.r.l. Via Antonio Anile 8 Motta San Giovanni (RC) e la CALGECO S.r.l. Via Carmelo Greco,14 Motta San Giovanni (RC)-c ap 89065, a saldo dei lavori, dell'importo di € 221.334,13 oltre IVA pari a € 22.133,41 per complessivi € 243.467,54;

**visti** gli ordini di servizio per i lavori in economia del direttore dei lavori Ing. Marcello Marrano:

- n. 1 del 01/03/2023;
- n. 2 del 18/01/2024;
- n. 3 del 20/01/2024;
- n. 4 del 01/03/2024;

**viste** le liste operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura n. 1- 2 – 3 – 4;

**vista** la fattura lavori in economia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC24-0125 del 02/08/2024 di € 23.040,62 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**visto** lo stato finale dei lavori;

**visto** il certificato di Regolare esecuzione da cui si evince un credito dell'impresa aggiudicatrice di € 221.334,13;

**vista** la fattura lavori a misura, oneri per la sicurezza e maggiorazione prezzi di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC24-0126 del 02/08/2024 di € 198.293,52 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**vista** la richiesta di liquidazione di €1.294,89 dell'incentivo alle funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023 (ex art 113 del D.lgs. 50/2016), del Geom. Rocco D'Emilio del 09/09/2024 prot. n. 2939 per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di funzioni di RUP dell'Ente Beneficiario, per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, al lordo delle ritenute come per legge;

**visto** l'art 45 del D.lgs. 36/2023 -incentivi alle funzioni tecniche;

**considerato che** il comma 5 dell'art 45 del D.lgs 36/2023 "Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7";



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**preso atto** che le risorse rinvengono da finanziamenti comunitari e/o nazionali a destinazione vincolata e pertanto la quota del 20% di cui al suddetto comma non trova applicazione;

**visto** il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche dell'EGRIB (art 113 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.) approvato dall'Assemblea dell'EGRIB con deliberazione n. 9 del 21/12/2018 e n. 6 del 15/05/2020;

**dato atto** che:

- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- per liquidare la quarta rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche - provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € 221.334,14 IVA esente, ed € 1.294,89 per incentivi funzioni tecniche per un totale di € 222.629,03;

**visto** il contratto Rep n. 123-22 del 21/09/2023;

**visto** il verbale di consegna definitiva dei lavori del 01/03/2023;

**verificata** la documentazione allegata alla suddetta richiesta;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto** di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

**vista** la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 09/09/2024 prot. n. 2939;

tutto ciò premesso adotta la seguente

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte;

**di approvare:**

- la quarta rendicontazione delle spese sostenute stato finale dei lavori di- DGR 247/2018 – Abitati di Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticara, San Martino d'Agri - Adeguamento degli impianti cittadini (€ 1.250.000,00) - CUP I82B18000210001- per un importo di € 221.334,14;
- la liquidazione di € 1.294,89 per incentivi alle funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023 al Geom. Rocco D'Emilio RUP dell'EGRIB;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**di richiedere** alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 222.629,03 sul seguente conto corrente

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi,194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

**di disporre** che non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 222.629,03 IVA esente sul corrispondente capitolo del bilancio, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provveda alla liquidazione di € 221.334,14 ad Acquedotto Lucano S.p.A., a saldo della quarta rendicontazione delle spese sostenute, fatture n. VC24/0125 e VC24-0126 del 02/08/2024, ed € 1.294,89 al lordo delle ritenute come per legge, al Geom. Rocco D'Emilio U.T. EGRIB, per incentivi funzioni tecniche;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - Acquedotto Lucano S.p.A., ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 1– 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – pec: [segreteria@pec.egrub.it](mailto:segreteria@pec.egrub.it).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
*(geom. Rocco D'Emilio)*

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

ANNO 2019 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 1097/2019 (anticipazione)	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 187.500,00	€ 187.500,00	€ 0,00

ANNO 2021 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 119001/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 1.062.500,00	€ 204.498,66	€ 858.001,34
	€ 858.001,34	€ 235.143,22	€ 622.858,12
	€ 622.858,12	€ 211.971,71	€ 410.886,41
	€ 410.886,41	€ 222.629,03	€ 188.257,38

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*