



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 21 MAGGIO 2025

OGGETTO:

Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata –Addendum n. 1 All’Accordo di programma finalizzato all’attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 – DGR 247/2018 – Abitato di Montemilone - Adeguamento dell’impianto cittadino 2°stralcio Abitato di Montemilone - CUP I94D17000410001 (€ 420.000,00) – ***Presa d’atto del certificato di Regolare Esecuzione - approvazione quinta rendicontazione stato finale delle spese sostenute di € 14.323,49 -***

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la D.G.R. n. 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

vista la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

vista la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

vista la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

considerato che:

- in data 20/06/2017 è stato siglato “*l’Accordo di Programma per l’attuazione di un programma di interventi in materia di collegamento e depurazione finalizzati prioritariamente alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059*” tra Regione Basilicata, EGRIB ed Acquedotto Lucano S.p.A., per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con la suddetta D.G.R. n. 435/2017;
- in data 09/05/2018 è stato siglato “*l’addendum n. 1 all’Accordo di Programma per l’attuazione di un programma di interventi in materia di collegamento e depurazione finalizzati prioritariamente alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059*” tra Regione Basilicata, EGRIB ed Acquedotto Lucano S.p.A., per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con la suddetta D.G.R. n. 247/2018;
- l’EGRIB è stato individuato quale Ente Beneficiario degli interventi;
- Acquedotto Lucano S.p.A. ha richiesto con nota del 17/09/2020 prot. n. 35236/20, ns. prot. n. 2271 del 17/09/2020, la liquidazione dell’anticipazione pari al 15% sull’importo complessivo del programma a seguito di approvazione del disciplinare, come previsto dal Disciplinare finanziamento, concessione e approvazione piano copertura finanziaria del manuale delle procedure operative allegato al Si.Ge.Co. FSC 2014/2020.
- al fine di consentire all’Ente attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A. l’attuazione delle procedure preliminari per le fasi di progettazione e cantierizzazione dell’intervento di cui in oggetto, con nota del 25/09/2020 prot. n. 2335 è stata fatta richiesta, tra l’altro, alla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Ciclo dell’acqua - di liquidazione dell’importo di € 52.500,00 pari al 15% quale anticipazione dell’importo ammesso a finanziamento (€ 350.000,00) dell’intervento -;

vista la determina dirigenziale n. 22 del 01/02/2022 di conclusione positiva della CDS ed approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., - Abitato di Montemilone - Adeguamento dell’impianto cittadino - CUP I94D17000410001;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la determinazione dirigenziale – Dipartimento Ambiente e Energia-Ufficio Ciclo dell'Acqua- Regione Basilicata del 30/10/2020 prot. n. 23AC.2020/D.01078 di:

- presa d'atto del quadro economico;
- concessione del contributo al beneficiario EGRIB di € 350.000,00 per la realizzazione dell'intervento – Abitato di Montemilone - Adeguamento dell'impianto cittadino-;
- impegnare in favore dell'EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 programma 4 – bilancio 2020, l'importo di € 350.000,00 a copertura dell'importo necessario a garantire il finanziamento dell'intervento – Abitato di Montemilone - Adeguamento dell'impianto cittadino-;
- liquidare la somma di € 52.500,00 in forza dell'impegno contabile assunto con la suddetta determinazione quale anticipazione del 15%;
- pagare, a valere sulla suddetta liquidazione, la somma complessiva € 52.500,00 al Beneficiario EGRIB sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Bari Ufficio Enti e Tesoreria – filiale 130 Viale Marconi 194 – IBAN IT 02H0542404297000000000525;

vista la D.G.R. n. 566 del 24/08/2022 di ammissione a finanziamento, nell'ambito della riprogrammazione dei fondi FSC, ben 27 interventi afferenti al Servizio Idrico Integrato in Basilicata, tra cui l'intervento in oggetto, per un importo aggiuntivo di € 70.000,00;

dato atto che con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 112 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto ed il quadro economico;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 273 del 03/11/2022 di approvazione del progetto esecutivo “DGR 247/2018 – Abitato di Montemilone - Adeguamento dell'impianto cittadino 2° stralcio Abitato di Montemilone - CUP I94D17000410001” per un importo complessivo di € 431.923,89 di cui € 420.000,00 a valere sul FSC 2014-2020 ed € 11.923,89 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. e del seguente quadro economico:

COMUNI DI MONTEMILONE (PZ)
Oggetto FSC 2014-2020-DELIBERA CIPE 26/2016 Adeguamento degli impianti cittadini – 2° stralcio abitato di Montemilone Cod. AP-42ADD <i>(i riferimenti del codice si intendono al D.lgs n. 50/20166 w ss.mm.ii.)</i>
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A LAVORI E SERVIZI
A1 - LAVORI



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1) Lavori a misura	€ 273.160,54
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.995,10
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 286.155,64
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento comprensivo di smaltimento fanghi	€ 10.482,08
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta una tantum	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 10.839,90
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara	€ 283.642,62
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.352,92
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 296.995,54
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 14.307,78
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 14.307,78
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione dei prezzi)	€ 23.355,79
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 1.000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 500,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi(<i>compreso oneri per casse previdenziali</i>)	€ 35.326,20
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui 5,76% del 2% a favore del solo Ente Beneficiario EGRIB	€ 329,65
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed	€ 0,00

altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€ 7.771,76
Totale 8 "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 43.427,62
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 31.477,12
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.083,99
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% B.2+B.4+B.5+B.5a+B.6+B.7)	€ 5.468,27
Totale "Somme a disposizione (somma da 1 a 11)	€ 134.928,35
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) IVA su forniture	€ 0,00
TOTALE BENI/FORNITURE (somma da 1 a 2)	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 431.923,89
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ - 11.923,89
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 420.000,00

vista la Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche -Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.01579 del 23/12/2022;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

dato ulteriormente atto che il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Domenico Padula- Bernalda (MT)- su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., Determina Dirigenziale n. 047/2018/D.A.TEC del 31.10.2018, giusta convenzione del 15/05/2019 rep. n. 302-19, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato verificato e validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Geol. Antonio del Giudice in contraddittorio con il progettista, in data 05/10/2022;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I94D17000410001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017-566/2022;

vista la determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0515-2022 del 25/11/2022 di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il verbale n. 1 del seggio di gara del 19/12/2022 dal quale risulta quale migliore offerente nella procedura di affidamento il concorrente Stigliano s.r.l. con il ribasso del 23,65% sull'importo a base di gara;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 138 del 29/12/2022 con cui è stata aggiudicata la realizzazione dei lavori- DGR 247/2018 – Abitato di Montemilone - Adeguamento dell'impianto cittadino 2° stralcio Abitato di Montemilone - CUP I94D17000410001 - all'operatore economico Stigliano s.r.l. p. IVA 01264100775 con sede in Rotondella (PZ) alla c.da Trisaia - Zona P.I.P., per l'importo di € 216.561,14 al netto del ribasso offerto del 23,65% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 273.160,54, e sull'importo del servizio di conduzione di € 10.482,08 oltre ad € 13.352,92 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di € 229.914,06 oltre IVA come per legge;

vista la Determina dirigenziale Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0137-2023 del 22/03/2023 con cui, a seguito di verifica, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con Determinazione n. 138 del 29/12/2022;

visto il contratto di appalto del 05/06/2023 Rep n. 083-23 stipulato dalla ditta Stigliano s.r.l. p. IVA 011264100775 con sede in Rotondella (MT) alla c. da Trisaia-Zona P.I.P. con Acquedotto Lucano S.p.A.;

visto il verbale di consegna dei lavori del 11/09/2023;

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0731-2023 del 24/11/2023 di approvazione del quadro economico post aggiudicazione;

vista la Determina Dirigenziale n. 137 del 28/05/2024 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione, del seguente quadro economico posta aggiudicazione ed approvazione della prima e della seconda rendicontazione:

Comune di Montemilone (PZ)	
Oggetto FSC 2014-2020-DELIBERA CIPE 26/2016	
Adeguamento degli impianti cittadini – 2° stralcio abitato di Montemilone	
Cod. AP-42ADD	
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA	
A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 208.558,07
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.995,10
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 221.553,17
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento comprensivo di smaltimento fanghi	€ 8.003,07

2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta una tantum	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 8.360,89
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara	€ 216.561,14
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.352,92
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 229.914,06
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 14.307,78
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 14.307,78
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 0,00
4a) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione dei prezzi)	€ 23.355,79
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 1.000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 500,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (<i>compreso oneri per casse previdenziali</i>)	€ 35.326,20
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui 5,76% del 2% a favore del solo Ente Beneficiario EGRIB	€ 329,65
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€ 7.771,76
Totale 8 "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 43.427,62
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 25.016,87
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 836,09



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% B.2+B.4+B.5+B.5a+B.6+B.7)	€ 5.468,27
Totale "Somme a disposizione (somma da 1 a 11)	€ 128.220,20
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) IVA su forniture	€ 0,00
TOTALE BENI/FORNITURE (somma da 1 a 2)	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 358.134,26
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ - 9.196,98
TOTALE IMPORTO	€ 348.937,28
ECONOMIE LAVORI	€ 71.062,71
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 420.000,00
ECONOMIE SERVIZI	€ 2.726,91

vista la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia -Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.00654 del 03/06/2024 di:

- approvazione del suddetto quadro economico rimodulato posta aggiudicazione;
- liquidazione a favore del Beneficiario EGRIB la somma di € 34.007,90-prima e seconda rendicontazione;
- pagare la somma di € 34.007,90 a favore del Beneficiario EGRIB;

preso atto che con mandato n. 480 del 19/06/2024 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 34.007,90 quale saldo della prima e della seconda rendicontazione-quietanza n. 365 del 20/06/2024;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0344-2024 del 06/06/2024 di approvazione della perizia di variante suppletiva e del quadro economico rimodulato;

vista la Determina Dirigenziale n. 238 del 15/07/2024 di approvazione della perizia di variante suppletiva dei lavori di cui in oggetto, con un incremento dell'importo dei lavori di € 19.761,27 oltre IVA, pari al 9,47% dell'importo dei lavori appaltati, pertanto, ricompreso nel quinto d'obbligo contrattuale, ed il seguente quadro economico rimodulato anche per la compensazione e revisione prezzi:

Comune di Montemilone (PZ)				
Oggetto FSC 2014-2020-DELIBERA CIPE 26/2016				
Adeguamento degli impianti cittadini – 2° stralcio abitato di Montemilone				
Cod. AP-42ADD				
QUADRO	ECONOMICO	VARIANTE	SUPPLETIVA	E
COMPENSAZIONE/REVISIONE PREZZI				

A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori variante a misura al netto del ribasso del 23,65%	€ 228.319,34
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.603,96
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 240.923,30
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento comprensivo di smaltimento fanghi	€ 8.003,07
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta una tantum	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 8.360,89
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara	€ 236.322,41
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.961,78
3) Totale lavori variante e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 249.284,19
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 21.461,67
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 0,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 0,00
4a) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione dei prezzi)	€ 11.161,71
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 628,91
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 500,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (<i>compreso oneri per casse previdenziali</i>)	€ 37.974,60
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, di cui 5,76% del 2% a favore del solo Ente Beneficiario EGRIB	€ 329,65
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€ 8.354,41
Totale 8 "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 46.658,67
9) I.V.A. sui lavori e sull'adeguamento/revisione prezzi (10% su A1.4+B1+B3+B5)	€ 27.354,67
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 836,09
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% B.2+B.4+B.5+B.5a+B.6+B.7)	€ 248,36
Totale "Somme a disposizione (somma da 1 a 11)"	€ 108.850,07
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) IVA su forniture	€ 0,00
TOTALE BENI/FORNITURE (somma da 1 a 2)	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 358.134,26
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ - 9.196,98
TOTALE IMPORTO	€ 348.937,28
ECONOMIE LAVORI	€ 71.062,71
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 420.000,00
ECONOMIE SERVIZI	€ 2.726,91

vista la Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.00990 del 24/07/2024 di presa d'atto della perizia di variante ed approvazione del suddetto quadro economico;

rilevato che:

- con Determina Dirigenziale n. 328 del 15/11/2024 è stata approvata la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 13.287,23;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/L.00144 del 25/11/2024 è stata liquidata a favore del soggetto Beneficiario EGRIB la somma di € 13.287,23 per la terza rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determina Dirigenziale n. 30 del 21/02/2025 è stata approvata la quarta rendicontazione delle spese sostenute di € 122.489,01 ed è stato liquidato al geom. Rocco D'Emilio RUP dell'intervento del soggetto Beneficiario EGRIB l'incentivo funzioni tecniche pari ad € 329,65 al lodo delle ritenute come per legge;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2025/L.00044 del 26/02/2025 è stata liquidata a favore del soggetto Beneficiario EGRIB la somma di € 122.818,66 a saldo della quarta rendicontazione delle spese sostenute;

vista la nota del 05/05/2025 prot. n. 13481/25 con cui Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, per gli adempimenti consequenziali di competenza, la quinta rendicontazione delle spese sostenute di € 14.323,49;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0171-2025 del 19/03/2025 di presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione all'impresa aggiudicatrice dell'importo a saldo spettante;

visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 15/02/2025 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Padula, vistato dal RUP del soggetto attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A., Dott. Geol. Antonio Del Giudice;

visto lo Stato finale dei lavori e dei lavori BIS;

vista la fattura n. VC25-0045 del 29/04/2025 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 1.221,73 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati ex lege alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0262 - 2025 del 23/04/2025 di liquidazione all'Ing. Domenico Padula del saldo per la Direzione Lavori, C.S.E. ecc.;

vista la fattura n. VC25-0044 del 29/04/2025 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 13.101,76, fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati ex lege alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

visto il certificato di ultimazione dei lavori del 21/10/2024;

rilevato ulteriormente che:

- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- per liquidare la quinta rendicontazione -stato finale - delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche - provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € 14.323,49 IVA esente;

vista la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio del 21/05/2025 prot. n. 1397;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il D.lgs. 36/2023;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 15/02/2025 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Padula, vistato dal RUP del soggetto attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A., Dott. Geol. Antonio Del Giudice;

di approvare la quinta rendicontazione delle spese sostenute per i lavori indicati in oggetto per un importo di € 14.323,49 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati ex lege alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di 14.323,49 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che l'Ufficio Amministrativo-Finanziario, non appena la Regione Basilicata accrediterà alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 14.323,49 sul corrispondente capitolo del bilancio corrente, la trasferisca ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della quinta rendicontazione delle spese sostenute- fatture n. VC25-0044 e VC25-0045 del 29/04/2025;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia- Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata e ad Acquedotto Lucano S.p.A..

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D’Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: segreteria@pec.egrrib.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
geom. Rocco D’Emilio

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2022 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 119401/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUI
2020010701	€ 67.386,71	€ 14.323,49	€ 53.063,22

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li,

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)