



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 20 MARZO 2025

OGGETTO:

D.G.R. n. 2492 del 23.12.2002 – A.P.Q. All. A.1 – Comune di Potenza -Lavori di completamento della rete idrica della città e zone rurali. - (Importo progetto € 6.000.000,00). Approvazione tredicesima rendicontazione € 111.205,17-.

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista delibera CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “obiettivi di servizio” e riparto delle risorse residue”.

vista la D.G.R. n. 1278/2008 che approva il Piano d’Azione per gli Obiettivi di Servizio 2007/2013 e struttura, altresì, la governance dello stesso nel modo seguente:

- Responsabile Unico dell’attuazione del Piano (RUA): Dirigente dell’ufficio Programmazione;
- Responsabile dell’Obiettivo di Servizio IV: Dirigente dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua;

vista la DGR n. 648 del 19/05/2015 recante “Variazioni al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015/2017 art.6 lett. h-i; L.R. 27/01/2015 n. 6 – FSC 2007/2013 – Delibere CIPE n. 79/2012, 21/2014 e 49/2014, 28/2015 e 29/2015. Riprogrammazione ed iscrizione di nuove assegnazioni dallo stato e iscrizione di risorse di cui al D.L. 39 del 29/04/2009 per la prevenzione del rischio sismico e iscrizione di somme finanziate con avanzo vincolato non impegnato nel 2014 di fondi vari” con la quale è stato istituito un apposito capitolo di bilancio, U28330 “Spese per l’attuazione della Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di Servizio Acqua”, ed è stata stanziata la necessaria

dotazione finanziaria, al fine di consentire l'avvio degli interventi ricompresi nel Piano di Azione IV Servizio Idrico Integrato;

vista la D.G.R. n. 1381 del 16/10/2012 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013;

vista la D.G.R. n. 643 del 10/06/2014 recante "Aggiornamento e approvazione del nuovo Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 e del relativo manuale delle Procedure Operative";

vista la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015 avente ad oggetto "Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione Controllo (SIGECO) per l'attuazione del Programma Speciale Senese e del programma Operativo Val d'Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013";

visto l'Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze -il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali- La Regione Basilicata del 30.12.2002 – Allegato A Interventi urgenti di approvvigionamento idropotabile;

vista la D.G.R. n. 2492 del 23/12/2002 - Accordo di Programma Quadro tra il Governo della Repubblica Italiana e la giunta Regionale di Basilicata "Tutela delle Acque e gestione delle risorse idriche" - Approvazione;

vista la D.G.R. 738/2003 con cui la Regione Basilicata ha adottato l'A.P.Q. e che l'intervento "*Comune di Potenza – Completamento ed adeguamento della rete idrica della Città e delle zone rurali (A.P.Q. 1/A)*" rientra tra i progetti finanziati per un importo di € 6.000.000,00 (seimilioni/00);

vista la D.G.R. n. 116 del 07/02/2018 "Accordo di programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche". Intervento: Comune di Potenza – Lavori di completamento della rete idrica della città e zone rurali" – APQ All. n. 1 – importo € 6.000.000,00 – Assegnazione al Beneficiario EGRIB delle risorse necessarie a garantire il finanziamento dell'opera" - Prenotazione di impegno sul capitolo U30210 – bilancio 2018 per l'importo di € 6.000.000,00;

vista la Delibera dell'Amministratore Unico di A.L. S.p.A. del 29/12/2016 n. 297 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

visto il Decreto dell'Amministratore Unico dell'E.G.R.I.B. n. 31 del 26/05/2017 di approvazione del progetto esecutivo – Comune di Potenza - completamento della rete idrica della città e zone rurali- per un importo complessivo di € 6.000.000,00 ripartito come indicato nella seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO		
Comune di POTENZA – A.P.Q. ALL. A n. 1 ”		
COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA DELLA CITTÀ E ZONE RURALI		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura al lordo del ribasso offerto	€ 4 270 095,57
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 70 639,24
	A - IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO	€ 4 340 734,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia	€ 95 496,17
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 10 413,00
3	Imprevisti	€ 85 512,48
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi (compreso spese per procedure espropriative)	€ 232 696,66
6	Spese per pubblicità e ,ove previsto, per opere artistiche (Spese pubblicità di gara)	€ 25 000,00
7	Spese di cui all'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016	€ 0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 36 721,00
	b1) Spese tecniche relative alla progettazione ,alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio,relazioni archeologiche e geologiche	€ 303 568,84
	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 119 656,00
	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ 0,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 86 814,70
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 20 000,00
	e) Spese per commissioni giudicatrici	€ 2 000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016	€ 2 000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 40 282,53
	h) Oneri per permessi e concessioni	€ 7 000,00
	i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 20%	€ 0,00
	l) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 21%	€ 0,00
	m)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€ 134 429,47
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 752 472,54
9	I.V.A. sui lavori	€ 452 174,35
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 5 500,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ 0,00
	B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 1 659 265,19
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€ 0,00
	TOTALE GENERALE INTERVENTO (A+B+C)	€ 6 000 000,00

dato atto che il progetto:

- corredato con gli elaborati necessari previsti dall'art 23 del D. Lgs. 50/2016 è stato oggetto di validazione da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Basentini ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 con verbale del 03.04.2017;
- ha le seguenti codifiche:

-Codice Unico di Progetto (CUP): I38F02000000009 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

-Codice CIG: 6882340E9F;

vista la Determinazione Dirigenziale – Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) n. 20AD.2020/D.00189 del 14/09/2020 di aggiudicazione efficace all'operatore economico Mancusiimmobiliare s.r.l. quale primo classificato nella graduatoria finale con il punteggio di 88,479 (ribasso offerto par al 25,43%);

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 102 del 16/10/2020 di presa d'atto dell'efficaci dell'aggiudicazione;

visto il seguente quadro economico post- aggiudicazione e le integrazioni oneri covid - 19 approvato con determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0831-2020 del 30/11/2020:

QUADRO ECONOMICO POST- AGGIUDICAZIONE		
COMUNE DI POTENZA		
A.P.Q. All. 1 Completamento della rete idrica della città di Potenza e zone rurali		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura al lordo del ribasso offerto	€ 3.126.003,82
2	Lavori a corpo	
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 120.030,86
A- IMPORTO DEI LAVORI OFFERTO IN FASE DI GARA		€ 3.246.034,68
4	Oneri aggiuntivi sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso	€ 28.916,81
A - IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO		€ 3.274.951,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia	€ 125.361,16
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 10.413,00
3	Imprevisti	€ 84.947,79
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (compreso spese per procedure espropriative)	€ 232.696,66
6	Spese per pubblicità e, ove previste, per opere artistiche, (spese pubblicità di gara)	€ 25.000,00

7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2013	€	36.721,00
	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche	€	303.568,84
	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€	119.656,00
	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€	0,00
	c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	86.241,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione progetto	€	20.000,00
	e) Spese per commissioni giudicatrice	€	45.000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse, le spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei Lavori di cui all'art 101 del D. Lgs n. 50/2016	€	2.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	40.282,56
	h) Oneri per permessi e concessioni	€	7.000,00
	i) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 20%	€	0,00
	l) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 21%	€	0,00
	m) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€	0,00
9	I.V.A. e altre imposte 22%	€	143.763,36
	I.V.A. sui lavori 10%	€	348.526,04
	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	5.500,00
	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
	B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	1.636.677,81
	C–BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	4.911.629,30
	ECONOMIE DI RIBASSO	€	1.088.370,70
D	COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C) IN CIFRA TONDA	€	6.000.000,00

visto il contratto di appalto del 01.12.2020 Rep. n. 0370/20;

visto il verbale di consegna dei lavori del 17.12.2020;

visto il verbale effettivo inizio lavori del 11/01/2021;

preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Ciclo dell’Acqua - n. 23AC.2020/D.01261 del 10/12/2020 è stato liquidato all’Egrib e da questi, con mandato n. 0000069 del 22/01/2021, al soggetto attuatore dell’intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l’anticipazione del 15% del contributo concesso pari ad € 900.000,00 a valere sull’impegno contabile n. 202042999 assunto sul capitolo U30210, Missione 09, Programma 06 bilancio 2020;
- con Determina n. 21 del 08/02/2021 si è preso atto del quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d’asta e delle integrazioni oneri COVID 19 ed è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 1.191.608,73 IVA compresa;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Ciclo dell’Acqua - n. 23AC.2021/D.00123 del 27/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, si è preso atto del quadro economico post aggiudicazione ed è stato liquidato all’Egrib e da questi, con mandato n. 0000283 del 10/03/2021, al soggetto attuatore dell’intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la prima rendicontazione pari ad € 291.608,71 a valere sull’impegno 2020 42999 assunto sul capitolo U30210, Missione 09, Programma 06 bilancio 2020 al netto dell’anticipazione già erogata;
- con Determina n. 159 del 18/05/2021 si è preso atto del seguente quadro economico rimodulato a seguito di calibrations di alcune voci ed è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 353.530,00 IVA compresa:

QUADRO ECONOMICO		
COMUNE DI POTENZA		
A.P.Q. All. 1 Completamento della rete idrica della città di Potenza e zone rurali		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura al lordo del ribasso offerto	€ 3.126.003,82
2	Lavori a corpo	
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 120.030,86
A- IMPORTO DEI LAVORI OFFERTO IN FASE DI GARA		€ 3.246.034,68
4	Oneri aggiuntivi sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso	€ 28.916,81
A - IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO		€ 3.274.951,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia	€ 180.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 11.343,43
3	Imprevisti	€ 84.947,79
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (compreso spese per procedure espropriative)	€ 232.696,66
6	Spese per pubblicità e, ove previste, per opere artistiche, (spese pubblicità di gara)	€ 25.000,00

7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2013	€	20.000,00
	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche	€	320.000,00
	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€	95.000,00
	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€	0,00
	c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	60.000,00
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione progetto	€	30.000,00
	e) Spese per commissioni giudicatrice	€	45.000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse, le spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei Lavori di cui all'art 101 del D. Lgs n. 50/2016	€	2.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	41.000,00
	h) Oneri per permessi e concessioni	€	7.000,00
	i) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 20%	€	0,00
	l) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 21%	€	0,00
	m) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€	0,00
9	I.V.A. e altre imposte 22%	€	123.200,00
	I.V.A. sui lavori 10%	€	353.989,93
	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	5.500,00
	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
	B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	1.636.677,81
	C–BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	4.911.629,30
	ECONOMIE DI RIBASSO	€	1.088.370,70
D	COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C) IN CIFRA TONDA	€	6.000.000,00

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Ciclo dell'Acqua - n. 23AC.2021/D.00528 del 28/05/2021, si è preso atto del quadro economico rimodulato ed è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000589 del 10/06/2021, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la

seconda rendicontazione pari ad € 312.300,00 ed all'erario € 31.230,00 per IVA della fattura n. VC21/0057 del 13.05.2021 a valere sull'impegno 2020 42999 assunto sul capitolo U30210, Missione 09, Programma 06 bilancio 2020 al netto dell'anticipazione già erogata;

- con Determina dirigenziale n. 258 del 15/07/2021, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Ciclo dell'Acqua- con nota del 15/07/2021 n. 2286, è stata approvata la terza rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 510.172,94 IVA compresa;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Ciclo dell'Acqua - n. 23AC.2021/D.00051 del 23/07/2021, è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000782 del 30/07/2021, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la terza rendicontazione pari ad € 468.702,94 ed all'erario € 41.470,00 per IVA delle fatture n. VC21/0089-VC21/0090-VC21/0091 del 13.07.2021 di cui € 264.861,29 a valere sull'impegno 2020 42999 assunto sul capitolo U30210, Missione 09, Programma 06 bilancio 2021 ed € 245.311,65 a valere sull'impegno 2021 00332 assunto sul capitolo U30210, Missione 09, Programma 06 bilancio 2021;
- con Determina Dirigenziale n. 328 del 28/10/2021, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Ciclo dell'Acqua- con nota del 28/10/2021 n. 3331, è stata approvata la quarta rendicontazione di € 339.281,76 ed è stata liquidata quota parte degli incentivi pari ad € 2.555,06;
- con Determina Dirigenziale n. 364 del 02/12/2021, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Ciclo dell'Acqua- con nota del 02/12/2021 n. 3795, è stata approvata la quinta rendicontazione di € 29.874,37 importo rettificato ad € 28.931,34 per mero errore materiale di A.L. S.p.A. nella fattura;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2021/L.00031 del 10/12/2021, è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandati n. 0001379 -1380 -1381 -1382 del 22/12/2021, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la quinta rendicontazione pari ad € 24.487,19 ed all'erario € 4.444,15 per IVA delle fatture n. VC21/0128-VC21/129-VC21/0130 – VC21/0131 del 29.11.2021 di cui € 264.861,29 a valere sull'impegno 2021 00332 assunto sul capitolo U30210, Missione 09, Programma 06 bilancio 2021;
- con Determina Dirigenziale n. 29 del 09/02/2022, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Risorse Idriche - con nota del 09/02/2022 n. 532, è stata approvata la sesta rendicontazione di € 338.250,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2022/L.00029 del 09/03/2022, è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000260 del 18/03/2022, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la sesta rendicontazione pari ad €

338.250,00 ed all'erario € 30.750,0 per IVA della fattura n. VC22/0002 del 07/02/2022 di cui € 264.861,29 a valere sull'impegno 2021 00332 assunto sul capitolo U30210, Missione 09, Programma 06 bilancio 2022;

- con Determina Dirigenziale n. 235 del 12/07/2022, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Risorse Idriche - con nota del 12/07/2022 n. 2562, è stata approvata la settima rendicontazione di € 245.850,00 e la liquidazione di quota parte degli incentivi per funzioni tecniche spettanti, al geom. Rocco D'Emilio quale RUP dell'EGRIB pari ad € 1.789,80;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2022/L.00090 del 11/08/2022, è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000732 del 24/08/2022, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la settima rendicontazione pari ad € 223.500,00 all'erario € 22.350,0 per IVA della fattura n. VC22/0010 del 07/07/2022 ed € 1.789,80 al lordo delle ritenute previste per a legge al geom. Rocco D'Emilio quale parte incentivo funzioni tecniche, a valere sull'impegno 2022 00070 assunto sul capitolo U30210, Missione 09, Programma 06 bilancio 2022;
- con Determina Dirigenziale n. 265 del 12/10/2022, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Risorse Idriche - con nota del 13/10/2022 n. 3466, è stata approvata l'ottava rendicontazione di € 368.247;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2022/L.00132 del 31/10/2022, è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000966 del 17/11/2022, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'ottava rendicontazione pari ad € 334.770,83 ed all'erario € 33.477,08 per IVA della fattura n. VC22/0029 del 11/10/2022, a valere sull'impegno 2022 00070 assunto sul capitolo U30210;
- con Determina Dirigenziale n. 21 del 31/01/2023, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Risorse Idriche - con nota del 31/01/2023 n. 329, si è preso atto del seguente quadro economico rimodulato a seguito della revisione prezzi ai sensi dell'art 106, comma1 del D.lgs. 50/2016 ed è stata approvata la nona rendicontazione di € 428.264,49:

1	Lavori a misura al lordo del ribasso offerto	€	3.126.003,82
2	Lavori a corpo		
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	120.030,86
A- IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO		€	3.246.034,68
4	Oneri aggiuntivi sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso	€	28.916,81
A - IMPORTO DEI LAVORI con oneri aggiuntivi COVID		€	3.274.951,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia	€	180.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	11.343,43
3	Imprevisti	€	7.496,71

4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (compreso spese per procedure espropriative)	€	232.696,66
6	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€	196.411,39
7	Spese per pubblicità e, ove previste, per opere artistiche, (spese pubblicità di gara)	€	25.000,00
8	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
9	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2013	€	20.000,00
	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche	€	320.000,00
	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€	95.000,00
	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€	0,00
	c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	60.000,00
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione progetto	€	30.000,00
	e) Spese per commissioni giudicatrice	€	45.000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse, le spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei Lavori di cui all'art 101 del D. Lgs n. 50/2016	€	2.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	41.000,00
	h) Oneri per permessi e concessioni	€	7.000,00
	i) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€	123.200,00
10	I.V.A. sui lavori	€	365.885,96
	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	5.500,00
	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
	B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	1.767.534,15
	C–BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	5.042.485,64
	ECONOMIE	€	957.514,36
D	TOTALE GENERALE	€	6.000.000,00

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dell’Ambiente del Territorio e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2023/D.00174 del 08/03/2023 si è presso atto del quadro economico rimodulato a seguito della revisione prezzi ai sensi dell’art 106, comma1 del D.lgs. 50/2016 ed è stata liquidata all’Egrib e da questi, con mandati n. 222-223-224 del 16/03/2023, al soggetto attuatore dell’intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la nona rendicontazione pari ad € 388.501,39 ed all’erario € 39.763,10 per IVA delle fatture n. VC23/0005-VC23-0006-VC23-0007 del 26/01/2023, di cui € 84.112,29 a valere sull’impegno 2022 00070 assunto sul capitolo U30210 ed € 344.152,20 a valere sull’impegno 2022 04962 assunto sul capitolo U30210;
- con Determina Dirigenziale n. 185 del 29/06/2023, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Risorse Idriche - con nota del 29/06/2023 n. 1877, è stata approvata la decima rendicontazione di € 334.244,93;
- con Determinazione della Direzione Generale del Dipartimento dell’Ambiente del Territorio e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2023/L.00051 del 17/07/2023 è stata liquidata all’Egrib e da questi, con mandato n. 578 del 10/08/2023, al soggetto attuatore dell’intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la decima rendicontazione pari ad € 303.859,03 ed all’erario € 30.385,90 per IVA della fattura n. VC23/0042 del 26/06/2023, a valere sull’impegno 2023 022200 (ex impegno 202100332) assunto sul capitolo U30210 con determinazione dirigenziale n. 23AC.2020/D.01261 del 10/12/2020;
- con Determina Dirigenziale n. 197 del 19/07/2023, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Risorse Idriche - con nota del 19/07/2023 n. 2025, è stata approvata la perizia di variante con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA rimodulato con compensazioni			
Comune di POTENZA			
A.P.Q. - All. A.1 completamento della rete idrica della città di Potenza e zone rurali			
1	Lavori a misura al lordo del ribasso offerto (3.126.003,82+316.998,54)	€	3.443.002,36
2	Lavori a corpo	€	0,00
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (120.030,86+6.784,11)	€	126 814,97
A- IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO			€ 3.569.817,33
4	Oneri aggiuntivi sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso	€	68.460,40
Sommamo i lavori e gli oneri			€ 3.638.277,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia	€	180.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	11.343,43
3	Imprevisti (84.947,79-42.473,89)	€	42.473,90
4	Compensazioni D.L. n.73 del 25-05-2021 – Richiesta n.1 e n.2	€	66 457,54
5	Revisioni D.L. n.50 del 17-05-2022 art.26 – Richiesta n.3 e n.4 per il sal n.5 e n.6	€	89 953,85
6	Revisioni art.26 D.L.50 lavori a farsi al 90%	€	125 051,58

7	Revisioni art.26 D.L.50 costi sicurezza + covid a farsi al 90%	€	75 566,30
8	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
9	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (compreso spese per procedure espropriative)	€	232.696,66
10	Spese per pubblicità e, ove previste, per opere artistiche, (spese pubblicità di gara)	€	25.000,00
11	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.lgs 50/2016	€	0,00
12	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2013	€	20.000,00
	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche	€	320.000,00
	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€	95.000,00
	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€	0,00
	c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	4.218,59
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione progetto	€	30.000,00
	e) Spese per commissioni giudicatrice	€	45.000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse, le spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei Lavori di cui all'art 101 del D. Lgs n. 50/2016	€	2.000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	41.000,00
	h) Oneri per permessi e concessioni	€	7.000,00
	i) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22%	€	121.660,00
10	I.V.A. sui lavori	€	421.778,09
	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	5.500,00
	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
	B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	1.961.699,94
	C–BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	5.599.977,67
	ECONOMIE DA RIBASSO	€	400.022,33
D	COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO /A+B+C)	€	6.000.000,00

- con Determinazione della Direzione Generale del Dipartimento dell’Ambiente del Territorio e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2023/D.00958 del 21/09/2023 si è preso atto della perizia di variante e del suddetto quadro economico;
- con Determina Dirigenziale n. 249 del 07/11/2023, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Risorse Idriche - con nota del 07/11/2023 n. 2954, è stata approvata l’undicesima rendicontazione di € 51.627,22;
- con Determinazione della Direzione Generale del Dipartimento dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2023/L.00098 del 16/11/2023 è stata liquidata all’Egrib e da questi, con mandati n. 886 e 887 del 30/11/2023, al soggetto attuatore dell’intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l’undicesima rendicontazione pari ad € 45.713,91 ed all’erario € 5.913,31 per IVA delle fatture n. VC23/0068 e VC23-0070 del 17/10/2023, a valere sull’impegno 2023022200 assunto sul capitolo U30210 con determinazione dirigenziale n. 23AC.2020/D.01261 del 10/12/2020;
- con Determina Dirigenziale n. 04 del 19/01/2024, trasmessa per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata -Dipartimento dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia-Ufficio Risorse Idriche - con nota del 19/01/2024 n. 166 del 22/01/2024, è stata approvata la dodicesima rendicontazione di € 432.509,06;
- con Determinazione della Direzione Generale del Dipartimento dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2024/L.00006 del 05/02/2024 è stata liquidata all’Egrib e da questi, con mandato n. 89 del 13/02/2024, al soggetto attuatore dell’intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la dodicesima rendicontazione pari ad € 432.509,06 fattura n. VC23/0082 del 31/12/2023, a valere sull’impegno 202302220 assunto sul capitolo U30210 con determinazione dirigenziale n. 23AC.2020/D.01261 del 10/12/2020;

considerato che con nota del 14/02/202 prot. n. 4886/25, Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a mezzo PEC a questo Ente, la tredicesima rendicontazione delle spese sostenute sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 111.205,17;

verificata la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla tredicesima rendicontazione delle spese, trasmessa con la suddetta, ns prot. n. 505 del 27/02/2025;

vista la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0090-2025 del 11/02/2025 di presa d’atto della contabilità relativa al 10° SAL, redatta dall’Ing. Vittorio Basentini a tutto il 20/02/2024, di approvazione dei certificati di pagamento n. 10 e di liquidazione all’impresa appaltatrice dell’importo dovuto;

visto il SAL n. 10 a tutto il 20/02/2024 redatto dal D.L. Ing. Vittorio Basentini, di Acquedotto Lucano S.p.A.;

visto il certificato di pagamento n. 10 del 28/11/2024 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Tommaso Marino per un importo di € 114.317,50 di cui € 103.925,00 lavori ed € 10.392,50 IVA;

vista la fattura n. VC25/0013 del 12/02/2025 di € 103.925,00, di Acquedotto Lucano S.p.A., fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0155-2021 del 16/02/2021 di nomina della commissione di collaudo tecnico amministrativa;

visto il contratto Rep n. 072-24 del 29/04/2024 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Ing. Luigi Le Rosa, nato a Senise (PZ) il 19/05/1957, residente in Senise (PZ) alla Via Guido Rossa, 7/A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza al n. 704 c.f. LRS LGU57E19I610Z - p. IVA 00871120762 relativo all'incarico di Presidente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo e di collaudatore statico in corso d'opera e finale;

visto il contratto Rep n. 073-24 del 29/04/2024 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Arch. Pietro Mauriello, nato a Sant'Andrea di Conza (AV) il 20/12/1965, residente in Sant'Andrea di Conza (AV) alla Via Gaetano Salvemini, 1, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Avellino al n. 581 c.f. MRLPTR65T20I264U -p. IVA 02163130640 relativo all'incarico di componente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo e di collaudatore degli impianti;

visto il contratto Rep n. 111-24 del 20/05/2024 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Ing. Lucia Muto, nata a Corleto Perticara (PZ) il 02/04/1959, residente in Roma alla Via Italo Svevo, 29 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma al n. 21306 c.f. MTULCU59D42D010D relativo all'incarico di componente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo e di collaudatore degli impianti;

vista la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0613-2024 del 26/09/2024 di approvazione e liquidazione della prima rata in acconto ai tecnici della commissione di collaudo;

viste le fatture di Acquedotto Lucano S.p.A. fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore, n.:

VC25/0014 del 12/02/2025 di € 2.458,24;

VC25-0015 del 12/02/2025 di € 2.458,24;

VC25-0016 del 12/02/2025 di € 2.363,69;

considerato che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata –DGR 738/2003 con fondi dell'A.P.Q. All. A n. 1;

preso atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Piano degli Investimenti per il periodo 2016-2019 approvato dall'EGRIB è trasmesso all'ARERA;

dato atto che:

- le suddette richieste di pagamento sono prevista nel quadro economico dell'intervento;

- per procedere alla liquidazione della tredicesima rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche - provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € **111.205,17** per lavori;

vista la relazione del RUP dell'Ente geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 20/03/2025 prot. n. 684;

ritenuto di dover:

- approvare la tredicesima rendicontazione per un importo pari ad € 111.205,17 dei lavori di completamento della rete idrica della città e zone rurali – Comune di Potenza-;
- procedere con i conseguenti adempimenti;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il D.lgs 36/2023;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la tredicesima rendicontazione di € 111.205,17 dei lavori di completamento della rete idrica della città e zone rurali – Comune di Potenza- D.G.R. n. 2492 del 23.12.2002 – A.P.Q. All. A.1(Importo progetto € 6.000.000,00);

di richiedere alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche - la liquidazione di € 111.205,17 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 111.205,17 sul corrispondente capitolo del bilancio corrente, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione del detto importo ad Acquedotto Lucano S.p.A., a saldo della terza rendicontazione delle spese sostenute - fatture n. VC25/0014 del 12/02/2025, VC25-0015 del 12/02/2025, VC25-0016 del 12/02/2025;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016.

IL RUP
Geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

ANNO 2021 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 121801/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 3.163.200,01	€ 432.509,06	€ 2.730.690,95
2020010701	€ 2.730.690,95	€ 111.205,17	€ 2.619.485,78

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

Il presente decreto, esecutivo a termini di legge, viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio telematico dell'EGRIB, per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)