



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 10 APRILE 2025

OGGETTO:

Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata –Addendum n. 1 All’Accordo di programma finalizzato all’attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 FSC 2014-2020 – DGR 247/2018 – abitato di Pignola (PZ)-Lavori per il potenziamento del depuratore cittadino del Comune di Pignola in c/da Campo di Giorgio - CUP I28H18000140001 – **Approvazione quarta rendicontazione stato finale di € 90.900,38- liquidazione incentivi funzioni tecniche € 1.277,73-.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la D.G.R. n. 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

vista la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

vista la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

vista la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

rilevato che l’intervento, con beneficiario l’EGRIB denominato “*Lavori per il potenziamento del depuratore cittadino del Comune di Pignola in c/da Campo di Giorgio*” per un importo complessivo di € 1.523.627,45, di cui € 1.500.000,00 a valere sul “Patto per lo sviluppo della Basilicata” FSC 2014-2020 ed € 23.627,45 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., è ricompreso nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

vista la determina dirigenziale n. 295 del 14/09/2021 di conclusione positiva della CDS ed approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori per il potenziamento del depuratore cittadino del Comune di Pignola in c/da Campo di Giorgio - CUP I28H18000140001;

vista la Determinazione Dirigenziale del dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell’Acqua-Regione Basilicata- n. 23AC.2020/D.01042 del 22/10/2020 di:

- concessione al Beneficiario EGRIB del contributo di € 1.500.000,00 per la realizzazione dell’intervento “*Lavori per il potenziamento del depuratore cittadino del Comune di Pignola in c/da Campo di Giorgio*”;
- di impegno in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 programma 4 bilancio 2020, dell’importo di € 1.500.000,00 a copertura dell’importo necessario a garantire il finanziamento dell’intervento “*Lavori per il potenziamento del depuratore cittadino del Comune di Pignola in c/da Campo di Giorgio*”;
- di liquidazione della somma di € 225.000,00 in forza dell’impegno contabile assunto con la medesima determinazione quale anticipazione del 15%;

preso atto che con mandato n. 1113 del 24.11.2020, a seguito di Determina dirigenziale n. 159 del 17/11/2020, è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l’anticipazione di € 225.000,00;

dato atto che con Delibera dell’Assemblea dell’EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell’art 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la Delibera dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 1 del 11/02/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo “*Lavori per il potenziamento del depuratore cittadino*”



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

del Comune di Pignola in c/da Campo di Giorgio” per un importo complessivo di € 1.523.627,45, di cui € 1.500.000,00 a valere sul “Patto per lo sviluppo della Basilicata” FSC 2014-2020 ed € 23.627,45 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Oggetto:	COMUNE DI PIGNOLA -POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE CITTADINO
Committente:	Acquedotto Lucano S.p.A.
A - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 1 109 140,19
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5 398,10
4) Totale lavori da appaltare (A1)	€ 1 109 140,19
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 21 121,68
2) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi da appaltare (A2)	€ 21 479,50
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 1 130 619,69
2) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 5 755,92
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1)	€ 1 130 619,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 22 182,80
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 12 417,33
3) Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 55 457,01
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 15 000,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3 000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 2 000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 6 658,67
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza	€ 102 185,09

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB pari al 5,76% del 2% dei lavori (giusta com.del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 1 277,73
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3 000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 19 998,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 29 005,19
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 162 124,68
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 118 678,00
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2)	€ 2 147,95
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione"	€ 393 007,77
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 1 523 627,46
IMPORTO DI FINANZIAMENTO FSC 2014-2020	€ 1 500 000,00
IMPORTO DI GESTIONE A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO	€ 23 627,45

vista la determina dirigenziale n. 58 del 22/03/2022 di approvazione del progetto esecutivo di cui in oggetto per un importo complessivo di € 1523.627,46, di cui € 1.500.000,00 a valere sul FSC 2014-2020 ed € 23.627,45 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. e del suddetto quadro economico;

dato atto che il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giovanni Perillo- Caserta- su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con Determina Dirigenziale Area Tecnica n.047-2018/D.A.TEC. del 31/10/2018, giusta convenzione del 21/02/2019 rep. n. 134-19, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato verificato dalla SVAl con verbale di verifica del 24.01.2022 n. 01-2022/SVAL/VCP/D.OPE;
- è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Gaetano Pacifico, in data 24/01/2022,



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I28H18000140001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 29/12/2022 da cui risulta quale migliore offerta il concorrente PEPE s.r.l. con il ribasso del 21,727%;

vista la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 144 del 29/12/2022 di:

- presa d'atto che nella gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto il miglior offerente è il concorrente PEPE s.r.l., con il ribasso del 21,727%;
- aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto, la cui efficacia è subordinata all'esito positivo delle verifiche, in favore del miglior offerente PEPE s.r.l., con sede a Sant'Arcangelo (PZ) zona PIP, per l'importo di € 880.464,62, al netto del ribasso offerto pari al 21,727% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 1.103.742,09 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 21.121,68, oltre € 5.755,92 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con un importo contrattuale di € 886.220,54;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0160-2023 del 29/03/2023 dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con determinazione n. 144 del 29/12/2022

visto il contratto Rep. n. 124-23del 29/08/2023, stipulato tra la società Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico PEPE s.r.l. con sede in Sant'Arcangelo (PZ) zona PIP C.A.P. 85037 c.f./P.IVA. n. 01635590761 per l'appalto delle prestazioni relative all'intervento di cui in oggetto per un importo contrattuale complessivo di € 886.220,54 oltre IVA come per legge;

vista la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0152-2024 del 25/03/2024 di approvazione, tra l'altro, del quadro economico post aggiudicazione;

vista la Determina Dirigenziale n. 164 del 11/06/2024 di presa d'atto, tra l'altro, del seguente quadro economico rimodulato post aggiudicazione:

A - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 863.932,05
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5 398,10
4) Totale lavori al netto del ribasso (A1)	€ 869.330,15
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 16.532,57



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi al netto del ribasso d'asta	€ 16.890,39
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A1.1+A2.1)	€ 880.464,62
2) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 5 755,92
3) Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A3.1+A3.2))	€ 886.220,54
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (4% importo dei lavori)	€ 22 182,80
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 12 417,33
3) Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 55 457,01
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 15 000,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3 000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 2 000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 6 658,67
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 102 185,09
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB pari al 5,76% del 2% dei lavori (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 1 277,73
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3 000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 19 998,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 29 005,19
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 162 124,68



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 94.697,00
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2)	€ 1.689,04
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione"	€ 368 567,86
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
D-ECONOMIE (comprese economie di ribasso)	
1) Lavori	€ 263.791,05
2) Servizi	€ 5.048,02
3) Totale economie	€ 268.839,07
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 1 523 627,46
IMPORTO DI FINANZIAMENTO FSC 2014-2020	€ 1 500 000,00
IMPORTO DI GESTIONE A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO	€ 23 627,45

visto il verbale di consegna dei lavori del 05/02/2024;

considerato che:

- lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;
- con Determina Dirigenziale n. 164 del 11/06/2024 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 220.367,94 liquidata con parte dell'anticipazione erogata;
- con Determina Dirigenziale n. 237 del 12/07/2024 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 247.212,44 liquidata, in parte, con il residuo dell'anticipazione erogata;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2024/D.00986 del 24/07/2024 è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato posta aggiudicazione ed è stata liquidata al Beneficiario EGRIB la somma di € 242.580,38 e da questi con mandato n. 623 del 03/09/2024 ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determina Dirigenziale n. 315 del 05/11/2024 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e assestamento contabile ed il seguente quadro economico rimodulato anche a seguito dell'aggiornamento prezzi:

A - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 953.684,78
2) Lavori a corpo	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

3) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.398,10
4) Totale lavori al netto del ribasso (A1)	€ 959.082,88
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 22.043,43
2) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
3) Totale servizi al netto del ribasso d'asta	€ 22.401,25
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A1.1+A2.1)	€ 975.728,21
2) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 5.755,92
3) Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A3.1+A3.2))	€ 981.484,13
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (4% importo dei lavori)	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 12 417,33
3) Imprevisti (5% importo dei lavori)	€ 0,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 15 000,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Aggiornamento prezzi Art 26 Decreto AIUTI-Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2002 e s.m.i.	€ 180.000,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3 000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 2 000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 6 658,67
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 86.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrisp. alle prest. che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB pari al 5,76% del 2% dei lavori (giusta com. del 09.09.2019 prot. n. 2022)	€ 1.277,73
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 9.500,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 23.134,91
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 129.571,31
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 113.908,29
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2)	€ 2.240,13
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione"	€ 458.137,05
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
D-ECONOMIE (comprese economie di ribasso)	
4) Lavori	€ 85.020,20
5) Servizi	€ 0,00
6) Totale economie	€ 85.020,20
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 1.524.641,38
IMPORTO DI FINANZIAMENTO FSC 2014-2020	€ 1.500.000,00
IMPORTO DI GESTIONE A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO	€ 24.641,38

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2024/D.01669 del 21/11/2024 si è preso atto della determinazione n. 315 del 05/11/2024 dell'EGRIB ed è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato a seguito di perizia di variante suppletiva e di aggiornamento prezzi;
- con Determina Dirigenziale n. 353 del 02/12/2024 è stata approvata la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 677.957,25;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2024/L.00159 del 06/12/2024 è stata liquidata al Beneficiario EGRIB la somma di € 677.957,25 e da questi con mandato n. 943 del 16/12/2024 ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della terza rendicontazione delle spese sostenute;
- Acquedotto Lucano S.p.A. con nota del 24/3/2025 prot. n. 8841/25, ns prot. n. 717 del 24/03/2025 ha trasmesso la quarta rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 90.900,38;

vista la Determina della Direzione Area tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0125-2025 del 05/03/2025 di presa d'atto della contabilità finale, redatta e firmata dal Direttore dei Lavori, Prof. Ing. Giovanni Perillo, in data 10/02/2025, approvazione del certificato di collaudo, dei certificati di pagamento e liquidazione all'impresa appaltatrice dell'importo spettante;

visto il certificato di collaudo redatto dall'Ing. Domenico Summa il 13/02/2025;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la Relazione sullo stato finale dei lavori;

visto lo stato finale dei lavori;

visto lo stato finale dei lavori con prezzi aggiornati al 2023;

visto il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori marginali del 11/12/2024;

visto il Certificato di pagamento n. 3 (stato finale) redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Gaetano Pacifico per un importo di € 32.189,89 di cui € 29.263,54 lavori ed € 2.926,35 IVA;

visto il Certificato di pagamento n. 3BIS aggiornamento prezzi redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Gaetano Pacifico per un importo di € 7.031,68 di cui € 6.392,44 aggiornamento prezzi ed € 639,24 IVA;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0026 del 21/03/2025 di € 35.655,98 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Area tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0207-2023 del 17/04/2023 di affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016 del servizio di Direzione dei lavori-CSE-contabilità lavori-direttore dell'esecuzione del contratto di conduzione al Prof. Ing. Giovanni Perillo _Napoli (NA);

visto il contratto Rep n. 129-23 del 08/09/2023 redatto tra la società Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Prof. Ing. Giovanni Perillo, nato a Napoli (NA) il 31/08/1965, residente in Sessa Aurunca (CE) al Viale XXI Luglio n. 2 C.A.P. 81037, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 1504, c.f. PRGGNN65M31F839W, p. IVA 01834380618, relativo all'affidamento del servizio Direzione dei lavori-CSE-contabilità lavori-direttore dell'esecuzione del contratto di conduzione per un importo di € 44.043,95 oltre Iva e oneri previdenziali come per legge;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0169-2025 del 19/03/2025 di approvazione della liquidazione delle prestazioni al Prof. Ing. Giovanni Perillo;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0024 del 21/03/2025 di € 45.805,71 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0567-2023 del 20/09/2023 di affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 1, lett. b, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del servizio di Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale all'Ing. Domenico Summa -Potenza (PZ);



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il contratto Rep n. 029-24 del 16/02/2024 redatto tra la società Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Ing. Domenico Summa, nato a Potenza (PZ) il 31/04/1967, residente in Potenza (PZ) alla Via Atene n. 27- C.A.P. 85100, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1154, c.f. SMMDNC64D11G942d, p. IVA 01216920767, relativo all'affidamento del servizio di Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale per un importo di € 9.075,66 oltre Iva e oneri previdenziali come per legge;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0167-2025 del 19/03/2025 di approvazione della liquidazione delle prestazioni all'Ing. Domenico Summa;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0025 del 21/03/2025 di € 9.438,69 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la richiesta di liquidazione di € 1.277,73, quale incentivo alle funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023, del Geom. Rocco D'Emilio del 10/04/2025 prot. n. 1026 per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di funzioni di RUP dell'Ente Beneficiario, per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, al lordo delle ritenute come per legge;

visto l'art 45 del D.lgs. 36/2023 -incentivi alle funzioni tecniche;

rilevato che il comma 5 dell'art 45 del D.lgs 36/2023 "Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7";

preso atto che le risorse rinvergono da finanziamenti comunitari e/o nazionali a destinazione vincolata e pertanto la quota del 20% di cui al suddetto comma non trova applicazione;

visto il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche dell'EGRIB (art 113 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.) approvato dall'Assemblea dell'EGRIB con deliberazione n. 9 del 21/12/2018 e n. 6 del 15/05/2020;

dato atto che:

- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- per procedere alla liquidazione della quarta rendicontazione (stato finale) delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche- provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € 90.900,38 IVA esente per lavori ed € 1.277,73 per incentivi funzioni tecniche per un totale di € 92.178,11 IVA esente;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 10/04/2025 prot. n. 1026;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il D.lgs. 36/2023;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare:

- la quarta rendicontazione (stato finale) delle spese sostenute pari ad € 90.900,38;
- la liquidazione di € 1.277,73 per incentivi alle funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023 al Geom. Rocco D'Emilio RUP dell'EGRIB;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € **92.178,11** sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che non appena la Regione Basilicata accrediterà alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 92.178,11 sul corrispondente capitolo del bilancio, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà a liquidare € 90.900,38 ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della quarta rendicontazione delle spese sostenute (stato finale), fatture n. VC25-0024, VC25-0026 e VC25-0026 del 21/03/2025 ed € 1.277,73 al lordo delle ritenute come per legge, al Geom. Rocco D'Emilio U.T. EGRIB, per incentivi funzioni tecniche;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata -Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D’Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: segreteria@pec.egrub.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D’Emilio)

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento e di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2019 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 109701/2019	LIQUIDAZIONE	RENDICONTAZIONE	RESIDUI DA RENDICONTARE
2020010701	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 220.367,94	€ 4.632,06
2020010701	€ 4.632,06	€ 4.632,06	€ 4.632,06	€ 0,00

ANNO 2021 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 118901/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUI
2020010701	€ 1.275.000,00	€ 242.580,38	€ 1.032.419,62
2020010701	€ 1.032.419,62	€ 677.957,25	€ 354.462,37
2020010701	€ 354.462,37	€ 92.178,11	€ 262.284,26

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)