



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 223 DEL 09 LUGLIO 2024

OGGETTO:

DGR n. 517 del 17/05/2016 – Delibera n. 399 del 16/05/2017 Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Fondi FSC 2014/2020 – linea di Intervento 20 –Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 899,91 kwp in autoproduzione c/o l’impianto di depurazione in C/da Varco Izzo di Potenza-. (Importo progetto € 1.250.000,00) - Approvazione sesta rendicontazione di € 3.229,74 -.

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

Visti:

- il D.P.G.R. n. 284 del 22/11/2019 di nomina dell’Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata;
- il Decreto dell’Amministratore unico n. 16 del 16.12.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;
- il Decreto dell’Amministratore unico n. 17 del 15.12.2020 con il quale è stato prorogato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la D.G.R. n. 517/2016 di presa d’atto del “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell’attuazione”;

vista la D.G.R. n. 399 del 16/05/2017 con cui è stato approvato tra le altre la scheda di attivazione Energia – Efficienza energetica delle strutture e infrastrutture pubbliche – Settore Prioritario Sviluppo produttivo attrazione investimenti. Linea di intervento 20;

dato Atto che il relativo alla linea di intervento 20 prevede n. 15 interventi, per un importo complessivo di € 5.500.000,00, per la realizzazione di impianti fotovoltaici di autoproduzione a



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

servizio degli impianti di potabilizzazione, sollevamento e depurazione idrici di cui soggetto beneficiario è l'EGRIB, ed il soggetto attuatore è l'Acquedotto Lucano S.p.A.;

vista la determinazione dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Energia- della Regione Basilicata n. 23AF.2017/D.01005 del 19/09/2017 con cui è stato approvato il disciplinare che stabilisce le modalità ed i criteri per l'attuazione degli interventi approvati con D.G.R. n. 399/2017 ed è stata assegnata la somma di € 5.500.000,00 per la realizzazione degli stessi;

vista la determinazione dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Energia- della Regione Basilicata n. 23AF.2018/D.00806 del 26/07/2018 di presa d'atto della Conclusione con esito positivo del procedimento unico, giusto verbale della Conferenza di servizi del 05/07/2018 e rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, alla Società Acquedotto Lucano S.p.A. - Potenza- per la costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in agro del Comune di Potenza, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, per una potenza complessiva di 899,91 kw in autoconsumo presso il depuratore in c/da Varco Izzo;

vista la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A n. 155 del 19/09/2018 di approvazione del progetto esecutivo di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 899,91 kwp in autoproduzione c/o l'impianto di depurazione in c/da Varco Izzo di Potenza per un importo complessivo di € 1.250.000,00 ripartito come nella seguente tabella:

| | | |
|----------|---|---------------------|
| A | LAVORI | |
| 1 | Lavori a corpo | € 992.948,47 |
| 2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 5.793,34 |
| | TOTALE A – SOMME PER LAVORI | € 998.741,81 |
| | | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| 1 | Lavori in economia e/o imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10% | € 76.061,24 |
| 2 | Allacciamento ai pubblici servizi | € - |
| 3 | Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi | € - |
| 4 | Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi | € - |
| 5 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € 1.000,00 |
| 6 | Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione | € 2.500,00 |
| | SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18) | € 54.869,30 |
| 8 | a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010 | € 2.500,00 |

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

| | | | |
|----|---|---|---------------------|
| 9 | b1) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche, compreso oneri per casse previdenziali | € | 3.500,00 |
| 10 | b2) spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri casse previdenziali | € | 7.500,00 |
| 11 | b3) spese tecniche relative alla progettazione della variante | € | - |
| 12 | c)importo relativo all'incentivo art 113, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente | € | 19.974,84 |
| 13 | d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione | € | - |
| 14 | e) spese per commissioni giudicatrici | € | 1.500,00 |
| 15 | f) verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art 101 del D.Lgs. 50/2016 | € | 2.500,00 |
| 16 | e) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali | € | - |
| 17 | h) oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL | € | 7.500,00 |
| 18 | m) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17) | € | 9.894,46 |
| | IVA E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21) | € | 116.827,65 |
| 19 | IVA sui lavori (10% su voci da A.1 a A.2) | € | 99.874,18 |
| 20 | IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1 B.5) | € | 16.953,47 |
| 21 | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge | € | - |
| | TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | € | 251.258,19 |
| | TOTALE GENERALE (A+B) | € | 1.250.000,00 |

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

dato atto che il progetto:

- Redatto dall'Ing Mario Di Paola, corredato dagli elaborati necessari previsti dall'art 23 del D.Lgs. 50/2016 è stato verificato e validato da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Verrastro ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, con verbale del 29.08.2018;
- ha le seguenti codifiche:

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- Codice Unico di Progetto (CUP): I34E17000320001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice CIG 7629945DC9;
- Smart CIG ODS n. 5 Z0737924A6.

considerato che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 571/2016 - D.G.R. 399/2017;

vista la Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 169 del 31/10/2018 con cui è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 899,91 kwp in autoproduzione c/o l'impianto di depurazione in c/da Varco Izzo di Potenza all'impresa Impel s.r.l. con sede in Matera in via delle Comunicazioni zona P.A.I.P. 2 con il ribasso d'asta del 35,53% sull'importo di € 992.948,47 per lavori a misura oltre agli oneri per la sicurezza di € 5.793,34 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 645.947,22;

vista la Determina dirigenziale di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 403- 2018/D. APP del 22/11/2018 con cui è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione all'impresa Impel s.r.l. con sede in Matera in via delle Comunicazioni zona P.A.I.P. 2 con il ribasso d'asta del 35,53% sull'importo di € 992.948,47 per lavori a misura oltre agli oneri per la sicurezza di € 5.793,34 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 645.947,22;

visto il seguente quadro economico post-aggiudicazione:

| Concorrente aggiudicatario – IMPEL s.r.l. | | |
|--|--|---------------------|
| | Ribasso Aggiudicazione | 35,530 |
| A | LAVORI | |
| 1 | Lavori a corpo | € 640.153,88 |
| 2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 5.793,34 |
| | TOTALE A – SOMME PER LAVORI | € 645.947,22 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| 1 | Lavori in economia e/o imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10% | € 76.061,24 |
| 2 | Allacciamento ai pubblici servizi | € - |
| 3 | Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi | € - |
| 4 | Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi | € - |

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

| | | | |
|----------|---|---|---------------------|
| 5 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € | 1.000,00 |
| 6 | Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione | € | 2.500,00 |
| | SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18) | € | 48.261,11 |
| 8 | a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010 | € | 2.500,00 |
| 9 | b1) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche, compreso oneri per casse previdenziali | € | 3.500,00 |
| 10 | b2) spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri casse previdenziali | € | 7.500,00 |
| 11 | b3) spese tecniche relative alla progettazione della variante | € | - |
| 12 | c)importo relativo all'incentivo art 113, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente | € | 12.918,94 |
| 13 | d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione | € | - |
| 14 | e) spese per commissioni giudicatrici | € | 1.500,00 |
| 15 | f) verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art 101 del D.Lgs. 50/2016 | € | 2.500,00 |
| 16 | e) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali | € | - |
| 17 | h) oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL | € | 7.500,00 |
| 18 | m) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17) | € | 8.342,17 |
| | IVA E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21) | € | 81.548,19 |
| 19 | IVA sui lavori (10% su voci da A.1 a A.2) | € | 64.594,72 |
| 20 | IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1 B.5) | € | 16.953,47 |
| 21 | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge | € | - |
| | TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | € | 207.370,55 |
| C | ECONOMIE | € | 396.682,24 |
| | TOTALE GENERALE (A+B) | € | 1.250.000,00 |



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il contratto di appalto del 18.02.2019 Rep n. 129 stipulato dalla ditta IMPEL s.r.l. – Via della Comunicazioni, snc – Matera- con Acquedotto Lucano S.p.A.;

visto il verbale di consegna dei lavori del 04/04/2019;

visto il certificato di ultimazione dei lavori del 27/11/2020;

preso atto che:

- l'intervento in oggetto è inserito nel Piano degli Investimenti per il periodo 2016-2019 approvato dall'EGRIB è trasmesso alla AEEGSI;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2018/D.00266 del 21/03/2018 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000330 del 02/05/2018, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione del 10% del contributo concesso pari ad € 125.000,00 a valere sull'impegno contabile n. 201704567 assunto sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2020/D.00339 del 20/04/2020 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000368 del 11/05/2020, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 129.189,44 quale prima rendicontazione ed € 12.918,94 all'erario quale IVA sulla fattura n. VC19/0018 del 08/10/2019 a valere sull'impegno contabile assunto sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2020/D.01045 del 26/10/2020 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0001108 del 24/11/2020, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 320.863,64 quale seconda rendicontazione ed € 32.086,36 all'erario quale IVA sulla fattura n. VC20/0026 del 31/07/2020 a valere sull'impegno contabile assunto sul capitolo U62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2021/D.00382 del 26/04/2021 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 000486 del 07/05/2021, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 70.502,57 quale terza rendicontazione ed € 7.312,20 all'erario quale IVA sulle fatture n. VC 21/0036 – VC 21/0037- VC 21/0038 del 25/03/2021 ed € 1.238,18 quali incentivi alle funzioni tecniche al Geom Rocco D'Emilio dell'EGRIB, al lordo delle trattenute, a valere sull'impegno contabile assunto sul capitolo U62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2021/D.00967 del 20/09/2021 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 001040 del 13/10/2021, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 57.958,96 quale quarta rendicontazione ed € 5.795,90 all'erario quale IVA sulle fatture n. VC 21/0099 – VC 21/0100- VC 21/0101 del 02/08/2021, a valere sull'impegno contabile assunto sul capitolo U62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- Per la ultimazione dei lavori accessori, ai sensi dell'art 12, comma 1 del D.M. 49/2008 e s.m.i., sono stati concessori 60 gg per la loro ultimazione;
- i lavori sono stati sospesi, con verbale di sospensione n. 3 del 11/01/2021, in attesa della comunicazione dell'avvio dell'impianto all'esercizio da parte del distributore;
- E-Distribuzione ha comunicato l'avvio alla produzione dell'impianto dal 10/06/2021;
- i lavori sono ripresi il 07/06/2021 come da verbale n. 3;
- a seguito dell'ODS n. 3 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Di Paola il 18/01/2020, sottoscritto dall'impresa esecutrice, sono stati realizzati lavori per l'adeguamento all'allegato A70, per la verifica della protezione di interfaccia secondo la norma CEI0-16 e per la fornitura di gasolio per l'alimentazione del gruppo elettrogeno durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento elettrico;
- a seguito dell' ODS n. 4 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Di Paola il 29/08/2022, sottoscritto dall'impresa esecutrice, sono stati realizzati lavori di pulizia dei pannelli installati, di sfalcio della vegetazione, di potatura di alcune piante che ombreggiavano parte dei pannelli e di pulizia dei drenaggi di scolo, di installazione della cartellonistica prevista, nonché alla fornitura di hardware necessario per il monitoraggio degli inverter ed ad una ripresa aerea da inoltrare come documentazione fotografica al distributore per l'eventuale qualifica GSE;
- sono stati eseguiti lavori in economia a seguito dell'ODS n. 5 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Di Paola il 16/06/2021, sottoscritto dall'impresa esecutrice;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23BE.2022/D.01295 del 21/11/2022 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 1106 del 20/12/2022, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 18.002,30 quale quinta rendicontazione ed € 1.800,23,90 all'erario quale IVA sulla fattura n. VC 22/0030



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

del 18/10/2022, a valere sull'impegno contabile assunto sul capitolo U62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;

considerato che con nota del 28/05/2024 prot. n. 32663/24 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente, la sesta rendicontazione delle spese sostenute per i lavori indicati in oggetto per un importo di € 3.229,74;

verificata la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla sesta rendicontazione delle spese, trasmessa con nota del 28/05/2024 prot. n. 32663/24, ns. prot. n. 1840 del 05/06/2024;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0292-2024 del 18/05/2024 di:

- presa d'atto del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e firmato dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Di Paola in data 28/04/2023, con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente realizzati determinando un credito residuo a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori Impel srl, per un importo di €. 3.229,74 oltre IVA al 10%, giusta fattura n. 59 del 19/04/2024;
- approvazione della liquidazione del credito finale all'impresa appaltatrice Impel Srl, con sede legale in Matera (MT) alla Via delle Comunicazioni – Paip 2, sn, per un importo di €. 3.229,74 oltre IVA al 10%, giusta fattura n. 59 del 19/04/2024, regolarmente sottoscritta dal RUP dell'intervento Ing. Giuseppe Verrastro;

visto il Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 28/04/2023;

vista la fattura n. VC24-0102 del 27/05/2024 di € 3.229,74 di Acquedotto Lucano S.p.A. fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

dato atto che:

- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- per procedere alla liquidazione della sesta rendicontazione dei lavori, occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia- provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € **3.229,74**

verificata conformità del progetto al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - DGR 399/2017-Delibera CIPE 26/2016 – FSC 2014-2020 per un importo complessivo di € 1.250.000,00;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

ritenuto pertanto di dover approvare la sesta rendicontazione per un importo pari ad € 3.229,74 dei lavori di Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 899,91 kwp in autoproduzione c/o l'impianto di depurazione in C/da Varco Izzo di Potenza;

vista la relazione del RUP dell'Ente geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 09/07/2024 prot. n. 2354;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la sesta rendicontazione di € **3.229,74** delle spese relative ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 899,91 kwp in autoproduzione c/o l'impianto di depurazione in C/da Varco Izzo di Potenza - DGR n. 517 del 17/05/2016 – Delibera n. 399 del 16/05/2017 per un importo € 1.250.000,00 Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Fondi FSC 2014/2020 – linea di Intervento 20;

di richiedere alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - la liquidazione della somma pari ad € **3.229,74** delle spese relative ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 899,91 kwp in autoproduzione c/o l'impianto di depurazione in C/da Varco Izzo di Potenza sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 3.229,74 sul corrispondente capitolo di bilancio l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di tale importo ad Acquedotto Lucano S.p.A., a saldo della fattura n. VC 24/0102 del 27/05/2024 sesta rendicontazione;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

IL RUP
Geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)