



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 233 DEL 11 LUGLIO 2024**

---

**OGGETTO:**

**DGR n. 517 del 17/05/2016 – Delibera n. 399 del 16/05/2017 Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Fondi FSC 2014/2020 – linea di Intervento 20 –Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 149,04 kwp e uno da 674,46 in autoproduzione c/o il potabilizzatore e l'impianto di sollevamento idrico di Masseria Romaniello a Potenza -. (Importo progetto € 1.180.000,00).  
*Approvazione settima rendicontazione di € 100.407,05***

---

**II DIRIGENTE**

**vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la D.G.R. n. 517/2016 di presa d’atto del “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell’attuazione”;

**vista** la D.G.R. n. 399 del 16/05/2017 con cui è stato approvato tra le altre la scheda di attivazione Energia – Efficienza energetica delle strutture e infrastrutture pubbliche – Settore Prioritario Sviluppo produttivo attrazione investimenti. Linea di intervento 20;

**dato Atto** che la linea di intervento 20 prevede n. 15 interventi, per un importo complessivo di € 5.500.000,00, per la realizzazione di impianti fotovoltaici di autoproduzione a servizio degli impianti di potabilizzazione, sollevamento e depurazione idrici di cui soggetto beneficiario è l’EGRIB, ed il soggetto attuatore è l’Acquedotto Lucano S.p.A.;

**vista** la determinazione dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Energia- della Regione Basilicata n. 23AF.2017/D.01005 del 19/09/2017 con cui è stato approvato il disciplinare

## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

che stabilisce le modalità ed i criteri per l'attuazione degli interventi approvati con D.G.R. n. 399/2017 ed è stata assegnata la somma di € 5.500.000,00 per la realizzazione degli stessi;

**vista** le determinazioni dirigenziali del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Energia- della Regione Basilicata n. 23AF.2018/D.00269 e n. 23AF.2018/D.00271 del 21/07/2018 di presa d'atto della Conclusione con esito positivo del procedimento unico, giusto verbale della Conferenza di servizi del 27/02/2018 e rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, alla Società Acquedotto Lucano S.p.A. - Potenza- per la costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel Comune di Potenza, alla C/da Costa della Gaveta delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, per una potenza complessiva di 674,46 KWp a servizio dell'impianto di sollevamento idrico ISI Romaniello, e di una potenza complessiva di 149,04 KWp a servizio dell'impianto di Potabilizzazione POT Romaniello;

**vista** la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A n. 73 del 14/05/2018 di approvazione del progetto esecutivo di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 149,04 KWp ed uno da 674,46 KWp in autoproduzione presso il potabilizzatore e l'impianto di sollevamento idrico di Masseria Romaniello a Potenza per un importo complessivo di € 1.180.000,00 ripartito come nella seguente tabella:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Lavori a corpo	€ 989.447,72
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.311,91
	<b>TOTALE A – SOMME PER LAVORI</b>	<b>€ 999.759,63</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia e/o imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 32.655,96
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00
6	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 2.000,00
	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)</b>	<b>€ 37.204,13</b>
8	a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ -
9	b1) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 6.000,00
10	b2) spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori ed al	€ -

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri casse previdenziali	
11	b3) spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c)importo relativo all'incentivo art 113, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 19.995,19
13	d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) spese per commissioni giudicatrici	€ -
15	f) verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art 101 del D.Lgs. 50/2016	€ -
16	e) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL	€ 4.500,00
18	m) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ 6.708,94
	<b>IVA E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)</b>	<b>€ 107.308,27</b>
19	IVA sui lavori (10% su voci da A.1 a A.2)	€ 99.975,96
20	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1 B.5)	€ 7.404,31
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	<b>TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 180.240,37</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 1.180.000,00</b>

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**dato atto che il progetto:**

- Redatto dall'Ing Roberto Petruccio di Acquedotto Lucano S.p.A., corredato dagli elaborati necessari previsti dall'art 23 del D.Lgs. 50/2016 è stato verificato e validato da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Vincenzo Papandrea ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, con verbale del 07.05.2018;
- ha le seguenti codifiche:
  - Codice Unico di Progetto (CUP): I34E17000310001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- Codice CIG 7626802C1A;

**considerato che** i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 571/2016 - D.G.R. 399/2017;

**vista** la Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 168 del 31/10/2018 con cui è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 149,04 KWp ed uno da 674,46 KWp in autoproduzione presso il potabilizzatore e l'impianto di sollevamento idrico di Masseria Romaniello a Potenza all'impresa IMPEL s.r.l. con sede in Matera in via delle Comunicazioni zona P.A.I.P. 2 con il ribasso d'asta del 34,430% sull'importo di € 989.447,72 per lavori a misura oltre agli oneri per la sicurezza di € 10.311,91 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 659.092,78;

**vista** la Determina dirigenziale di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 402- 2018/D. APP del 22/11/2018 con cui è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione all'impresa Impel s.r.l. con sede in Matera in via delle Comunicazioni zona P.A.I.P. 2 con il ribasso d'asta del 34,430% sull'importo di € 989.447,72 per lavori a misura oltre agli oneri per la sicurezza di € 10.311,91 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 659.092,78;

**visto** il seguente quadro economico post-aggiudicazione:

<b>DGR n. 399/17 – Efficienza Energetica delle strutture e delle infrastrutture pubbliche - Settore Prioritario “Sviluppo produttivo attrazione investimenti” – Linea di intervento 20-Fondi FSC 2014/2020</b>		
<b>Comune di Potenza</b>		
<b>Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 149,04 KWp e uno da 674,46 KWp in autoproduzione c/o il potabilizzatore e l'impianto di sollevamento idrico di Masseria Romaniello a Potenza</b>		
	<b>Concorrente aggiudicatario – IMPEL s.r.l.</b>	
	<b>Ribasso Aggiudicazione</b>	<b>34,430</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Lavori a corpo	€ 648.780,87
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.311,91
	<b>TOTALE A – SOMME PER LAVORI</b>	<b>€ 659.092,78</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia e/o imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 32.655,96
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00
6	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative	€ 2.000,00

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	
	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)</b>	<b>€ 37.204,13</b>
8	a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	
9	b1) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 6.000,00
10	b2) spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri casse previdenziali	
11	b3) spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c)importo relativo all'incentivo art 113, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 19.995,19
13	d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) spese per commissioni giudicatrici	
15	f) verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art 101 del D.Lgs. 50/2016	
16	e) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL	€ 4.500,00
18	m) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ 6.709,94
	<b>IVA E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)</b>	<b>€ 73.313,59</b>
19	IVA sui lavori (10% su voci da A.1 a A.2)	€ 65.909,28
20	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1 B.5)	€ 7.404,31
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	<b>TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 146.173,68</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 374.733,53</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 1.180.000,00</b>

**visto** il contratto di appalto del 18.02.2019 Rep n. 128/19 stipulato dalla ditta IMPEL s.r.l. – Via della Comunicazioni, snc – Matera- con Acquedotto Lucano S.p.A.;

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**visto** il verbale di consegna dei lavori del 04/04/2019;

**vista** la Determina n. 0144/2020 del 20/02/2020 della direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. di approvazione della perizia di variante non sostanziale e della perizia di variante economica;

**considerato che** con determina dirigenziale n. 28 del 27/02/2020 è stato approvato il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, la perizia di variante sostanziale, la perizia di variante economica e relativo quadro economico, si è preso atto del quadro economico post aggiudicazione ed è stata fatta richiesta della seconda quota di anticipazione;

**viste** le determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia- n. 23AF.2019/D.01123 e n. 23AF.2019/D.01124 del 15/11/2019 con le quali si autorizzava Acquedotto Lucano S.p.A. ad eseguire la variante non sostanziale;

**vista** la determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia- n. 23AF.2019/D.01124 del 27/11/2019 di presa d'atto:

- del progetto esecutivo approvato con Delibera n. 73 del 14/05/2018 dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A.;
- della perizia di variante contenuta in un importo aggiuntivo del 5.96% dell'importo originario con il seguente quadro economico:

<b>DGR n. 399/17 - Efficienza Energetica delle strutture e delle infrastrutture pubbliche - Settore Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti" - Linea di Intervento 20 - Fondi FSC 2014/2020</b>		
<b>Comune di Potenza</b>		
<b>Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 149,04 kWp e uno da 674,46 kWp in autoproduzione c/o il potabilizzatore e l'impianto di sollevamento idrico di Masseria Romaniello a Potenza</b>		
<b>Concorrente Aggiudicatario IMPEL SRL</b>		
<b>Ribasso Aggiudicazione</b>		<b>34,430%</b>
<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>0</b>	<b>Lavori a corpo al lordo del ribasso</b>	<b>€ 1.059.555,96</b>
1	Lavori a corpo	€ 687.872,45
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.490,15
	<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI</b>	<b>€ 698.362,60</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in Economia e/o Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 32.655,96
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 2.000,00
	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)</b>	<b>€ 16.687,97</b>
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 6.000,00
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.178,67
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016	
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) Oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL	€ 4.500,00
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da B.8 a B.17)	€ 3.009,31
	<b>I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)</b>	<b>€ 77.240,57</b>
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2)	€ 69.836,26
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€ 7.404,31
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 129.584,51</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 352.052,89</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 1.180.000,00</b>



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**visto** l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, per la esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori per un importo complessivo € 698.362,60 al netto del ribasso del 34,430% comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 10.490,15, sottoscritto dall'impresa esecutrice dei Lavori IMPEL s.r.l.-Matera- ed Acquedotto Lucano S.p.A. del 25/10/2019;

### **considerato che la variante:**

- si è resa necessaria in quanto bisognava sostituire, senza aggravio di costi per la stazione appaltante, i moduli fotovoltaici, vista la difficoltà a reperire sul mercato, quelli originariamente previsti, inseriti in progetto originario, e per il ripristino del manto di copertura del serbatoio di acqua potabile su cui gli stessi saranno installati;
- rientra nella fattispecie prevista dall'art 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

### **preso atto che:**

- l'intervento in oggetto è inserito nel Piano degli Investimenti per il periodo 2016-2019 approvato dall'EGRIB è trasmesso alla AEEGSI;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2018/D.00265 del 21/03/2018 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000329 del 03/05/2018, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione del 10% del contributo concesso pari ad € 118.000,00 a valere sull'impegno contabile n. 201704567 assunto sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2020/D.00338 del 20/04/2020 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000366 del 12/05/2020, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la seconda quota dell'anticipazione del 10% del contributo concesso pari ad € 118.000,00 imputando la spesa sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 del bilancio corrente giusto impegno contabile assunto con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con Determina dirigenziale n. 66 del 04/06/2020 è stata approvata la prima rendicontazione dei lavori, pari ad € 151.667,27 che copre una quota dell'anticipazione già liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. pari ad € 236.000,00;
- con Determina dirigenziale n. 121 del 21/09/2020 è stata approvata la seconda rendicontazione dei lavori, pari ad € 286.425,70;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2020/D.01029 del 20/10/2020 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0001033 del 17/11/2020, al soggetto attuatore





## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la seconda rendicontazione pari ad € 202.092,97 imputando la spesa sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 del bilancio corrente giusto impegno contabile assunto con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017, al netto della quota residua dell'anticipazione già liquidata pari ad € 84.332,73 ;

- con Determina dirigenziale n. 277 del 28/12/2020 è stata approvata la terza rendicontazione dei lavori e liquidazione incentivi per le funzioni tecniche, pari ad € 227.583,23;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2021/D.00030 del 17/01/2021 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 73 del 26/01/2021, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la terza rendicontazione pari ad € 205.750,00, all'erario l'IVA pari ad € 20.575,00 ed € 1.258,23 quale incentivo alle funzioni tecniche RUP EGRIB al lordo delle ritenute, imputando la spesa sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 a valere sull'impegno conta contabile n. 202007999 assunto con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con Determina dirigenziale n. 15 del 27/10/2021 è stata approvata la quarta rendicontazione stato finale O.d.S. n. 1 e 2, pari ad € 22.857,81;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2021/D.00325 del 15/04/2021 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 484 del 07/05/2021, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la quarta rendicontazione pari ad € 20.779,83, all'erario l'IVA pari ad € 2.077,98 imputando la spesa sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 a valere sull'impegno conta contabile n. 202007999 assunto con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con Determina dirigenziale n. 262 del 05/10/2022 sono state approvate la quinta rendicontazione lavori in economia O.D.S. n. 3 di € 28.741,90 e la sesta rendicontazione lavori in economia O.D.S. n. 4 di € 20.830,07, per un totale di € 49.571,97 ed il seguente quadro economico rimodulato:

**DGR n. 399/17 - Efficienza Energetica delle strutture e delle infrastrutture pubbliche - Settore Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti" - Linea di Intervento 20 - Fondi FSC 2014/2020**

**Comune di Potenza**

**Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 149,04 kWp e uno da 674,46 kWp in autoproduzione c/o il potabilizzatore e l'impianto di sollevamento idrico di Masseria Romaniello a Potenza**

**Concorrente Aggiudicatario IMPEL SRL**

**Ribasso Aggiudicazione 34,430%**

**QUADRO ECONOMICO VARIANTE**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>0</b>	<b>Lavori a corpo al lordo del ribasso</b>	<b>€ 1.059.555,96</b>

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1	Lavori a corpo	€ 687.872,45
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.490,15
	<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI</b>	<b>€ 698.362,60</b>
	<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in Economia e/o Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 66.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 607,73
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ -
	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)</b>	<b>€ 8.382,01</b>
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ -
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 5.000,00
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ -
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.220,61
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	€ -
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016	€ -
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) Oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL	€ 870,00
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da B.8 a B.17)	€ 1.291,40
	<b>I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)</b>	<b>€ 76.569,96</b>
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2 e B.1))	€ 76.436,26
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 133,70

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	su voce B.5)	
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 151.559,70</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 330.077,70</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 1.180.000,00</b>

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23BE.2022/D.01292 del 21/11/2022 è stato liquidato, tra l'altro, all'EGRIB l'importo di € 49.571,97 relativo alla quinta ed alla sesta rendicontazione delle spese sostenute valere sull'impegno contabile assunto sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con mandato n. 1104 del 20/12/2022, è stato liquidato al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 26.129,00 ed € 2.612,90 all'erario per IVA fattura n. VC22-0015 del 04/08/2022- quinta rendicontazione delle spese sostenute;
- con mandato n. 1105 del 20/12/2022, è stato liquidato al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 18.936,43 ed € 1.893,64 all'erario per IVA fattura n. VC22-0023 del 23/09/2022- sesta rendicontazione;

**considerato che** con nota del 28/05/2024 prot. n. 32671/24, Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente, la settima rendicontazione delle spese sostenute per i lavori indicati in oggetto, per un importo di € 100.407,05;

**verificata** la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla settima rendicontazione dei lavori, trasmessa con nota del 28/05/2024 prot. n. 32671/24, ns prot. n. 1842 del 05/06/2024;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0289-2024 del 18/05/2024 di:

- presa d'atto del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e firmato dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Petruccio in data 08/03/2024, con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente realizzati determinando un credito residuo a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori Impel srl, per un importo di €. 100.407,05 oltre IVA al 10%, giusta fattura n. 58 del 19/04/2024;
- approvazione della liquidazione del credito residuo all'impresa appaltatrice Impel Srl, con sede legale in Matera (MT) alla Via delle Comunicazioni – Paip 2, sn, per un importo di €. 100.407,05 oltre IVA al 10%, giusta fattura n. 58 del 19/04/2024, regolarmente sottoscritta dal RUP dell'intervento;

**visto** lo stato finale dei lavori del 22/03/2024;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**visto** il Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 28/03/2024;

**vista** la fattura n. VC24-0103 del 27/05/2024 di € 100.407,05 di Acquedotto Lucano S.p.A. fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**dato atto che:**

- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- per procedere alla liquidazione della settima rendicontazione dei lavori occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia- provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € 100.407,05;

**verificata** conformità del progetto al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - DGR 399/2017-Delibera CIPE 26/2016 – FSC 2014-2020 per un importo complessivo di € 1.180.000,00;

**ritenuto** di dover:

- approvare la settima rendicontazione dei lavori per un importo pari ad € 100.407,05, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 149,04 KWp ed uno da 674,46 KWp in autoproduzione presso il potabilizzatore e l'impianto di sollevamento idrico di Masseria Romaniello a Potenza;
- procedere con i conseguenti adempimenti;

**vista** la relazione del RUP dell'Ente geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 11/07/2024 prot. n. 2405;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**visto** il d.lgs. n. 118/2011;

**visto** il d.lgs. n. 165/2001;

tutto ciò premesso adotta la seguente

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**di approvare** la settima rendicontazione delle spese per lavori indicati in oggetto, per un importo di € 100.407,05 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 149,04 KWp ed uno da 674,46 KWp in autoproduzione presso il potabilizzatore e l'impianto di sollevamento idrico di Masseria Romaniello a Potenza per un importo complessivo di € 1.180.000,00 - DGR n. 517 del 17/05/2016 – Delibera n. 399 del 16/05/2017 Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Fondi FSC 2014/2020 – linea di Intervento 20;

**di richiedere** alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - la liquidazione della settima rendicontazione pari ad € 100.407,05 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi,194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

**di disporre** che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € € 100.407,05 sul corrispondente capitolo del bilancio, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di tale importo ad Acquedotto Lucano S.p.A., a saldo della fattura n. VC24/0103 del 27/05/2024;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..*

*IL RUP*  
*Geom. Rocco D'Emilio*

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: capitolo 2020010701 impegno n. 109701/2019 residui anno 2019.

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio  
Ing. Donato Larocca*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente  
Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*