



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 257 DEL 25 LUGLIO 2024

OGGETTO:

Delibera CIPE 79/12 IV Ob. di Servizio ObSIV-06 Comune di Bella (PZ)- D.G.R. n. 485/2014 – Riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali dell’abitato – CUP I61E14000790006 (Importo progetto € 900.000,00). *Approvazione quadro economico rimodulato per compensazione prezzi e quinta rendicontazione delle spese di € 235.348,27-.*

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista delibera CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di servizio” e riparto delle risorse residue”;

vista la D.G.R. n. 517/2016 di presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione - attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell’attuazione;

vista la D.G.R. n. 1278/2008 che approva il Piano d’Azione per gli Obiettivi di servizio 2007/2013 e struttura, altresì, la governance dello stesso nel modo seguente:

-Responsabile Unico dell’attuazione del Piano (RUA): Dirigente dell’Ufficio Programmazione;

-Responsabile dell’Obiettivo di servizio IV: Dirigente dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua;

vista la D.G.R. n. 485 del 30/04/2014 recante “Delibera CIPE n. 79/2012 - Approvazione della ripartizione finanziaria per gli Obiettivi di Servizio e dei piani tematici “Rifiuti” (Ob. III) ed “Acqua” (Ob. IV)” con la quale è stata approvata l’allocazione delle risorse attribuite dalla Delibera CIPE n. 79/2012, è stato approvato il Piano tematico relativo all’obiettivo IV – Servizio Idrico Integrato ed è stato attribuito un finanziamento di € 12.641.394,00 per lo stesso obiettivo;

vista la DGR n. 648 del 19/05/2015 recante “Variazioni al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015/2017 art.6 lett. h-i; L.R. 27/01/2015 n. 6 – FSC 2007/2013 – Delibere Cipe n. 79/2012, 21/2014 e 49/2014, 28/2015 e 29/2015. Riprogrammazione ed iscrizione di nuove assegnazioni dallo stato e iscrizione di risorse di cui al D.L. 39 del 29/04/2009 per la prevenzione del rischio sismico e iscrizione di somme finanziate con avanzo vincolato non impegnato nel 2014 di fondi vari” con la quale è stato istituito un apposito capitolo di bilancio, U28330 “Spese per l’attuazione della Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di Servizio Acqua”, ed è stata stanziata la necessaria dotazione finanziaria, al fine di consentire l’avvio degli interventi ricompresi nel Piano di Azione IV Servizio Idrico Integrato;

vista la D.G.R. n. 1381 del 16/10/2012 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo per l’attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013;

vista la D.G.R. n. 643 del 10/06/2014 recante “Aggiornamento e approvazione del nuovo Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo per l’attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 e del relativo manuale delle Procedure Operative”;

vista la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015 avente ad oggetto “Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione Controllo (SIGECO) per l’attuazione del Programma Speciale Senese e del programma Operativo Val d’Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013”;

vista la DGR 813 del 12/07/2016 con la quale è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il seguente intervento a valere sui fondi FSC — Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio: “*Abitato di Bella (PZ)-Riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali dell’abitato*” per un importo complessivo di € 900.000,00;

vista la Determina Dirigenziale –Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Energia-Ufficio Ciclo dell’Acqua- n. 23AC.2016/D.00300 del 08/11/2016 Impegno e liquidazione al Beneficiario EGRIB dell’8% del contributo FSC al programma di interventi ammessi a finanziamento;

vista Determina Dirigenziale n. 60 del 04/08/2017 recante “*Delibera CIPE 79/2012 – Approvazione della ripartizione finanziaria per gli Obiettivi di Servizio e dei piani tematici “Rifiuti” (Ob.III) ed “Acqua” (Ob. IV)”* – Impegno e liquidazione all’Ente Attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A., del 8% del contributo FSC al programma di interventi ammessi a finanziamento;

vista La Determina dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 29/11/2019 n. 173, con la quale è stato approvato il progetto definitivo di cui in oggetto;

vista La Determina dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. del 30/12/2019 n. 187, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

vista la Determina Dirigenziale Area S.I.I. n. 91 del 14/07/2020 di approvazione del progetto definitivo esecutivo relativo Abitato di Bella - Riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali e del seguente quadro economico:

Comune di BELLA (PZ)		
Oggetto: Abitato di Bella - progetto per la riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura	€ 631.010,79
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in economi	€ 0,00
	IMPORTO DEI LAVORIA BASE DI GARA (1+2+3)	€ 631.010,79
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.172,75
	TOTALE A LAVORI (1+2+3+4)	€ 652.183,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi compreso i rimborsi previa fattura	€ 28.543,56
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 7.000,00
3	Imprevisti	€ 13.043,56
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€ 15.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 3.850,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 55.727,28
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.956,55
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione, spese per studio vincolo archeologico, verifiche tecniche previste dal C.S.A. e verifiche ordinate dal D.L. art 101 D.lgs n. 50/20156	€ 26.181,15
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrice	€ 0,00

f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	18.450,30
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€	102.315,28
9	I.V.A. sui lavori	€	69.377,07
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	5.687,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	3.000,00
Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€	247.816,46
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e servizi	€	0,00
Totale "Forniture e Servizi" (somma da 1 a 3)		€	0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€	900.000,00

dato atto che il progetto esecutivo:

- redatto dall'Ing. Giuseppe Rosario Di Leo, giusta convenzione rep n. 989-17 del 27/12/2017, corredato dagli elaborati necessari previsti dall'art 23 del D.Lgs. 50/2016 è stato verificato e validato da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Basentini ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016, con verbale del 04.12.2019;
- ha le seguenti codifiche:
 - Codice Unico di Progetto (CUP): I61E14000790006 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
 - CIG 81948479AB;

considerato che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 79/2012 "Programma IV Obiettivo di Servizio" – DGR. 485/2014-DGR 813/2016;

visto il verbale del seggio di gara, istituito per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, n. 1 del 10/03/2020 dal quale risulta quale migliore offerente l'operatore economico DEL PRETE s.r.l. – Melfi (PZ)-con il ribasso del 31,847%;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 36 del 08/06/2020 di presa d'atto delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di "Riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali dell'abitato"- Comune di Bella" alla società DEL PRETE s.r.l., con sede in Melfi in Via A. Volta, 19, migliore offerente, per l'importo di € 430.052,78 al netto del offerto del 34,847% sull'importo dei lavori pari ad € 631.010,79 oltre ad € 21.172,75 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un import contrattuale di € 451.225,53;

vista la Determina della Direzione appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0435-2020 del 23.06.2020;

visto il seguente quadro economico post- aggiudicazione approvato con determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0694-2020 del 16/10/2020:

Comune di BELLA (PZ)		
Oggetto: Delibera CIPE n. 79/2012 -Abitato di Bella - Progetto esecutivo per la riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali-		
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: Impresa Del Prete s.r.l. – Melfi (PZ)-		
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE		31,847%
A	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso	€ 430.052,78
2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€ 0,00
3	Lavori in economi	€ 0,00
	Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)	€ 0,00
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.172,75
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)	€ 451.225,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi compreso i rimborsi previa fattura	€ 28.543,56
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 7.000,00
3	Imprevisti	€ 13.043,56
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€ 15.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 3.850,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 55.727,28
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (15% del 2% del solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ 1.956,55
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	€ 26.181,15

	supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione, spese per studio vincolo archeologico, verifiche tecniche previste dal C.S.A. e verifiche ordinate dal D.L. art 101 D.lgs n. 50/20156	
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrice	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 18.450,30
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 102.315,28
9	I.V.A. sui lavori (10% lavori + lavori in economia + imprevisti)	€ 49.281,27
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 5.687,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.000,00
Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€ 227.720,66
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
Totale "Forniture e Servizi" (somma da 1 a 3)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 678.946,19
D	ECONOMIE (compr. di economie di ribasso pari ad € 200.958,00)	€ 221.053,81
TOTALE GENERALE		€ 900.000,00

vista la Determina dirigenziale n. 103 del 17/03/2021 di presa d'atto dell'aggiudicazione e del quadro economico post-aggiudicazione;

visto il contratto di appalto del 08.09.2020 Rep. n. 0255/20;

visto il verbale di consegna parziale dei lavori n. 1 del 13.11.2020;

visto il verbale di consegna definitivo dei lavori n. 2 del 30.11.2020;

visto il parere preliminare favorevole per la redazione della perizia di variante della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- Regione Basilicata del 14/12/2021 prot. n. 33623, ns prot. n. 3918 del 15/12/2021;

vista la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 31 del 12/05/2022 di approvazione della perizia di variante con il seguente quadro economico:

Comune di BELLA (PZ)		
Oggetto: Delibera CIPE n. 79/2012 -Abitato di Bella - Progetto esecutivo per la riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali-		
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: Impresa Del Prete s.r.l. – Melfi (PZ)-		
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE		31,847%
A	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso (€ 430.052,78+€ 135.748,12)	€ 565.800,90

2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€	0,00
3	Lavori in economi	€	0,00
	Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)	€	0,00
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 21.172,75+ € 17.251,75)	€	41.846,90
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)	€	607.647,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi compreso i rimborsi previa fattura	€	22.500,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi (Enel allaccio serb Matinelle € 1.800,34 + Enel subentro ser. S. martino ex Ergal € 48,81)	€	1.849,15
3	Imprevisti (saggi archeologici preventivi pari ad € 8.815,49 + saggio arch. Stratificato € 2.602,06)	€	11.417,55
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€	15.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione prezzi)	€	0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€	3.850,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€	0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€	0,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del codice	€	0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€	0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali € 48.510,57+€ 8.000,00+ € 4.000,00	€	60.510,57
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (15% del 2% del solo Ente Beneficiario EGRIB)	€	700,01
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione, spese per studio vincolo archeologico, verifiche tecniche previste dal C.S.A. e verifiche ordinate dal D.L. art 101 D.lgs n. 50/20156	€	13.716,07
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrice	€	0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	16.483,86
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€	91.410,51
9	I.V.A. sui lavori (10% lavori + lavori in economia + imprevisti)	€	49.281,27

10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	4.553,81
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	3.000,00
Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€	217.737,56
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e servizi	€	0,00
Totale "Forniture e Servizi" (somma da 1 a 3)		€	0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€	825.385,36
D	ECONOMIE (compr. di economie di ribasso pari ad € 200.958,00)	€	74.614,64
	TOTALE GENERALE	€	900.000,00

vista la determina dirigenziale n. 121 del 05/05/2022 di conclusione della CDS ed approvazione della perizia di variante con il suddetto quadro Economico:

vista la Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse idriche - Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.00598 del 07/07/2022 di:

- presa d'atto della perizia di variante relativa all'intervento di cui in oggetto con il seguente quadro economico:

Comune di BELLA (PZ)			
Oggetto: Delibera CIPE n. 79/2012 -Abitato di Bella - Progetto esecutivo per la riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali-			
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: Impresa Del Prete s.r.l. – Melfi (PZ)-			
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE			31,847%
A	LAVORI		
1	Lavori a misura al netto del ribasso (€ 430.052,78+€ 135.748,12)	€	565.800,90
2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€	0,00
3	Lavori in economi	€	0,00
	Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)	€	0,00
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 21.172,75+ € 17.251,75)	€	41.846,90
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)	€	607.647,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi compreso i rimborsi previa fattura	€	22.500,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi (Enel allaccio serb Matinelle € 1.800,34 + Enel subentro ser. S. martino ex Ergal € 48,81)	€	1.849,15
3	Imprevisti (saggi archeologici preventivi pari ad € 8.815,49 + saggio arch. Stratificato € 2.602,06)	€	11.417,55
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€	15.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice	€	0,00

	(revisione prezzi)	
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 3.850,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali € 48.510,57+€ 8.000,00+ € 4.000,00	€ 60.510,57
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (15% del 2% del solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ 700,01
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione, spese per studio vincolo archeologico, verifiche tecniche previste dal C.S.A. e verifiche ordinate dal D.L. art 101 D.lgs n. 50/20156	€ 13.716,07
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrice	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 16.483,86
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 91.410,51
9	I.V.A. sui lavori (10% lavori + lavori in economia + imprevidi)	€ 49.281,27
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.553,81
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.000,00
	Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)	€ 217.737,56
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
	Totale "Forniture e Servizi" (somma da 1 a 3)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 825.385,36
D	ECONOMIE (compr. di economie di ribasso pari ad € 200.958,00)	€ 74.614,64
	TOTALE GENERALE	€ 900.000,00

- di impegno a copertura del quadro economico di cui sopra, della somma di € 146.939,27 corrispondente al costo complessivo del progetto al netto degli impegni già effettuati a valere sul capitolo U28330 Missione 9 Programma 4 del bilancio 2022;

visto il verbale di ripresa dei lavori del 21.09.2022;

vista la convenzione del 16/09/2020 Rep. n. 262-20, sottoscritta tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico Carmen Martone -Potenza- per l'affidamento del servizio di Direzione dei lavori, Direttore dell'esecuzione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di cui in oggetto;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Ciclo dell'Acqua - n. 23AC.2016/D.00300 del 08/11/2016 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 511 del 09/08/2017, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione di € 72.000,00 pari 8% del contributo concesso di € 900.000,00 a valere sul preimpegno n. 2794/2016 – capitolo n.28330, Missione 9, Programma 4 bilancio corrente;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Ciclo dell'Acqua - n. 23AC.2021/D.00496 del 21/05/2021:
 - si è preso atto del progetto esecutivo dei lavori di riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali dell'abitato- Comune di Bella (PZ)- D.G.R. n. 485/2014;
 - è stato approvato il quadro economico allegato al progetto esecutivo;
 - si è preso atto del quadro economico post aggiudicazione;
 - si è impegnata la somma di € 606.946,19 corrispondente al costo complessivo del progetto di € 678.946,19 al netto dell'anticipazione di € 72.000,00 già erogata con la suddetta determinazione, sul capitolo U28330 Missione 9 programma 4 del Bilancio 2020;
 - si è liquidato, a valere sul predetto impegno la somma di € 76.348,93 al Beneficiario EGRIB, la prima rendicontazione presentata al netto dell'anticipazione dell'8% (€ 72.000,00) già erogata;
 - è stato pagato al Beneficiario, a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 76.348,93
- con mandato dell'EGRIB n. 588 del 10/06/2021, è stato liquidato al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la prima rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 63.414,84 al netto dell'IVA;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Ciclo dell'Acqua - n. 23AC.2021/L.00070 del 09/09/2021 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 903 del 16/09/2021, al soggetto attuatore

dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 136.132,26 al netto dell'IVA;

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata –Ufficio Ciclo dell'Acqua - n. 23AC.2021/L.00073 del 14/09/2021 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 968 del 29/09/2021, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'integrazione alla seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 5.058,68;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2022/L.00149 del 07/12/2022 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 52 del 30/01/2023, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 156.444,78;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata –Ufficio Risorse Idriche - n. 23BB.2024/L.00005 del 05/02/2024 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 90 e n. 91 del 13/02/2024, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. la quarta rendicontazione delle spese sostenute di € 11.852,57 ed al Geom. Rocco D'Emilio RUP dell'EGRIB l'incentivo per le funzioni tecniche pari ad € 700,01 al lordo delle ritenute;

considerato che Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente, con nota:

- del 13/06/2024 prot. n. 34834/24, ns prot. n.2013 del 17/06/2024, la Determina Dirigenziale n. 0365-24 del 13/06/2024 di approvazione del quadro economico rimodulato per compensazione prezzi;
- del 04/07/2024 prot. n. 37461/24, ns prot. n. 2394 del 11/07/2024 la quinta rendicontazione delle spese sostenute per i lavori di cui in oggetto di € 235.348,27;

visto il parere favorevole all'utilizzo dell'economie per l'aggiornamento prezzi, della Regione Basilicata della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia- Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 41231 del 20/12/2022;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0365-2024 del 13/06/2024 di approvazione del seguente quadro economico rimodulato per compensazione prezzi:

Comune di BELLA (PZ)		
Oggetto: Delibera CIPE n. 79/2012 -Abitato di Bella - Progetto esecutivo per la riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali-		
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE-rimodulazione per compensazione prezzi-SAL n. 2		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: Impresa Del Prete s.r.l. – Melfi (PZ)-		
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE		31,847%
A	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso (€ 430.052,78+€ 135.748,12)	€ 565.800,90

2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€	0,00
3	Lavori in economi	€	0,00
	Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)	€	0,00
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 21.172,75+ € 17.251,75)	€	41.846,90
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)	€	607.647,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi compreso i rimborsi previa fattura	€	22.500,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi (Enel allaccio serb Matinelle € 1.800,34 + Enel subentro ser. S. martino ex Ergal € 48,81)	€	1.849,15
2b	Compensazione prezzi – art 26 – D.L. n. 50 del 17.05.2022	€	8.354,11
3	Imprevisti (saggi archeologici preventivi pari ad € 8.815,49 + saggio arch. Stratificato € 2.602,06)	€	11.417,55
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€	15.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione prezzi)	€	0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€	3.850,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€	0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€	0,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del codice	€	0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€	0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali € 48.510,57+€ 8.000,00+ € 4.000,00	€	60.510,57
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (15% del 2% del solo Ente Beneficiario EGRIB)	€	700,01
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione, spese per studio vincolo archeologico, verifiche tecniche previste dal C.S.A. e verifiche ordinate dal D.L. art 101 D.lgs n. 50/20156	€	13.716,07
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrice	€	0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	16.483,86
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€	91.410,51

9	I.V.A. sui lavori (10% lavori + lavori in economia + imprevisti + comp. prezzi)	€	64.991,95
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	4.553,81
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	3.000,00
Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€	226.927,08
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e servizi	€	0,00
Totale "Forniture e Servizi" (somma da 1 a 3)		€	0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€	834.574,88
D	ECONOMIE	€	65.425,12
TOTALE GENERALE		€	900.000,00

vista la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0387-2024 del 19/06/2024 di presa d'atto della contabilità relativa al 3° SAL pari ad 607.647,80, di approvazione del certificato di pagamento e liquidazione all'impresa appaltatrice Del Prete s.r.l. -Melfi (PZ) dell'importo spettante;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 20/12/2023;

visto il certificato di pagamento n. 3 del 12/06/2024 redatto dal Responsabile del procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. ing. Vittorio Basentini di € 258.883,10 di cui € 235.348,27 lavori ed € 23.534,83 IVA;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC24/0110 del 04/07/2024 di € 235.348,27 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

considerato che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata –DGR 485/2014;

verificata la conformità del progetto al Programma IV Obiettivi di Servizi - Delibera CIPE 79/2012 - DGR 485/2014- DGR 813/2016 per un importo complessivo di € 900.000,00

preso atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Piano degli Investimenti per il periodo 2016-2019 approvato dall'EGRIB è trasmesso alla ARERA (ex AEEGSI);

dato atto che:

- la suddetta richiesta di pagamento è prevista nel quadro economico dell'intervento;
- per procedere alla liquidazione della quinta rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche- provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € 235.348,27;

vista la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 24/07/2024 prot. n. 2599;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare:

- il seguente quadro economico rimodulato per compensazione prezzi:

Comune di BELLA (PZ)		
Oggetto: Delibera CIPE n. 79/2012 -Abitato di Bella - Progetto esecutivo per la riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali-		
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE-rimodulazione per compensazione prezzi-SAL n. 2		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: Impresa Del Prete s.r.l. – Melfi (PZ)-		
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE		31,847%
A	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso (€ 430.052,78+€ 135.748,12)	€ 565.800,90
2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€ 0,00
3	Lavori in economi	€ 0,00
	Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)	€ 0,00
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 21.172,75+ € 17.251,75)	€ 41.846,90
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)	€ 607.647,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi compreso i rimborsi previa fattura	€ 22.500,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi (Enel allaccio serb Matinelle € 1.800,34 + Enel subentro ser. S. martino ex Ergal € 48,81)	€ 1.849,15
2b	Compensazione prezzi – art 26 – D.L. n. 50 del 17.05.2022	€ 8.354,11
3	Imprevisti (saggi archeologici preventivi pari ad € 8.815,49 + saggio arch. Stratificato € 2.602,06)	€ 11.417,55
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€ 15.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione prezzi)	€ 0,00

5a	Oneri per permessi e concessione	€	3.850,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€	0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€	0,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del codice	€	0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€	0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali € 48.510,57+€ 8.000,00+ € 4.000,00	€	60.510,57
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (15% del 2% del solo Ente Beneficiario EGRIB)	€	700,01
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione, spese per studio vincolo archeologico, verifiche tecniche previste dal C.S.A. e verifiche ordinate dal D.L. art 101 D.lgs n. 50/20156	€	13.716,07
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrice	€	0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	16.483,86
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€	91.410,51
9	I.V.A. sui lavori (10% lavori + lavori in economia + imprevisti + comp. prezzi)	€	64.991,95
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	4.553,81
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	3.000,00
Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€	226.927,08
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e servizi	€	0,00
Totale "Forniture e Servizi" (somma da 1 a 3)		€	0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€	834.574,88
D	ECONOMIE	€	65.425,12
	TOTALE GENERALE	€	900.000,00

- la quinta rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 235.348,27 dei lavori di riorganizzazione del sistema idrico nelle aree rurali dell'abitato- Comune di Bella (PZ) - (Importo progetto € 900.000,00);

di richiedere alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche - la liquidazione di € 235.348,27 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 235.348,27 sul corrispondente capitolo del bilancio corrente l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà a liquidare tale importo ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della quinta rendicontazione delle spese sostenute, fattura n. VC24/0110 del 04/07/2024 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore, dal capitolo 2020010832 impegno n. 117601/2021;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

IL RUP
Geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

Il presente decreto, esecutivo a termini di legge, viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio telematico dell'EGRIB, per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)
