



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 329 DEL 18/11/2024

OGGETTO:

Comune di Muro Lucano (PZ) - Razionalizzazione dello schema idrico del Marmo - A.P.Q. Addendum N° 2. APPROVAZIONE della OTTAVA rendicontazione di € 27.914,56.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 16 del 16/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Larocca Donato l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato per mesi dodici, nonché l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Rifiuti e dell’Area Amministrativa/Finanziaria;

Vista la DGR di Basilicata n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

Vista la L.R. n. 5 del 4.3.2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA la D.G.R. n° 2492 del 23/12/2002 di approvazione dell'Accordo di Programma quadro tra il Governo della Repubblica Italiana e la Giunta Regionale di Basilicata sul tema della "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche";

VISTA la D.G.R. 738 del 28/04/2003 in cui si adottano le modalità per la realizzazione degli interventi contenuti nell'Accordo di Programma Quadro;

VISTO i verbali delle riunioni del 23/11/2003 e del 24/10/2005 del Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, in cui si definiscono le procedure per l'attuazione dell'A.P.Q.;

VISTA:

- la delibera del C.d.A. di Acquedotto Lucano del 09 marzo 2011;
 - la relazione del R.U.P. di A.L. S.p.A., ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 554/99;
- e che in esecuzione di ciò è stato validato il progetto "Comune di Muro Lucano - Razionalizzazione dello Schema Idrico del Marmo - **A.P.Q. Addendum n° 02**" per l'importo di € 2.500.000,00;

VISTA la determinazione n. 43 del 05 Maggio 2011 del Commissario Liquidatore dell'AATO Basilicata, con la quale, tra l'altro, è stata verificata anche la conformità del progetto al P.d.A. e all'A.P.Q.;

VISTO il quadro economico di progetto:

<i>Comune di Muro Lucano (PZ) - Schema del Marmo A.P.Q. Add 2</i>			
D.G.R. n° 2492 del 23/12/2002 - Accordo di programma Quadro - All "2" Addendum - "Lavori di Razionalizzazione dello Schema Idrico del marmo"			
A	LAVORI		
1	Lavori a misura (da assoggettare a ribasso)		€ 1.338.074,61
2	Lavori a corpo		
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26.761,49
4	Oneri per sicurezza speciali non soggetti a ribasso		
	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 1.364.836,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SEZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia (previsti in progetti ed esclusi dall'appalto) IVA compresa	€ 20.472,54	
2	Imprevisti (IVA compresa)	€ 20.472,54	
3	Spese Generali (Art. 8 comma 1 DBR 300 /2005)		
3a	Propedeutiche alla cantierizzazione del progetto: spese di progettazione (studi di fattibilità, studi di impatto ambientale, studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, idraulico, sismico; Piano di Sicurezza in fase di progettazione, rilievi e sondaggi strutturali e topografici) compreso oneri per casse previdenziali	€ 88.714,35	€ 95.714,35
3b	Redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure aggiudicazione	€ 5.000,00	
3c	oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni	€ 1.000,00	
3d	rilievi, accertamenti, indagini, verifiche, collaudi	€ 1.000,00	
4	SPESE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO		€ 101.903,37
a	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, piano di sicurezza in fase di esecuzione) compreso oneri previdenziali e casse	€ 88.714,35	
b	Oneri di cui all'art. 92 D.lgs 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94)	€ 8.189,02	
c	oneri per allacciamenti e pubblici servizi	€ 5.000,00	
5	Realizzazione Pozzo Spia	€ 715.593,95	
6	Espropriazione di aree e immobili	€ 5.000,00	
7	IVA sui lavori (10%)	€ 136.483,61	

8	IVA SULLE SPESE GENERALI E DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO	€ 39.523,54	
	In uno le somme a disposizione	€ 1.135.163,90	€ 1.135.163,90
	TOTALE		€ 2.500.000,00
	ECONOMIE		
	TOTALE GENERALE		€ 2.500.000,00

VISTO il quadro economico rimodulato tramite la Determinazione del Direttore Tecnico di A. L. S.p.A. n° 002 del 21/04/2016 che, a seguito di aggiudicazione di gara rimodula il Quadro Economico del progetto in oggetto, come di seguito riportato:

<i>Comune di Muro Lucano (PZ) - Schema del Marmo A.P.Q. Add 2</i>			
D.G.R. n° 2492 del 23/12/2002 - Accordo di programma Quadro - All "2" Addendum - "Lavori di Razionalizzazione dello Schema Idrico del marmo"			
	(ribasso aggiudicazione 33,487 %)		
A	LAVORI		
1	Lavori a misura (da assoggettare a ribasso)		€ 889.993,57
2	Lavori a corpo		
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26.761,49
4	Oneri per sicurezza speciali non soggetti a ribasso		
	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 916.755,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SEZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia (previsti in progetti ed esclusi dall'appalto) IVA compresa	€ 20.472,54	
2	Imprevisti (IVA compresa)	€ 20.472,54	
3	Spese Generali (Art. 8 comma 1 DBR 300 /2005)		
3a	Propedeutiche alla cantierizzazione del progetto: spese di progettazione (studi di fattibilità, studi di impatto ambientale, studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, idraulico, sismico; Piano di Sicurezza in fase di progettazione, rilievi e sondaggi strutturali e topografici) compreso oneri per casse previdenziali	€ 88.714,35	€ 95.714,35
3b	Redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure aggiudicazione	€ 5.000,00	
3c	oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni	€ 1.000,00	
3d	rilievi, accertamenti, indagini, verifiche, collaudi	€ 1.000,00	
4	SPESE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO		€ 101.903,37
4a	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, piano di sicurezza in fase di esecuzione) compreso oneri previdenziali e casse	€ 88.714,35	
4b	Oneri di cui all'art. 92 D.lgs 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94)	€ 8.189,02	
4c	oneri per allacciamenti e pubblici servizi	€ 5.000,00	
6	Espropriazione di aree e immobili	€ 5.000,00	
7	IVA sui lavori (10%)	€ 91.675,51	
8	IVA SULLE SPESE GENERALI E DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO	€ 43.475,90	
C	In uno le somme a disposizione	€ 378.714,20	€ 2.011.063,21
	ECONOMIE		€ 488.936,79
	TOTALE GENERALE		€ 2.500.000,00
D	Realizzazione Pozzo Spia	€ 715.593,95	

VISTA la summensionata determinazione del Responsabile Del Procedimento (della Fase di Aggiudicazione) di A.L. S.p.A. dalla quale risulta che a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati definitivamente affidati all'impresa: A.T.I. MEDIT Costruzioni S.r.l. – D'AMATO MARIO, e con un ribasso d'asta pari al 33.487 %;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n° 84 del 21/03/2016, per mezzo della quale si procede all'Aggiudicazione definitiva dei lavori concernenti il Progetto in oggetto;

VISTO che in data 10/10/2016 è stata effettuata senza riserva alcuna la consegna dei lavori, come da Verbale di Consegna lavori;

VISTA la D.G.R. n° 804 del 27/06/2014 di assegnazione al Commissario della Conferenza Inter-Istituzionale idrica (ex AATO Basilicata) del finanziamento per la realizzazione dell'intervento per un importo pari ad euro 2.500.000

VISTA la nomina a RUP dell'EGRIB del geom. Vincenzo Sabia, con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 18/03/2019;

CONSIDERATO che:

- Per la realizzazione del progetto si è resa necessaria la realizzazione di un Pozzo Spia per un importo pari ad € **715.593,95**;
- con Determina del Direttore Tecnico della Conferenza Interistituzionale per il Servizio Idrico Integrato n° 149 del 05/08/2013 è stata approvata la liquidazione della PRIMA e SECONDA rendicontazione dei lavori concernenti la realizzazione del Pozzo Spia tramite Cessione del Credito per un importo complessivo di € **511.901,88**;
- i lavori sono proseguiti, giungendo a maturare la TERZA, QUARTA e QUINTA rendicontazione, rispettivamente approvate da questo Ente con Determina del Direttore Tecnico n° 260 del 20/12/2013, n° 89 del 13/05/2014 e Determina n. 05/2017/SII del 12/01/2017 per complessivi € **128.351,76**;

VISTE le precedenti rendicontazioni liquidate fino alla data odierna;

VISTA la Prima Perizia di Variante approvata da A.L. S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n. 72-2018/D.A.TEC. Del 30/11/2018, che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
SCHEMA DEL MARMO- APQ ALL. n. 2"ADDENTUM"		
D.G.R. n° 2492 DEL 23/12/2002 - Accordo di Programma Quadro - All. "2" Addendum "Lavori di Razionalizzazione dello Schema Idrico del Marmo"		Ribasso d'asta
A	LAVORI	33,487%
1	Lavori a misura al netto del ribasso offerto	€ 1.067.992,28
1a	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.113,79
2	Lavori a corpo al netto del ribasso offerto	€ 0,00
3	Lavori in Economia	€ 0,00
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO		€ 1.100.106,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia (previsti in Progetto ed esclusi dall'appalto)	€ 80.000,00
2	Allacciamento a pubblici servizi	€ 60.000,00
3	Imprevisti (ESCLUSA iva)	€ 30.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
5	Espropriazione di aree ed immobili e pertinenti indennizzi	€ 62.000,00
5a	Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni (ANAS, Provincia, Ferrovie)	€ 3.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 8.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
SPESE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO (art.8 bis comma 1 D.G.R. 300/2005)		
a	Rilevi, accertamenti e indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n° 207/2010	€ 3.000,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 133.000,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 10.000,00
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 15.000,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 35.420,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 196.420,00
10	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 110.010,61
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 25.960,00
12	Eventuali altre imposte e contributi per legge	
Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€ 575.390,61
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
Totale "Fornitura e Servizi" (somma da 1 a 3)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 1.675.496,68
D	REALIZZAZIONE POZZO SPIA (già realizzato)	€ 715.593,95
E	ECONOMIE	€ 108.909,37
TOTALE GENERALE		€ 2.500.000,00

VISTA la Seconda Perizia di Variante, approvata con Determinazione n. 0701-2020 del 16/10/2020 della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A., trasmessa con prot. 0041319/20 del 26/10/2020, che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE n. 2	
SCHEMA DEL MARMO- APQ ALL. n. 2"ADDENDUM"	
D.G.R. n° 2492 DEL 23/12/2002 - Accordo di Programma Quadro - All. "2" Addendum "Lavori di Razionalizzazione dello Schema Idrico del Marmo"	
LAVORI	

Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 33,49%	€ 1.255.992,66
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 56.781,13
Oneri per Sicurezza Covid	€ 10.242,79
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO	€ 1.323.016,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
Lavori in Economia (previsti in Progetto ed esclusi dall'appalto)	€ 100.000,00
Allacciamento a pubblici servizi	€ 60.000,00
Imprevisti (ESCLUSA iva)	€ 30.000,00
Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
Espropriazione di aree ed immobili e pertinenti indennizzi	€ 40.000,00
Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni (ANAS, Provincia, Ferrovie)	€ 3.000,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 8.000,00
Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
SPESE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO (art.8 bis comma 1 D.G.R. 300/2005)	
Rilievi, accertamenti e indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n° 207/2010	€ 8.000,00
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 10.000,00
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 10.000,00
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 15.000,00
I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 9.460,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 52.460,00
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 132.301,66
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 30.360,00
Eventuali altre imposte e contributi per legge	
Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)	€ 456.121,66
FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
Forniture	€ 0,00
Servizi	€ 0,00
I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
Totale "Fornitura e Servizi" (somma da 1 a 3)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.779.138,23
REALIZZAZIONE POZZO SPIA (già realizzato) €715.593,95	
ECONOMIE	€ 5.267,82
TOTALE GENERALE	€ 2.500.000,00

VISTA la Conferenza di Servizi, giusto Verbale del 12/02/2020, tra la Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell'Acqua, EGRIB e Acquedotto Lucano S.p.A.;

VISTA la Determinazione della Direzione S.I.I. n. 133 del 30/10/2020, di questo Ente, con la quale si sono approvate la Prima e la Seconda Perizia di Variante;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata n. 23AC2020/D01181 del 24/11/2020, con la quale sono state approvate la Prima e la Seconda Perizia di Variante e la quinta e sesta rendicontazione delle spese;

VISTA la OTTAVA rendicontazione delle spese, prot. 0048399/24 del 15/10/2024 pervenuta a questo Ente con prot. 3419 del 16/10/2024, di € 27.914,56 giuste fatture N. VC24/0142 del 14/10/2024 di € 20.774,85 e N. VC24-0141 del 14/10/2024 di € 7.139,71;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della rendicontazione sopracitata ad Acquedotto Lucano S.p.A.;

CONSIDERATO che, per provvedere alla liquidazione della rendicontazione dei lavori sopracitati occorre che la Regione Basilicata provveda ad accreditare a questo Ente **la somma di € 27.914,56;**

DETERMINA

➤ **DI APPROVARE l'OTTAVA rendicontazione di € 27.914,56** delle spese relative ai lavori Razionalizzazione dello schema idrico del Marmo - *A.P.Q. Addendum N° 2*;

➤ **DI CHIEDERE** al Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell'Acqua la liquidazione della somma pari ad € 27.914,56 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

➤ **DI DISPORRE** che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 27.914,56 l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di tale importo ad Acquedotto Lucano S.p.A.;

➤ **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

*Il RUP EGRIB
geom. Vincenzo Sabia*

*Il Dirigente
ing. Donato Larocca*

Visto di regolarità contabile

*Il Dirigente Area Amministrativa
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

)

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, _____

Il responsabile incaricato