



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 07/04/2025

OGGETTO:

FSC 2014-2020 – Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Settore Ambiente – Intervento strategico 10 Risorse Idriche – Schemi Idropotabili comunali. COMUNE DI TITO “Potenziamento rete idrica a servizio delle aree produttive site in località Santa Loya” Importo € 3.500.000,00 - CUP I27E12000040006. Approvazione della Quarta rendicontazione di € 289.046,63 e incentivo RUP EGRIB.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata*”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 16 del 16/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Larocca Donato l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato per mesi dodici, nonché l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Rifiuti e dell’Area Amministrativa/Finanziaria;

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 17 del 15/12/2020 con il quale è stato prorogato all’ing. Larocca Donato l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato, fino all’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre la scadenza del mandato dell’Amministratore Unico, nonché l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Rifiuti e dell’Area Amministrativa/Finanziaria;

Premesso che la Regione Basilicata con propria DGR n. 522 del 31/07/2019, avente ad oggetto: “PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse Prioritario 5 – FSC 2014-2020 Schemi Idropotabili Comunali. *Procedura negoziale per la selezione ed ammissione a finanziamento degli interventi in materia di efficientamento del servizio idrico. Ammissione a finanziamento delle operazioni immediatamente cantierabili ed approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Basilicata, Beneficiario EGRIB ed Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.*”, ha ammesso a finanziamento l’intervento di cui all’oggetto;

Visto l’Accordo di Programma sottoscritto da Regione Basilicata, EGRIB e Acquedotto Lucano S.p.A.;

Vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. 37295 del 18/09/2019 pervenuta a questo Ente con prot. 2105 del 20/09/2019, con la quale si trasmetteva il progetto esecutivo, in oggetto, regolarmente approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico della Società n. 119 del 09/09/2019, che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

Comune di TITO (PZ)		
PO-FERS 2014-20 - Comune di TITO – Lavori di Potenziamento della rete idrica a servizio delle aree produttive in località Santa Loja		
PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€ 2.431.015,68
2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€ 0,00
3	Lavori in Economia	€ 0,00
	Totale lavori a base di gara (1+2+3)	€ 2.431.015,68
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 121.653,47
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 2.552.669,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia non previsti in Progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 88.577,62
2	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.000,00
3	Imprevisti	€ 88.674,15
4.a	Acquisto di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4.b	Espropriazione di aree ed immobili e pertinenti indennizzi	€ 90.952,65
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	€ 5.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 10.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 3.000,00
8	SPESE Connesse all'Attuazione e Gestione dell'Appalto	
8a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 10.489,17
8b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alle conferenze di servizi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 92.966,30
8c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (15% del 2% per il solo Ente Beneficiario - EGRIB)	€ 7.658,01
8d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 18.914,67
8d1	Spese per attività tecnico amministrative (Spese oneri concessioni Ferservizi , Prov.PZ, Anas e Snam)	€ 46.721,31
8e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici-SUA-RB (Costi generali e Costi diretti)	€ 35.000,00
8e1	Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art. 101 del D.lgs n. 50/2016	€ 10.000,00
8f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 65.000,00
8g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 63.084,88
	TOTALE SPESE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (a+b+c+d+d1+e+e1+f+g)	€ 349.834,34
9	IVA sui lavori 10% (A+B1+B3)	€ 272.992,09
10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%) (B2+B6)	€ 3.300,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge (oneri espropriativi)	€ 30.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 947.330,85
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. su forniture	€ 0,00
C	TOTALE FORNITURE (C1+C2)	€ 0,00
	Costo complessivo progetto (A+B+C)	€ 3.500.000,00
	ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA	€ 0,00
	C.T IMPORTO DI PROGETTO	€ 3.500.000,00

Vista la Determinazione del S.I.I. di questo Ente n. 220 del 07/10/2019, con la quale è stato approvato il progetto in oggetto ed è stato nominato alle funzioni RUP EGRIB il dipendente geom. Vincenzo Sabia;

Visto il Verbale di Validazione del RUP ing. Marco Stigliani del 19/06/2019, con il quale si attesta la validità del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016;

Considerato che risultano allegati al progetto le seguenti autorizzazioni e nulla osta:

- Verbali di Conferenza di localizzazione;
- Autorizzazione SNAM rete Gas Napoli;
- Parere favorevole Ministero dei Bani e delle Attività culturali e del Territorio – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata;
- Parere sulla valutazione di incidenza ambientale (DPR 357/1997 e s.m.i. – Regione Basilicata Dip. Ambiente e Territorio – Ufficio Compatibilità Ambientale;
- Autorizzazione Amministrazione Provinciale di Potenza SS 94;
- Autorizzazione ANAS – Compartimento per la viabilità per la Basilicata di Potenza;

- Autorizzazione FERservizi di Napoli;
- Autorizzazione Comune di Pignola (PZ);
- Autorizzazione Consorzio per l'Area Industriale della Provincia di Potenza;

Considerato che risulta avviato il procedimento espropriativo con deliberazione del Comune di Tito n. 12 del 09/04/2014 di adozione della Variante al Regolamento Urbanistico;

Vista La Determinazione dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata n. 23AC.2019/D01190 del 26/11/2019, con la quale è stato approvato il Quadro Economico dei lavori, è stato concesso il finanziamento di € 3.500.000,00 ed è stata liquidata l'anticipazione del 15% di € 525.000,00 all'EGRIB

Vista la Determinazione di questo Ente n. 268 del 19/12/2019, con la quale è stata liquidata l'Anticipazione di € 525.000,00 ad A.L. S.p.A.;

Vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di A.L. S.p.A. n. 67 del 24/05/2021 di presa d'atto della Determinazione Dirigenziale della SUA-RB n. 20AD.2021/D.00035 del 22/02/2021, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori;

Vista la documentazione trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con nota prot. 0007271 del 14/02/2022, di aggiudicazione dell'appalto alla Ditta Latorre Luciano di Latorre Gianluca & C. s.a.s. con sede in Via E. De Nicola n. 8, 85050 TITO (PZ) con un ribasso del 28,888% sul totale di euro 2.431.015,68, determinando, pertanto, un importo lavori, al netto del ribasso offerto di euro 1.728.743,87, oltre un importo di oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, di euro 121.653,47, per un importo totale di euro 1.850.397,34;

Vista la Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0524 del 21/06/2021, con la quale è stato rimodulato il Quadro Economico a seguito di gara, del quale questo Ente ha preso atto con Determinazione n. 290 del 22/11/2022, come di seguito riportato:

Comune di TITO (PZ)		
PO-FERS 2014-20 - Comune di TITO – Lavori di Potenziamento della rete idrica a servizio delle aree produttive in località Santa Loja		
PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO POST GARA RIMODULATO		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso del 28,888%	€ 1.728.743,87
2	U	€ 0,00
3	Lavori in Economia	€ 0,00
	Totale lavori a base di gara (1+2+3)	€ 1.728.743,87
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 121.653,47
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.850.397,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia ,non previsti in Progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 88.577,62
2	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.000,00
3	Imprevisti	€ 88.674,15
4.a	Acquisto di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4.b	Espropriazione di aree ed immobili e pertinenti indennizzi	€ 90.952,65
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	€ 5.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 10.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 3.000,00
8	SPESE Connesse all'Attuazione e Gestione dell'Appalto	
8a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 10.489,17
8b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alle conferenze di servizi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 92.966,30
8c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (15% del 2% per il solo Ente Beneficiario - EGRIB)	€ 2.940,67
8d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 18.914,67
8d1	Spese per attività tecnico amministrative (Spese oneri concessioni Ferservizi, Prov. PZ, Anas e Snam)	€ 46.721,31
8e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici-SUA-RB (Costi generali e Costi diretti)	€ 35.000,00
8e1	Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal	€ 10.000,00

	direttore dei Lavori di cui all'art. 101 del D.lgs n. 50/2016	
8f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 65.000,00
8g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 61.400,12
	TOTALE SPESE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (a+b+c+d+d1+e+e1+f+g)	€ 343.432,24
9	IVA sui lavori 10% (A+B1+B3)	€ 202.764,91
10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%) (B2+B6)	€ 3.300,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge (oneri espropriativi)	€ 30.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 870.701,57
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. su forniture	€ 0,00
C	TOTALE FORNITURE (C1+C2)	€ 0,00
	Costo complessivo progetto (A+B+C)	€ 2.721.098,91
	ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA	€ 778.901,09
	C.T. IMPORTO DI PROGETTO	€ 3.500.000,00

Visto il Contratto d'appalto N. di Rep. 247-21 del 28/07/2021;

Visto il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori e in Via D'Urgenza del 22/07/2021;

Visto il Verbale di Effettivo Inizio dei Lavori datato 30/08/2021;

Vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. 0031944 del 19/09/2022, pervenuta a questo Ente con Prot. 3229 del 21/09/2022, con la quale si trasmetteva la documentazione relativa alla Prima rendicontazione delle spese di € 440.043,72, giuste fatture:

- VC22-0021 del 15/09/2022 di € 18.000,70 (imponibile € 14.754,67 + IVA € 3.246,03);
- VC22-0020 del 15/09/2022 di € 5.075,20 (imponibile € 4.160,00 + IVA € 915,20);
- VC22-0019 del 13/09/2022 di € 407.087,42 (imponibile € 370.079,47 + IVA € 37.007,95);
- VC22-0022 del 15/09/2022 di € 9.880,41 (imponibile € 9.880,41 + IVA 0).

Vista l'integrazione trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0035730 del 19/10/2022, pervenuta a questo Ente con prot. 3536 del 20/10/2022;

Considerato che non è possibile, ai sensi del DPR n. 22 del 02/02/2018 art. 15 comma 1, la liquidazione dell'IVA di € 915,20 sulla fattura di A.L. S.p.A. n. VC22/0020 del 15/09/2022, perché non richiesta dal professionista incaricato del supporto RUP A.L. S.p.A., la somma da liquidare ad A.L. S.p.A. ammonta ad euro 439.128,53 (€440.043,73-€915,20);

Considerato che l'anticipazione di € 525.000,00 versata ad A.L. S.p.A. copre ampiamente l'importo riferito alla prima rendicontazione di euro 439.128,53;

Vista la Determinazione di questo Ente n. 290 del 22/11/2022, con la quale è stata approvata la Prima Rendicontazione delle spese di € 439.128,53;

Vista la Seconda Rendicontazione, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con nota prot. 1451 del 15/01/2024 e pervenuta a questo Ente con prot. 139 del 17/01/2024, con la quale si chiede la liquidazione di € 260.020,07, giusta fattura n. VC23-0081 del 31/12/2023, approvata con Determinazione di questo Ente n. 51 del 22/03/2024;

Vista l'istanza presentata da A.L. S.p.A. prot. di ricevimento n. 2461 del 11/09/2023, per il riconoscimento delle somme dovute all'Impresa Appaltatrice a titolo di revisione prezzi di € 33.066,24;

Vista la Rettifica alla Comunicazione prot. 2461 del 11/09/2023, pervenuta a questo Ente con prot. 2622 del 29/09/2023;

Considerato che a seguito dell'Istanza presentata dall'EGRIB, la Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche ha espresso nulla osta (prot. 2662 del 04/10/2023) al riconoscimento delle somme relativo al 1 SAL previsto dall'art. 26 del DL 50/2022 s.m.i., ai fini del riconoscimento di quanto dovuto all'Impresa Appaltatrice, che trova copertura nel Quadro Economico alla voce Imprevisti per il medesimo intervento nel limite del 50% così come previsto dalla norma richiamata, senza interessare il ribasso d'asta;

Vista la Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di A.L. S.p.A. n. 97 del 26/02/2024, con la quale è stato approvato il Quadro Economico Rimodulato al fine della liquidazione delle somme dovute per l'aggiornamento prezzi relative al 1 SAL ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, regolarmente approvata da questo Ente con Determinazione n. 51 del 22/03/2024, come di seguito riportato:

Comune di TITO (PZ)		
PO-FERS 2014-20 - Comune di TITO – Lavori di Potenziamento della rete idrica a servizio delle aree produttive in località Santa Loja		
PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO REV. PREZZI		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura al netto del ribasso del 28,888%	€ 1.728.743,87
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in Economia	€ 0,00
	Totale lavori a base di gara (1+2+3)	€ 1.728.743,87
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 121.653,47
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.850.397,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia non previsti in Progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 88.577,62
2	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.000,00
2,b,1	Compensazione prezzi art. 26 D.L.: n. 50/2022	€ 33.066,24
3	Imprevisti	€ 55.607,91
4.a	Acquisto di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4.b	Espropriazione di aree ed immobili e pertinenti indennizzi	€ 90.952,65
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	€ 5.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 10.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 3.000,00
8	SPESE Connesse all'Attuazione e Gestione dell'Appalto	
8a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 10.489,17
8b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alle conferenze di servizi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 92.966,30
8c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (15% del 2% per il solo Ente Beneficiario - EGRIB)	€ 2.940,67
8d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 18.914,67
8d1	Spese per attività tecnico amministrative (Spese oneri concessioni Ferservizi , Prov.PZ, Anas e Snam)	€ 46.721,31
8e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici-SUA-RB (Costi generali e Costi diretti)	€ 35.000,00
8e1	Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art. 101 del D.lgs n. 50/2016	€ 10.000,00
8f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 65.000,00
8g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 61.400,12
	TOTALE SPESE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (a+b+c+d+d1+e+e1+f+g)	€ 343.432,24
9	IVA sui lavori 10% (A+B1+B3)	€ 202.764,91
10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%) (B2+B6)	€ 3.300,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge (oneri espropriativi)	€ 30.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 870.701,57
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. su forniture	€ 0,00
C	TOTALE FORNITURE (C1+C2)	€ 0,00
	Costo complessivo progetto (A+B+C)	€ 2.721.098,91
	ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA	€ 778.901,09
	C.T IMPORTO DI PROGETTO	€ 3.500.000,00

Vista la Terza Rendicontazione, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con nota prot. 28936 del 06/05/2024 e pervenuta a questo Ente con prot. 1402 del 07/05/2024, con la quale si chiede la liquidazione di € 264.026,23, giusta fattura n. VC24-0096 del 06/05/2024, approvata con Determinazione n. 154 del 05/06/2024;

Vista la Quarta Rendicontazione, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con nota prot. 6653 del 03/03/2025 e pervenuta a questo Ente con prot. 545 del 04/03/2025, con la quale si chiede la liquidazione di € 289.046,63, giuste fatture n. VC25-0019 del 03/03/2025 di € 5.344,56 e n. VC25-0018 del 03/03/2025 di €283.702,07;

Considerato che alla data odierna risultano realizzati lavori per 1.144.761,60 su un totale di € 1.850.397,34 al netto del ribasso d'asta, pari a circa il 62% dei lavori;

Visto l'incentivo alle funzioni tecniche, come previsto dall'art 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., spettante al Geom, Vincenzo Sabia per l'attività di programmazione della spesa per investimenti (15% del 15% del 2%) e di funzioni di RUP dell'Ente Beneficiario (33% del 15% del 2%), per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, al lordo delle ritenute come per legge, come di seguito rinveniente:

Comune	Descrizione progetto	Determina di Nomina RUP	Importo Complessivo	Importo lavori lordo su cui calcolare gli incentivi	QUOTA COMPLESSIVA RUP 2%	Quota 15% del 2%	QUOTA RUP EGRIB 48% del 15% del 2%	Quota RUP depurata del 20%
Comune di Tito	Lavori di potenziamento rete idrica a servizio delle aree produttive site in loc. Santa Loya	n. 220 del 07/10/2019	€ 3.500.000,00	€ 2.552.669,15	€ 51.053,38	€ 7.658,01	€ 3.675,84	€ 2.940,67

Considerato che il comma 4 dell'art 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. “ *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori*”.

Preso atto che le risorse rinvergono da finanziamenti comunitari e/o nazionali a destinazione vincolata e pertanto la quota del 20% di cui al suddetto comma non trova applicazione pertanto non possono essere destinate al fondo incentivi.

Visto il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche dell'EGRIB (art 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) approvato dall'Assemblea dell'EGRIB con deliberazione n. 9 del 21/12/2018 e n. 6 del 15/05/2020;

Considerato che:

- le attività di programmazione della spesa e di RUP sono state regolarmente svolte, come risulta dalla documentazione agli atti;

- che l'intervento risulta inserito nel fondo della contrattazione decentrata

+, regolarmente costituito ed approvato.

Considerato che è liquidabile il 60% dell'importo previsto per l'incentivo RUP EGRIB (€2.940,67) al geom Vincenzo Sabia ammontanti in € 1.764,40;

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

Ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

Tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la QUARTA rendicontazione delle spese di € 289.046,63, giuste fatture n.VC25-0019 del 03/03/2025 di € 5.344,56 e n. VC25-0018 del 03/03/2025 di €283.702,07;
- **DI APPROVARE** la liquidazione del 60% dell'incentivo RUP EGRIB al geom. Vincenzo Sabia dipendente di questo Ente, ammontanti ad € 1.764,40;
- **DI CHIEDERE** al Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell'Acqua **la liquidazione della somma pari ad € 290.811,03** sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525
- **DI DISPORRE** che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 289.046,63 l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di tale somma riferita alla QUARTA rendicontazione delle spese ad Acquedotto Lucano S.p.A.;
- **DI DISPORRE** che, non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 1.764,40, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà alla liquidazione di tale importo riferito all'incentivo, al RUP EGRIB geom. Vincenzo Sabia dipendente di questo Ente;
- **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

*Il RUP EGRIB
geom. Vincenzo Sabia*

*Il Dirigente
ing. Donato Larocca*

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

-NOTIZIE CONTABILI

Impegno n. 896/2023
Capitolo n. 2020010701

Visto di regolarità contabile
Il Dirigente Area Amministrativa
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, _____

Il responsabile incaricato