



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 330 DEL 19/11/2024**

---

**OGGETTO:**

---

**Fondo per lo sviluppo e la coesione – Delibera CIPE 60 del 2012 – DGR n. 889/2012 “Piano per il Sud” Comune di Lavello – “Potenziamento della rete fognaria e del depuratore”. (CIG 48553655F2 – CUP I16D12000020001) Importo Progetto €2.400.000,00. Autorizzazione ad Acquedotto Lucano S.p.a. alla liquidazione del saldo sulla 6 rendicontazione delle spese di €107.471,56 e accredito ad EGRIB della somma riferita a RUP di € 1.060,05.**

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

**Visto** il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 16 del 16/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Larocca Donato l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato per mesi dodici, nonché l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Rifiuti e dell’Area Amministrativa/Finanziaria;

**Vista** la DGR di Basilicata n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**Visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**Vista** la delibera CIPE n. 60 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche” del 30/12/2012, che ha assegnato alla Regione Basilicata risorse FSC pari a 32,2 Meuro per 11 interventi finalizzati, in particolare, al superamento del contenzioso comunitario nei settori della depurazione, fissando quale termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti il 30 giugno 2013;

**Vista** la D.G.R. n. 889 del 10/07/2012 “Piano Nazionale per il Sud – Presa D’atto Delibera CIPE n. 60/2012 – Assegnazione Risorse ad interventi mirati al superamento delle procedure di infrazione in atto nel Settore idrico per la Basilicata ed Individuazione del Soggetto Attuatore degli stessi, che individua Acquedotto Lucano S.p.A. come soggetto attuatore degli 11 interventi previsti nell’A.P.Q. per un importo complessivo di Meuro 32,2;

**Vista** la D.G.R. n. 1778 del 18/12/2012 di approvazione dello Schema di Accordo di Programma Quadro rafforzato “Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale” a valere sul fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 ex delibera CIPE n. 60/2012;

**Visto** l’Accordo di Programma Quadro “Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale” stipulato in data 28/12/2012 tra il ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

**Visto** che l’art. 10 del citato A.P.Q. individua quale Responsabile Unico di Attuazione (RUA), il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Risorse Idriche del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata

**Considerato che:**

- con DGR n. 876/2015 la Conferenza Interistituzionale Idrica è stata individuata quale Beneficiaria del finanziamento complessivo per 11 interventi strutturali (ex Delibera CIPE n. 60/2012) inseriti nell’A.P.Q. rafforzato stipulato in data 28/12/2012 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013;
- l’art. 1 comma 2 lett. b) della L.R. n. 1 del 08/01/2016 stabilisce che l’EGRIB subentra e svolge “le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d’Ambito del S.I.I., di cui alla L.R. 23/12/1996, n. 63 e ss.mm.ii.;
- con DPCM del 16/10/2015 è stato nominato il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi strutturali (ex Delibera CIPE n. 60/2012) nella persona dell’Avv. Vito Marsico, per 8 degli 11 interventi finanziati;
- i restanti 3 interventi per cui l’Ente Beneficiario risulta l’EGRIB e l’Acquedotto Lucano risulta Ente Attuatore, sono i seguenti:
  - a) Abitato di SARCONI – Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – i Stralcio – 3° lotto. Cod. 33721 CB0903 Importo € 1.100.000,00;
  - b) Abitato di MELFI – Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – I stralcio – 4° lotto. Cod. 33723 CB0904 Importo € 5.000.000,00;
  - c) Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore. Cod. 33714 CB0906 Importo € 2.400.000,00.

**Considerato**, inoltre, che risulta liquidata all’Acquedotto Lucano S.p.A. la somma di € 192.000,00, quale anticipazione (8%) per il progetto di cui all’oggetto;

**Vista** la documentazione trasmessa da A.L. S.p.a. relativa all’approvazione del progetto di Potenziamento della rete fognaria e del depuratore del Comune di Lavello – (Importo progetto € 2.446.195,77 di cui euro 2.400.000,00 finanziato con il Piano Sud - Delibera CIPE 60/2012 ed euro 46.195,77 da A.L. S.p.A.);

**Vista** la validazione del progetto esecutivo in oggetto (art. 47 D.P.R. 554/99) redatta dal RUP di A.L. S.p.A. in data 16/12/2015;

**Vista** la Deliberazione dell’Amministratore Unico di A.L. S.p.A. n. 81 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il Progetto di cui all’oggetto, che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

**Verificato** che nel quadro Economico trasmesso da A.L. S.p.A. si sono evidenziati due errori di battitura e precisamente al punto 15 delle somme a disposizione erroneamente è indicata IVA 10% su voci “A1 e A3” anzicchè “A1 e A2”, e al punto 16 è indicato “da B3 a B14” piuttosto che “da B3 a B12”.

**Considerato** che l’intervento prevede il seguente Quadro Economico dei lavori:

<b>Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore di Lavello - Codice Progetto CB0906 - (Piano Sud - Delibera CIPE 60/2012)</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
1	Lavori a corpo	€ 1.765.500,94
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.006,56
3	Oneri per la conduzione dell’impianto durante l’esecuzione dei lavori di adeguamento (acarico di A.L. S.p.A.)	€ 37.865,39
<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI</b>		<b>€ 1.840.372,89</b>

<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Lavori in economia (compreso IVA)	€ 10.898,75
2	Imprevisti (compreso IVA)	€ 10.000,00
3	Spese per redazione e pubblicazione bando di gara e procedure di aggiudicazione	€ 20.000,00
4	Oneri per permessi concessioni, autorizzazioni e allacciamenti a pubblici servizi	€ 1.500,00
5	Oneri per consulenze specialistiche, pareri legali ecc.	€ -
6	Oneri per indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche, ecc.)	€ 11.117,77
7	Spese tecniche relative alla progettazione, compreso oneri per casse previdenziali	€ 128.883,48
8	Spese tecniche relative ad indagini geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 22.712,08
9	Spese tecniche per Direzione lavori e al c.s.e. compreso oneri per casse previdenziali	€ 89.851,13
10	Oneri relativi all'incentivo di cui all'art. 92, c. 5, del D.Lgs 163/2006 (RUP)	€ 10.815,05
11	Collaudi di legge compreso oneri per casse previdenziali	€ 17.500,00
12	Spese per accertamenti di laboratorio ed altri eventuali accertamenti specialistici	€ 2.000,00
13	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs 163/2006 (adeg. prezzi)	€ 2.000,00
14	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 23.000,00
15	IVA sui lavori (10%) su voce A.1 e A.2	€ 180.250,75
16	IVA sulle somme a disposizione (22%) su voci da B.3 a B.12	€ 66.963,49
17	IVA sugli oneri di conduzione (22%) (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)*	€ 8.330,39
<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 605.822,89</b>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>		<b>€ 2.446.195,78</b>
<b>IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 60/2012</b>		<b>€ 2.400.000,00</b>
<b>IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA voci A.3 e B17</b>		<b>€ 46.195,78</b>
<b>TORNA</b>		<b>€ 2.446.195,78</b>

**Verificato** che l'importo del progetto ammonta a complessivi euro 2.446.195,78 e che l'importo a carico della Delibera CIPE 60/2012 è di euro 2.400.000,00 la restante parte di euro 46.195,78 è a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.

**Vista** la Determinazione del Commissario della Conferenza Interistituzionale Idrica (Ex A.A.T.O. Basilicata S.I.I.) n.11 del 17/02/2016, con la quale si è approvato il progetto di cui all'oggetto;

**Vista** la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. 9313 del 04/03/2019, pervenuta a questo Ente con prot. 451 del 05/03/2019, con la quale si comunica l'avvenuta aggiudicazione dei lavori all'ATI Castaldo Costruzioni srl – Water Life srl, con Delibera dell'Amministratore Unico di A.L. S.p.A. n. 138 del 07/11/2017, per l'importo di € 1.307.442,07 al netto del ribasso del 29,552% (di cui € 1.243.760,10 per lavori, € 37.006,56 per oneri della sicurezza ed € 26.675,41 quale servizio di conduzione dell'impianto);

**Vista** la Determinazione n. 6-2019/D.PRO del 14/02/2019 della Direzione Area Tecnica – Direzione Progettazione ed Energia, con la quale si è rimodulato il quadro economico a seguito di gara di appalto;

**Vista** la Determinazione n. 0047-2019 del 04/04/2019 della Direzione Area Tecnica – Direzione Progettazione ed Energia, con la quale si è rimodulato il quadro economico post-gara, a seguito della comunicazione EGRIB prot. 575 del 15/03/2019, come di seguito riportato:

<b>Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore di Lavello - Codice Progetto CB0906 - (Piano Sud - Delibera CIPE 60/2012)</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE</b>		
<b>A LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Lavori a corpo al netto del ribasso di aggiudicazione del 29,552%	€ 1.243.760,10
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.006,56
<b>TOTALE A1+A2 - SOMME PER LAVORI</b>		<b>€ 1.280.766,66</b>
3	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)	€ 26.675,41
<b>TOTALE Importo contratto (A1+A2+A3)</b>		<b>€ 1.307.442,07</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Lavori in economia (compreso IVA)	€ 10.898,75
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3	Imprevisti	€ 10.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 20.400,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 2.600,00
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lettera A del Codice (revisione prezzi)	€ 2.000,00
5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 18.000,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ -
7	Spese di cui all'art. 24, comma 4 del codice	€ -
<b>Sommano da 1 a 7</b>		<b>€ 65.398,75</b>
8	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	<b>€ -</b>

<b>a</b>	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove in laboratorio per materiali di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2013	€ 11.117,77
<b>b</b>	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali.	€ 218.734,61
<b>c</b>	Importo relativo all'incentivo di cui all'art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 22.000,00
<b>d</b>	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento per la verifica e la validazione	€ 22.712,08
<b>e</b>	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
<b>f</b>	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 17.500,00
<b>g</b>	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% (a+b+c+d+e+f)	€ 64.254,18
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€ 356.318,64</b>
<b>9</b>	IVA sui lavori 10% (voci A1+A2)	€ 128.076,67
<b>10</b>	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (B4+B4a+B5+B5a+B6)	€ 9.790,00
<b>11</b>	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
	<b>Sommano da a-g</b>	<b>€ 137.866,67</b>
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 559.584,06</b>
	<b>TOTALE IMPORTO A CARICO DELLA DELIBERA CIPE 60/2012</b>	<b>€ 1.840.350,72</b>
	<b>ECONOMIE A CARICO DELLA DELIBERA CIPE N. 60/2012</b>	<b>€ 559.649,28</b>
	<b>TOTALE GENERALE A CARICO DELLA DELIBERA CIPE N. 60/2012</b>	<b>€ 2.400.000,00</b>
	<b>ONERI A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.</b>	
	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso	€ 26.675,41
	IVA sugli oneri di conduzione (10%)	€ 2.667,54
	<b>Totale oneri a carico di A.L. S.p.A.</b>	<b>€ 29.342,95</b>
	Economie oneri a carico di A.L. S.p.A.	€ 16.852,83
	<b>TOTALE GENERALE ONERI A CARICO A.L. S.p.A.</b>	<b>€ 46.195,78</b>

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico del S.I.I. n. 108 del 11/04/2019, con la quale è stato approvato il quadro economico post-gara ed è stato nominato alle funzioni di RUP il geom. Vincenzo Sabia;

**Visto** il Contratto di Appalto Rep. 396-18 del 16/07/2018, tra l'Acquedotto Lucano S.p.A. l'ATI Castaldo Costruzioni s.r.l., con sede a Rapolla – Water Life s.r.l., con sede in Savoia di Lucania;

**Considerato** che in data 13/11/2019, è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

**Considerato** che i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 28/11/2019, come attestato dal Direttore dei Lavori;

**Vista** la Prima rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 5827 del 05/02/2020 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 309 del 06/02/2020, per l'importo di €504.163,97, giusta fattura n. VC20/0004 del 04/02/2020, approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 50 del 24/04/2020;

**Vista** la Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di A.L. S.p.A. n. 64 del 27/01/2020 con la quale si liquida l'anticipazione contrattuale del 20%, prevista ai sensi dell'art. 35 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo di € 256.153,33;

**Vista** la Seconda rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0010263 del 19/02/2021 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 458 del 19/02/2021, per l'importo di €184.197,20, giuste fatture n. VC21/0025 del 18/02/2021 di € 181.720,00 e VC21/0026 del 18/02/2021 di € 2.477,20 (totale € 184.197,20), approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 64 del 01/03/2021;

**Vista** la Terza rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0047172 del 05/11/2021 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 3414 del 08/11/2021, per l'importo di € 184.580,00, giusta fattura n. VC21/0107 del 05/11/2021 (Imponibile € 167.800,00 ed IVA € 16.780,00), approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 336 del 09/11/2021;

**Vista** la Quarta rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0029231 del 17/10/2023 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 2879 del 30/10/2023, per l'importo di € 16.258,16, giusta fattura n. VC23/0066 del 13/10/2023 (Imponibile € 13.326,36 ed IVA € 2.931,80) approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 259 del 21/11/2023;

**Vista** la Quinta rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 001052 del 10/01/2024 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 135 del 17/01/2024, per l'importo di € 161.500,00, giusta fattura n. VC23/0080 del 18/12/2023. approvata da questo Ente con Determinazione del S.I.I. n. 20 del 06/02/2024;

**Vista** la Perizia di Variante in corso d'opera, approvata da questo Ente con Determina n. 120 del 15/05/2024, che prevede il seguente Quadro Economico dei lavori:

<b>Comune di LAVELLO – Potenziamento della rete fognaria e del depuratore di Lavello - Codice Progetto CB0906 - (Piano Sud - Delibera CIPE 60/2012)</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
		€ 2.111.738,62
1	Lavori a corpo al netto del ribasso di aggiudicazione del 29,552%	€ 1.487.677,62
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.006,56
	<b>TOTALE A1+A2 - SOMME PER LAVORI</b>	<b>€ 1.524.684,18</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 70.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3	Imprevisti	€ 2.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3.973,12
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lettera A del Codice (revisione prezzi)	€ 281.384,00
5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 1.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020	€ 8.000,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ -
7	Spese di cui all'art. 24, comma 4 del codice	€ -
	<b>Sommano da 1 a 7</b>	<b>€ 376.857,12</b>
<b>8</b>	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove in laboratorio per materiali di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2013	€ 11.117,77
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali.	€ 221.395,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB	€ 2.475,35
d	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento per la verifica e la validazione	€ -
e	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 17.703,20
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% (a+b+c+d+e+f)	€ 55.047,51
	<b>Totale spese con esse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	<b>€ 307.738,83</b>
9	IVA sui lavori 10% (voci A1+A2)	€ 187.806,82
10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.760,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
	<b>Sommano da a-g</b>	<b>€ 189.566,82</b>
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 874.162,77</b>
	<b>TOTALE IMPORTO A CARICO DELLA DELIBERA CIPE 60/2012</b>	<b>€ 2.398.846,95</b>
	<b>ECONOMIE A CARICO DELLA DELIBERA CIPO N. 60/2012</b>	<b>€ 1.153,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE A CARICO DELLA DELIBERA CIPE N. 60/2012</b>	<b>€ 2.400.000,00</b>
	<b>ONERI A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.</b>	
	Oneri per la conduzione compreso sicurezza al lordo del ribasso d'asta previsto in progetto	€ 227.192,34
	Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso	€ 160.052,46
	IVA sugli oneri di conduzione (10%)	€ 16.005,25
	<b>Totale oneri a carico di A.L. S.p.A.</b>	<b>€ 176.057,71</b>

**Vista** la Sesta rendicontazione delle spese, trasmessa da Acquedotto Lucano S.p.A. con prot. 0037952 del 09/07/2024 e pervenuta a questo Ufficio con prot. 2395 del 11/07/2024, per l'importo di € 321.431,61, giusta fattura n. VC24/0114 del 08/07/2024;

**Vista** la Determinazione di questo Ente n. 255 del 22/07/2024 con la quale è stata approvata la Sesta rendicontazione delle spese di € 321.431,61;

**Considerato** che questo Ente ha provveduto a liquidare ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo in acconto di €213.960,05, accreditato dalla Regione Basilicata Ufficio Risorse Idriche a seguito di Determinazione n.23BB.2024/L.00107 del 01/10/2024;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata n. 19AC.2015/D.01823 del 14/11/2015 con la quale sono stati accreditati all'ex Conferenza Istituzionale Idrica la somma di € 2.576.000,00 quale anticipazione dell'8%, su alcuni interventi relativi alle "Spese per l'attuazione dell'accordo di programma quadro- Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale";

**Vista** la Determinazione di questo Ente n. 25 del 25/03/2016, con la quale si è liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. la somma di € 400.000,00 riferita ad anticipazione 8% del Progetto per la realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – 1 stralcio – 4 lotto abitato di Melfi CB0904;

**Vista** la Determinazione di questo Ente n. 66 del 05/09/2017, con la quale si conferma la liquidazione di somme quale anticipazione dell'8% tra le quali anche l'intervento di Melfi CB0904;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Ricorse Idriche della Regione Basilicata n. 23BB.2024/D.01607 del 13/11/2024, con la quale, tra le altre cose, è stato determinato, di procedere alla liquidazione di complessivi € 108.531,61 di cui €107.471,56 a saldo della Sesta rendicontazione delle spese ed € 1.060,05 per RUP EGRIB a valere sull'anticipazione trasmessa ad Acquedotto Lucano S.p.A. di € 400.000,00 a seguito del definanziamento del Progetto per la realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – 1 stralcio – 4 lotto abitato di Melfi CB0904

**Tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**Ritenuto** di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

#### **DETERMINA**

- **DI AUTORIZZARE** Acquedotto Lucano S.p.A. alla liquidazione di € 107.471,56 a saldo della SESTA rendicontazione delle spese (€321.431,61-€213.960,05) relativa alla fattura n. VC24-0114 dell'8 luglio 2024, del progetto Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE 60 del 2012 – DGR n. 889/2012 "Piano per il Sud" Comune di Lavello – "Potenziamento della rete fognaria e del depuratore". (CIG 48553655F2 – CUP I16D12000020001) importo progetto €2.400.000,00 e che la somma da utilizzare è quella relativa all'anticipazione dell'8% di € 400.000,00 relativa al Progetto per la realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – 1 stralcio – 4 lotto abitato di Melfi CB0904 che è stato de-finanziato;
- **DI ACCREDITARE ad EGRIB** l'importo di € 1.060,05, dallo stesso intervento de-finanziato di Melfi CB0104, relativo ad incentivi RUP EGRIB, sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi,194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

- **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.*

*Il RUP EGRIB  
geom. Vincenzo Sabia*

*Il Dirigente  
ing. Donato Larocca*

*Visto di regolarità contabile*  
*Il Dirigente Area Amministrativa*  
*Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. )

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, \_\_\_\_\_

Il responsabile incaricato