



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 28 FEBBRAIO 2025

OGGETTO:

Delibera CIPE 79/12 IV Ob. di Servizio ObSIV-06 Comune di Potenza- D.G.R. n. 485/2014 – Riorganizzazione del sistema idrico a servizio della C/da Giarrossa – (Importo progetto € 900.000,00 -). *Approvazione relazione acclarante e quadro economico finale delle spese effettivamente sostenute-*.

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista delibera Cipe n. 79 dell’11 luglio 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di servizio” e riparto delle risorse residue”;

vista la D.G.R. n. 517/2016 di presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione - attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell’attuazione;

vista la D.G.R. n. 1278/2008 che approva il Piano d’Azione per gli Obiettivi di servizio 2007/2013 e struttura, altresì, la governance dello stesso nel modo seguente:

-Responsabile Unico dell’attuazione del Piano (RUA): Dirigente dell’Ufficio Programmazione;

-Responsabile dell’Obiettivo di servizio IV: Dirigente dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua;

vista la D.G.R. n. 485 del 30/04/2014 recante “Delibera CIPE n. 79/2012 - Approvazione della ripartizione finanziaria per gli Obiettivi di Servizio e dei piani tematici “Rifiuti” (Ob. III) ed “Acqua” (Ob. IV)” con la quale è stata approvata l’allocazione delle risorse attribuite dalla Delibera

CIPE n. 79/2012, è stato approvato il Piano tematico relativo all'obiettivo IV – Servizio Idrico Integrato ed è stato attribuito un finanziamento di € 12.641.394,00 per lo stesso obiettivo;

vista la DGR n. 648 del 19/05/2015 recante “Variazioni al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015/2017 art.6 lett. h-i; L.R. 27/01/2015 n. 6 – FSC 2007/2013 – Delibere Cipe n. 79/2012, 21/2014 e 49/2014, 28/2015 e 29/2015. Riprogrammazione ed iscrizione di nuove assegnazioni dallo stato e iscrizione di risorse di cui al D.L. 39 del 29/04/2009 per la prevenzione del rischio sismico e iscrizione di somme finanziate con avanzo vincolato non impegnato nel 2014 di fondi vari” con la quale è stato istituito un apposito capitolo di bilancio, U28330 “Spese per l’attuazione della Delibera Cipe 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di Servizio Acqua”, ed è stata stanziata la necessaria dotazione finanziaria, al fine di consentire l’avvio degli interventi ricompresi nel Piano di Azione IV Servizio Idrico Integrato;

vista la D.G.R. n. 1381 del 16/10/2012 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo per l’attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013;

vista la D.G.R. n. 643 del 10/06/2014 recante “Aggiornamento e approvazione del nuovo Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo per l’attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 e del relativo manuale delle Procedure Operative”;

vista la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015 avente ad oggetto “Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione Controllo (SIGECO) per l’attuazione del Programma Speciale Senese e del programma Operativo Val d’Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013”;

vista la DGR 813 del 12/07/2016 con la quale è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il seguente intervento a valere sui fondi FSC -- Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio: “*Abitato di Potenza-Riorganizzazione della rete idrica a servizio della C. da Giarrossa*” per un importo complessivo di € 900.000,00;

vista Determina Dirigenziale n. 60 del 04/08/2017 recante “*Delibera CIPE 79/2012 – Approvazione della ripartizione finanziaria per gli Obiettivi di Servizio e dei piani tematici “Rifiuti” (Ob.III) ed “Acqua” (Ob. IV)”* – Impegno e liquidazione all’Ente Attuatore, Acquedotto Lucano S.p.A., del 8% del contributo FSC al programma di interventi ammessi a finanziamento.

vista la comunicazione del Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Vittorio Basentini del 02/08/2019 prot. n. 30394 con la quale si rappresenta che il progetto definitivo dei lavori suddetti non è stato redatto attesa l’urgenza del progetto esecutivo, la cui redazione, come riportato dall’art n. 23, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, ha contenuto tutti gli elementi della fase definitiva, salvaguardando la qualità della progettazione;

vista La Delibera dell’Amministratore Unico di A.L. S.p.A. del 13/04/2018 n. 58, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

vista la Determina dirigenziale n 194 del 09/09/2019 di approvazione del progetto esecutivo Riorganizzazione del sistema idrico a servizio della C/da Giarrossa - Comune di Potenza- per un importo complessivo di € 900.000,00 ripartito come indicato nella seguente tabella:

Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 79/2012- D.G.R. n° 485/2014 “IV Obiettivo di Servizio”		
Riorganizzazione del sistema idrico a servizio della C/da Giarrossa – Comune di Potenza		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Lavori a misura	€ 654.620,33
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.000,00
	TOTALE A – SOMME PER LAVORI E SERVIZI	€ 671.620,33
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	€ 20.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	
3	Imprevisti (max 5%)	€ 22.418,12
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche	€ 5.000,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ 6.760,00
C	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 78.607,54
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle interferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri e casse previdenziali	€ 40.000,00
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	
12	c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 13.432,41
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 5.000,00
14	e) Spese per commissioni giudicatrice	
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art 101 del D.lgs. n. 50/2016	€ 3.000,00
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	
17	h) Oneri per permessi e concessioni	€ 3.000,00
18	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C8 a C17)	€ 14.175,13

D	IVA E ALTRE IMPOSTE	€	80.594,02
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A1 a A2)	€	67.162,03
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B1,B3, B6)	€	10.431,99
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (tasse ed oneri reg. espropri)	€	3.000,00
	TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	228.379,67
	TOTALE GENERALE (A+B)	€	900.000,00
	IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 79/2012	€	900.000,00

dato atto che il progetto:

- Redatto dal geom Gianpietro Forastiere, corredato dagli elaborati necessari previsti dall'art 23 del D.Lgs. 50/2016 è stato verificato e validato da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Basentini ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016, con verbale del 09.04.2018;
- ha le seguenti codifiche:
 - Codice Unico di Progetto (CUP): I34HI4001950006 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
 - Codice CIG :7462767625;

vista la Determina dirigenziale di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 321- 2018/D.APP del 10.09.2018 con cui è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione all'impresa Ares Costruzioni Generali S.p.A. con sede in Potenza in viale Marconi, 61 con il ribasso d'asta del 30,317% sull'importo di € 654.620,33 per lavori a misura oltre agli oneri per la sicurezza di € 17.000,00 per un importo contrattuale di € 473.459,08;

vista la Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 136 del 18.07.2018 con cui è stato disposto l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;

visto il seguente quadro economico post-aggiudicazione, approvato con determina Dirigenziale Area Tecnica- Area progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0532-2019 del 18/07/2019 e con Determina Dirigenziale dell'EGRIB n. 208 del 23/09/2019:

Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 79/2012- D.G.R. n° 485/2014 “IV Obiettivo di Servizio”
Oggetto: Lavori di Riorganizzazione del sistema idrico a servizio della C/da Giarrossa – Comune di Potenza
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO- ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 30,317%

A	LAVORI	
1	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€ 456.159,08
2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)		€ 456.159,08
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.000,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)		€ 473.159,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	€ 20.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (max 5%)	€ 22.418,12
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€ 15.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 3.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 5.000,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.lgs 50/2016 del codice	€ 6.760,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle interferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 43.000,00
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.463,18
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 5.000,00
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrice	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 12.641,90
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto " (a+b+c+d+e+f+g)		€ 70.105,08
9	I.V.A. sui lavori	€ 47.315,91
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 11.091,99

11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (tasse ed oneri reg. espropri)	€	3.000,00
	Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)	€	203.691,09
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
	Totale "Forniture e Servizi"	€	0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	676.850,18
D	ECONOMIE	€	223.149,82
	TOTALE GENERALE	€	900.000,00

vista la Determina Dirigenziale di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0172-2020 del 28.02.2020 con la quale è stato approvato il seguente quadro economico rimodulato in ordine agli incentivi per funzioni tecniche:

Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 79/2012- D.G.R. n° 485/2014 "IV Obiettivo di Servizio"			
Oggetto: Lavori di Riorganizzazione del sistema idrico a servizio della C/da Giarrossa – Comune di Potenza			
ALLEGATO SUB. 2- "QUADRO ECONOMICO post-aggiudicazione"			
CUP: I34H14001950006 CIG: 7462767625			
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO- ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.			
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 30,317%			
A	LAVORI		
1	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€	456.159,08
2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€	0,00
3	Lavori in economia	€	0,00
	Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)	€	456.159,08
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	17.000,00
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)	€	473.159,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	€	20.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3	Imprevisti (max 5%)	€	22.418,12
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€	15.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
5a	Oneri per permessi e concessioni	€	3.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€	5.000,00
6a	Spese per copie eliografiche	€	0,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.lgs 50/2016 del codice	€	6.760,00

8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 8.043,70
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle interferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 43.000,00
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.419,48
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 5.000,00
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrice	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 12.641,90
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)"	€ 70.105,08
9	I.V.A. sui lavori	€ 47.315,91
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 11.091,99
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (tasse ed oneri reg. espropri)	€ 3.000,00
	Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)	€ 203.691,09
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
	Totale "Forniture e Servizi"	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 676.850,18
D	ECONOMIE	€ 223.149,82
	TOTALE GENERALE	€ 900.000,00

visto il contratto di appalto del 12.12.2018 Rep n. 762-12 stipulato dalla ditta Ares Costruzioni Generali S.p.A. – Viale Marconi, 61 – Potenza- con Acquedotto Lucano S.p.A.;

visto il verbale di consegna dei lavori del 27/02/2019, con effettivo inizio alla data del 24/06/2019;

preso atto che:

- l'intervento in oggetto è inserito nel Piano degli Investimenti per il periodo 2016-2019 approvato dall'EGRIB è trasmesso all'ARERA (ex AEEGSI);

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell’acqua- n. 23AC.2016/D.00300 del 08/11/2016 è stato liquidato all’Egrib e da questi, con mandato n. 0000508 del 09/08/2017, al soggetto attuatore dell’intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l’anticipazione del 8% del contributo concesso pari ad € 72.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell’acqua- n. 23AC.2019/D.01056 del 28/10/2019 si è preso atto del progetto esecutivo, del quadro economico post – aggiudicazione e impegno e liquidazione della prima rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell’acqua- n. 23AC.2019L.00051 del 27/11/2019 è stata liquidata la seconda rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell’acqua- n. 23AC.2020/D.00595 del 16/06/2020 si è preso atto del quadro economico rimodulato ed è stata liquidata la terza rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determinazione della Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Ciclo dell’acqua- n. 23AC.2021/L.00020 del 18/03/2021 è stata liquidata la quarta rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determinazione della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia– Ufficio Risorse Idriche- della Regione Basilicata n. 23BB.2022/L.00140 del 24/11/2022 è stata liquidata la quinta rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determinazione della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia– Ufficio Risorse Idriche- della Regione Basilicata n. 23BB.2023/L.00083 del 09/10/2023 è stata liquidata la sesta rendicontazione delle spese sostenute;
- con Determinazione della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia– Ufficio Risorse Idriche- della Regione Basilicata n. 23BB.2024/L.00141 del 21/11/2024 è stata liquidata la settima rendicontazione delle spese sostenute;
- con mandato n. 937 del 16/12/2024, quietanza n. 759 del 17/12/2024, è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l’importo di € 2.365,75 a saldo della settima rendicontazione delle spese sostenute-fattura n. VC24-0116 del 10/07/2024;

considerato che con nota del 03/02/2025 prot. n. 3608/25, Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente, la relazione economica acclarante delle spese sui lavori indicati in oggetto;

vista la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A., n. 0046-2025 del 26/01/2025 di approvazione della relazione economica acclarante e del seguente quadro economico finale di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto pari ad € 571.890,12 con economie complessive di € 328.109,88:

Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 79/2012- D.G.R. n° 485/2014 “IV Obiettivo di Servizio” QUADRO ECONOMICO FINALE DI RENDICONTAZIONE		
Oggetto: Lavori di Riorganizzazione del sistema idrico a servizio della C/da Giarrossa – Comune di Potenza		
CUP: I34H14001950006 CIG: 7462767625		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO- ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.		
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 30,317%		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€ 456.158,89
2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)		€ 456.158,89
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.000,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)		€ 473.158,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	€ 19.922,75
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (max 5%)	€ 21.780,70
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.lgs 50/2016 del codice	€ 0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle interferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 0,00
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 773,71
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrice	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (a+b+c+d+e+f+g)”		€	773,71
9	I.V.A. sui lavori	€	47.079,31
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	9.174,76
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (tasse ed oneri reg. espropri)	€	0,00
Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€	98.731,23
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE		
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
Totale “Forniture e Servizi”		€	0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€	571.890,12
D	ECONOMIE	€	328.109,88
TOTALE GENERALE		€	900.000,00

visto lo Stato Finale dei Lavori;

visto il certificato ultimazione dei lavori del 15/06/2022;

dato atto che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 79/2012 “*Programma IV Obiettivo di Servizio*” – Delibera G.R. 485/2014;

ritenuto pertanto di dover approvare la relazione economica acclarante ed il quadro economico finale di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei lavori di riorganizzazione del sistema idrico a servizio della C. da Giarrossa – Comune dei Potenza-, pari ad € 571.890,12 con economie complessive di € 328.109,88;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D’Emilio, allegata alla presente, del 27/02/2025 prot. n. 514;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il d.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la relazione economica acclarante ed il seguente quadro economico finale di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute pari ad € 571.890,12 con economie

complessive di € 328.109,88 per i lavori di riorganizzazione del sistema idrico a servizio della C. da Giarrossa - Comune di Potenza:

Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 79/2012- D.G.R. n° 485/2014 “IV Obiettivo di Servizio” QUADRO ECONOMICO FINALE DI RENDICONTAZIONE		
Oggetto: Lavori di Riorganizzazione del sistema idrico a servizio della C/da Giarrossa – Comune di Potenza		
CUP: I34H14001950006 CIG: 7462767625		
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO- ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.		
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 30,317%		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€ 456.158,89
2	Lavori a corpo da assoggettare a ribasso	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
Totale lavori da assoggettare a ribasso (1+2+3)		€ 456.158,89
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.000,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)		€ 473.158,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 5%	€ 19.922,75
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (max 5%)	€ 21.780,70
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.lgs 50/2016 del codice	€ 0,00
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art 16, comma 1, lettera b) punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle interferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 0,00
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 773.71
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrice	€ 0,00

f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)"		€	773,71
9	I.V.A. sui lavori	€	47.079,31
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	9.174,76
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (tasse ed oneri reg. espropri)	€	0,00
Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11)		€	98.731,23
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
3	I.V.A. su forniture e/o servizi	€	0,00
Totale "Forniture e Servizi"		€	0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€	571.890,12
D	ECONOMIE	€	328.109,88
TOTALE GENERALE		€	900.000,00

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i...

IL RUP
Geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2016 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 86201/2016	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010401	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00

ANNO 2019 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 92401/2019	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 32.095,00	€ 32.095,00	€ 0,00

CAPITOLO	IMPEGNO n. 106701/2019	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 147.958,76	€ 147.958,76	€ 0,00

CAPITOLO	IMPEGNO n. 109701/2019	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 182.922,39	€ 182.922,39	€ 0,00
2020010701	€ 47.634,95	€ 47.634,95	€ 0,00

ANNO 2022 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 41910/2022	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 36.035,07	€ 36.035,07	€ 0,00

ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO n. 594/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 158.203,51	€ 50.878,21	€ 107.325,30
2020010701	€ 107.325,30	€ 2.365,75	€ 104.959,55

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

Il presente decreto, esecutivo a termini di legge, viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio telematico dell'EGRIB, per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)