



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 119 DEL 01 LUGLIO 2025**

---

**OGGETTO:**

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedura di Infrazione n. 2014/2059 -DGR 435/2017-FSC 2014-2020- DGR 972/2022– PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse 5 -Azione 6B.6.3.1 AP-16 – Abitato di Missanello (PZ). Adeguamento impianto depurazione in località Piano Argenzio – CUP I76J17000220001- ***Approvazione perizia di variante in corso d'opera e terza rendicontazione delle spese sostenute di € 47.656,20.***

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la D.G.R. n. 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

**vista** la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”;

**vista** la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016;

**vista** la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

**vista** la DGR n. 972 del 30/12/2022 di approvazione, tra l’altro, della nuova scheda dell’operazione 23/2017/0865 “*Adeguamento impianto depurazione in località Piano Argenzio* ” nel Comune di Missanello;

**vista** la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia-Ufficio Ciclo dell’Acqua-Regione Basilicata- n. 23AC.2018/D.01072 del 29/10/2018 di:

- impegno dell’importo di € 250.000,00 sul capitolo U28385 Missione 9 Programma 4 del bilancio corrente;
- liquidazione della somma di € 37.500,00 quale anticipazione 15%;
- pagare al Beneficiario EGRIB la somma di € 37.500,00;

**preso atto che** con mandato n. 926 del 14/12/2018 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l’anticipazione di € 37.500,00;

**visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli Enti di governo d’ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**vista** la determina dirigenziale n. 217 del 14/06/2022 di conclusione positiva della conferenza di servizio e di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori - DGR 435/2017-FSC 2014-2020- DGR 972/2022– PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse 5 -Azione 6B.6.3.1 AP-16 - Abitato di Missanello (PZ). Adeguamento impianto depurazione in località Piano Argenzio– CUP I76J17000220001;

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell’Assemblea dell’EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l’intervento di cui trattasi è compreso;

**vista** La Determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 26 del 31/03/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto ed il quadro economico;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la determina dirigenziale n. 144 del 03/05/2023 di approvazione del progetto esecutivo - DGR 435/2017-FSC 2014-2020- DGR 972/2022- PO-FESR Basilicata 2014-2020 -Asse 5 -Azione 6B.6.3.1 AP-16 - Abitato di Missanello (PZ). Adeguamento impianto depurazione in località Piano Argenzio – CUP I76J17000220001- per un importo complessivo di € 332.590,68, di cui € 37.500,00 fondi FSC 2014/2020, € 282.500,00 a valere su PO-FESR 2014-2020 ed € 12.590,68 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.- ed il seguente quadro economico:

<b>Comune di Missanello (PZ)</b>	
<b>Quadro Economico – Lavori del Comune di Missanello (PZ) “Adeguamento impianto depurazione in località Piano Argenzio” - aggiornato a luglio 22</b>	
<b>ALLEGATO SUB.1 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	
<b>A1 - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 237.036,75
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)</b>	<b>€ 237.036,75</b>
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 3.971,10
<b>TOTALE LAVORI (1+2+3+4)</b>	<b>€ 241.007,85</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per la conduzione dell’impianto durante l’esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.) comprensivo dello smaltimento fanghi nel periodo di conduzione	€ 11.088,25
2) Oneri della sicurezza da interferenza una tantum per la conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 357,82
<b>3) TOTALE SERVIZI (1+2)</b>	<b>€ 11.446,07</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi rimborsi previa fattura	€ 11.290,66
2) Allacciamento ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	€ 6.240,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 2.695,00
5a) Oneri per permessi e concessione	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni	€ 250,00
6a) Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 D.Lgs 50/2016	
<b>8) SPESE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE E GESTIONE DELL’APPALTO</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle	€ 26.000,00

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per cassa previdenziale.	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (5,76% del 2%)	€ 277,64
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 500,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.830,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>€ 32.607,64</b>
9) I.V.A. sui lavori	€ 25.853,85
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 55,00
11) I.V.A. sui servizi a carico di AL S.p.A.	€ 1.144,61
<b>Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)</b>	<b>€ 80.136,76</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00
3) I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
2) Totale "forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	€ 0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO A CARICO DI ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.</b>	<b>€ 12.590,68</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO A CARICO DI PoFesr e Poc DGR 972/22</b>	<b>€ 320.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 332.590,68</b>

**dato atto che:**

- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Antoni del Vecchio -Terranova del Pollino (PZ) - su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 168-2018/D.APP. del 23/05/2018, giusta convenzione del 02/10/2018 rep. n. 554/18, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D. Lgs 50/2016 è stato verificato validato ai sensi dell'art 26, comm6, lettera d) del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Geom. Antonio Carlomagno in data 10/03/2023;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I76J17000220001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

**vista** la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.00581 del 28/06/2023 di:

- presa d'atto del progetto esecutivo e approvazione del suddetto quadro economico;
- presa d'atto che l'importo complessivo per l'intervento di cui min oggetto ammonta ad € 332.590,68 di cui:
  - ✓ € 282.500,00 a valere su PO FESR Basilicata 2014-2020;
  - ✓ € 37.500,00 a valere su FSC 2014-2020;
  - ✓ € 12.590,68 a carico dell'Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;
- impegnare a favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U26073-bilancio 2023 la somma di € 282.500,00;

**visto** il verbale di seggio di gara n. 1 del 22/06/2023 di sospensione dei lavori della commissione e richiesta integrazioni;

**visto** il verbale di seggio di gara n. 2 del 30/06/2023 dal quale risulta quale migliore offerente nelle procedure di affidamento il concorrente C.G.S. DEPURAZIONE s.r.l. con il ribasso del 23,770%;

**vista** la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 65 del 28/07/2023 di presa d'atto che nella gara di affidamento dei lavori di cui in oggetto, il migliore offerente è il concorrente C.G.S. DEPURAZIONE s.r.l. – Roma (RM)- ed aggiudicazione definitiva dei lavori al miglior offerente C.G.S. DEPURAZIONE s.r.l. con sede in Roma (RM), Via Massimo Troisi, 4 con il ribasso del 23,770% per un importo contrattuale pari ad € 193.474,61 oltre IVA;

**vista** la determina direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0577-2023 del 26/09/2023 dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con determinazione n. 65 del 28/07/2023;

**visto** il contratto Rep. n. 183-23 del 04/12/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico C.G.S. Depurazione s.r.l. con sede in Roma (RM), Via Massimo Troisi, 4 p. IVA 12485001007 per un importo contrattuale pari ad € 193.474,61 oltre IVA;

**vista** la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0834-2023 del 18/12/2023;

**vista** la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0392-2024 del 21/06/2024;

**dato ulteriormente atto che:**



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi PO-FESR 2014- 2020- POC Basilicata 2014-2020 ed FSC 2014-2020;
- con Determina dirigenziale n. 208 del 27/06/2024 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione e del seguente quadro economico post aggiudicazione:

<b>Oggetto AP16 - Oggetto Quadro Economico-Lavori di Comune di Missanello (PZ)</b>	
<b>“Adeguamento impianto depurazione in località Piano Argenzio”</b>	
<b>C.G.S. DEPURAZIONE s.r.l.</b>	
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>23,770%</b>
<b>A LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 237.036,75
2) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 180.693,11
3) Lavori in economia	€ 0,00
Totale lavori al netto del ribasso d'asta (1+2+3)	€ 180.693,11
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.971,10
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)</b>	<b>€ 184.664,21</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>	
1) Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.) comprensivo dello smaltimento fanghi nel periodo di conduzione	€ 11.088,25
Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.) comprensivo dello smaltimento fanghi nel periodo di conduzione al netto del ribasso d'asta	€ 8.452,57
2) Oneri della sicurezza da interferenza una tantum per la conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 357,82
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>€ 8.810,39</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi rimborsi previa fattura	€ 11.290,66
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 6.240,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 2.695,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni	€ 250,00
6a) Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 D.lgs. 50/2016	
<b>8) SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00



b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per cassa previdenziale.	€ 26.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (5,76% del 2%)	€ 277,64
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 500,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.830,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>€ 32.607,64</b>
9) I.V.A. sui lavori	€ 20.488,99
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 55,00
11) I.V.A. sui servizi a carico di AL S.p.A.	€ 881,04
<b>Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 11)</b>	<b>€ 74.508,33</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00
3) I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
2) Totale "forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	€ 0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 267.982,93</b>
COSTO COMPLESSIVO A CARICO DI AL	€ 9.691,43
ECONOMIE DI AL SUGLI ONERI DI CONDUZIONE	€ 2.899,25
<b>D ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SU FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 61.708,50</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 320.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 332.590,68</b>

- è stata fatta richiesta sul sistema di monitoraggio SIFESR, ai sensi della DGR n. 817/2023 da questo Ente, dell'ulteriore anticipazione pari ad € 107.579,24;
- con provvedimento della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.00146 del 13/12/2023 è stato liquidato, tra l'altro, al Beneficiario EGRIB l'importo di € 107.579,24 per ulteriore anticipazione sui lavori di cui in oggetto;
- con la determinazione dirigenziale n. 283 del 20/12/2023 è stata liquidata, tra l'altro, ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'ulteriore anticipazione di € 107.579,24- mandato n. 991 del 20/12/2023;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.00867 del 08/07/2024 si preso atto:
  - ✓ della prima rendicontazione pari ad € 107.579,24 liquidata con il contributo ricevuto ai sensi della DGR 817/2023 di € 107.579,24;
  - ✓ che rimangono da rendicontare € 3.558,52 ulteriore anticipazione liquidata ai sensi della DGR 817/2023 ed € 37.500 anticipazione FSC;
- con Determina Dirigenziale n. 288 del 19/09/2024 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 46.551,30 liquidati per € 3558,52 con il residuo dell'ulteriore anticipazione erogata;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01368 del 02/10/2024 di approvazione del quadro economico post aggiudicazione e liquidazione a favore del Beneficiario EGRIB dell'importo di € 42.992,78 a titolo di Saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute;
- con mandato n. 713 del 11/10/2024 sono stati liquidati ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute € 42.992,78;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0138-2025 del 05/03/2025 di approvazione della variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui in oggetto con un aumento dell'importo contrattuale di € 25742,83, al netto del ribasso d'asta del 23,77%, con un incremento del 12,23%, e del seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 23,770%</b>	
<b>A LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 270.986,69
2) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 206.573,15
3) Lavori in economia	€ 0,00
Totale lavori al netto del ribasso d'asta (1+2+3)	€ 206.573,15
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.970,85
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)</b>	<b>€ 210.544,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi rimborsi previa fattura	€ 11.290,66
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 3.120,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 16.453,41





*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni	€ 250,00
6a) Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 D.lgs. 50/2016	
<b>8) SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per cassa previdenziale.	€ 26.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (5,76% del 2%)	€ 316,66
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 500,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.830,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>€ 32.646,66</b>
9) I.V.A. sui lavori	€ 24.140,81
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 55,00
<b>Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 10)</b>	<b>€ 87.956,54</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00
3) I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
2) Totale "forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	€ 0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO A CARICO DI POFESR AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 298.500,54</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 21.499,46</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 320.000,00</b>
<b>A2 SERVIZI A CARICO DI AL S.p.A</b>	
1 Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.) comprensivo dello smaltimento fanghi nel periodo di conduzione (mesi di novembre e dicembre 2023 e tutto il 2024 e da gennaio a giugno 2025 -totale mesi 20)	€ 44.353,00
1a Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.) comprensivo dello	€ 33.810,29



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

smaltimento fanghi nel periodo di conduzione al netto del ribasso d'asta	
2) Oneri della sicurezza da interferenza una tantum per la conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 357,82
<b>TOTALE SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (1a+2)</b>	<b>€ 34.168,11</b>
<b>IVA SULLA CONDUZIONE</b>	<b>€ 3.416,81</b>
<b>ECONOMIE DI AL S.p.A.</b>	<b>€ 11.596,98</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO A CARICO DI AL S.p.A.</b>	<b>€ 49.181,90</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 368.127,63</b>

**visto** il parere preliminare positivo alla redazione della perizia di variante in corso d'opera rilasciato sul sistema di monitoraggio SIFESR dal Responsabile di Azione -Regione Basilicata dott. Michele Busciolano il 03/02/2025;

**considerato che** con nota del 05/06/2025 prot. n. 16808/25, ns prot. n. 1552 del 05/06/2025, Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la terza rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 47.656,20;

**vista** la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0359-2025 del 27/05/2025 di presa d'atto della contabilità relativa al 3° SAL e compensazione prezzi su 1°, 2° e 3° SAL, approvazione del certificato di pagamento n. 4 e 1BIS, 2BIS e 3BIS e liquidazione all'impresa appaltatrice dell'importo spettante;

**visti:**

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 17/04/2025;
- il certificato di pagamento n. 4 del 17/04/2025 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Geom. Antonio Carlomagno di € 36.301,40 di cui € 33.001,27 lavori ed € 3.300,13 IVA;
- il certificato di pagamento n. 1BIS del 17/04/2025 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Geom. Antonio Carlomagno di € 2.812,15 di cui € 2.556,50 lavori ed € 255,65 IVA;
- il certificato di pagamento n. 2BIS del 28/04/2025 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Geom. Antonio Carlomagno di € 6.814,04 di cui € 6.194,58 lavori ed € 619,46 IVA;
- il certificato di pagamento n. 3BIS del 28/04/2025 redatto dal Responsabile del Procedimento di Acquedotto Lucano S.p.A. Geom. Antonio Carlomagno di € 6.494,24 di cui € 5.903,85 lavori ed € 590,39 IVA;

**vista** la fattura n. VC25-0051 del 05/06/2025 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 47.656,20 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**vista** la DGR n. 339 del 18/04/2024;

**vista** la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 01/07/2025 prot. n. 1818;

**visto** il d.lgs. n. 118/2011;

**visto** il d.lgs. n. 165/2001;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto** di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

#### **di approvare:**

- la variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui in oggetto con un aumento dell'importo contrattuale di € 25742,83, al netto del ribasso d'asta del 23,77%, con un incremento del 12,23%, ed il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 23,770%</b>	
<b>A LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 270.986,69
2) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 206.573,15
3) Lavori in economia	€ 0,00
Totale lavori al netto del ribasso d'asta (1+2+3)	€ 206.573,15
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.970,85
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (1+2+3+4)</b>	<b>€ 210.544,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi rimborsi previa fattura	€ 11.290,66
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 3.120,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 16.453,41



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni	€ 250,00
6a) Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 D.lgs. 50/2016	
<b>8) SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per cassa previdenziale.	€ 26.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB (5,76% del 2%)	€ 316,66
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 500,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.830,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>€ 32.646,66</b>
9) I.V.A. sui lavori	€ 24.140,81
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 55,00
<b>Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 10)</b>	<b>€ 87.956,54</b>
<b>C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00
3) I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
2) Totale "forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	€ 0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO A CARICO DI POFESR AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 298.500,54</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 21.499,46</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 320.000,00</b>
<b>A2 SERVIZI A CARICO DI AL S.p.A</b>	
1 Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.) comprensivo dello smaltimento fanghi nel periodo di conduzione (mesi di novembre e dicembre 2023 e tutto il 2024 e da gennaio a giugno 2025 -totale mesi 20)	€ 44.353,00
1a Oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.) comprensivo dello	€ 33.810,29



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

smaltimento fanghi nel periodo di conduzione al netto del ribasso d'asta	
2) Oneri della sicurezza da interferenza una tantum per la conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 357,82
<b>TOTALE SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (1a+2)</b>	<b>€ 34.168,11</b>
<b>IVA SULLA CONDUZIONE</b>	<b>€ 3.416,81</b>
<b>ECONOMIE DI AL S.p.A.</b>	<b>€ 11.596,98</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO A CARICO DI AL S.p.A.</b>	<b>€ 49.181,90</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 368.127,63</b>

- la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 47.656,20 liquidata per € 23.787,38 con parte dell'anticipazione FSC erogata;

### **di prendere atto che:**

- la suddetta richiesta di pagamento è prevista nel quadro economico dell'intervento;
- la terza rendicontazione è stata liquidata per € 23.787,38 con parte dell'anticipazione FSC erogata ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 926 del 14/12/2018;
- restano da liquidare della seconda rendicontazione € 23.868,81;

**di richiedere**, sul sistema di monitoraggio SIFESR, alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 23.868,81 sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi,194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

**di disporre** che non appena la Regione Basilicata accrediterà alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 23.868,81 sul corrispondente capitolo del bilancio, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario provvederà a liquidarla ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della fattura n. VC25-0051 del 05/06/2025 terza rendicontazione delle spese sostenute;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: [segreteria@pec.egrrib.it](mailto:segreteria@pec.egrrib.it).



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
*geom. Rocco D'Emilio*

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

### ANNO 2018 - NOTIZIE CONTABILI-FSC

CAPITOLO	IMPEGNO 857/2018	LIQUIDAZIONE	RENDICONTATO	RESIDUO
2020010601	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 23.787,38	€ 13.712,62

### ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI-FESR

CAPITOLO	IMPEGNO 856/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010886	€ 131.927,98	€ 23.868,81	€ 108.059,17

*Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*