



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 148 DEL 04 SETTEMBRE 2025**

---

**OGGETTO:**

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedura di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 -.  
FESR-FSC 2014/2020 AP- 13 Comune di Ruoti – Balvano e Satriano di Lucania (PZ) lavori di adeguamento degli impianti cittadini –CUP I94H17000290001 -.  
***Approvazione quarta rendicontazione di € 256.589,93-***

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

**vista** la DGR n. 388 del 23/07/2025 con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell’attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell’Ente, ha nominato l’Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell’EGRIB;

**visto** il Decreto del Commissario Straordinario dell’EGRIB n. 10 del 24.07.2025 con il quale è stato riconfermato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, funzionario dell’EGRIB, in possesso dei requisiti richiesti, alle stesse condizioni previste nel Decreto n. 18/2022, l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato e dell’interim per l’Area Rifiuti e per l’Amministrativa/Finanziaria, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31.12.2025, attribuendomi il correlato potere di adottare atti aventi rilevanza esterna;

**vista** la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

**rilevato** che l’operazione, con beneficiario l’EGRIB denominata “*Adeguamento degli impianti cittadini di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania*”, per un importo complessivo di € 1.000.000,00, a valere su FSC 2014/2020, è ricompresa nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**vista** la determina dirigenziale n. 08 del 15/01/2019 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento degli impianti cittadini dei Comuni di Ruoti -Balvano e Satriano di Lucania (PZ) - FSC 2014-2020 AP-13;

**vista** la determina dirigenziale n. 16 del 21/01/2019 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di adeguamento degli impianti cittadini dei Comuni di Ruoti -Balvano e Satriano di Lucania (PZ) - FSC 2014-2020 AP-13 a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

**vista** la determina Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell'Acqua- Regione Basilicata n. 23AC.2019/D.00813 del 13/09/2019 recante “ FSC 2014/2020- Accordo di programma tra Regione Basilicata, EGRIB e Acquedotto Lucano S.p.A., per l'attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione finalizzati prioritariamente alla risoluzione della procedura di infrazione comunitaria 2014/2059 – concessione del contributo e liquidazione del 15% del finanziamento a titolo di anticipazione al beneficiario EGRIB per l'intervento “Adeguamento degli impianti cittadini di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania” - € 1.000.000,00;

**vista** la determina dirigenziale n. 227 del 21/10/2019 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento degli impianti cittadini dei Comuni di Ruoti -Balvano e Satriano di Lucania (PZ) - FSC 2014-2020 AP-13 per un importo complessivo di € 1.050.556,03 di cui € 1.000.000,00 finanziato per € 232.684,78 con fondi FSC, € 767.315,22 con fondi FESR ed € 50.556,03 a carico dell'Ente attuatore Acquedotto Lucano S.p.A., ripartito come indicato nella seguente tabella:

<b>Comuni di Satriano di Lucania / Balvano / Ruoti</b>		
<b>Oggetto:progetto esecutivo degli impianti di depurazione cittadini degli abitati di Ruoti, Balvano e satriano di Lucania</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Lavori a corpo	<b>€ 728.330,52</b>
a	<i>di cui per l'abitato di Satriano di lucania</i>	€ 207.683,64
b	<i>di cui per l'abitato di Balvano</i>	€ 184.361,34
c	<i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>	€ 336.285,54
2	Servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)	<b>€ 44.529,95</b>
a	<i>di cui per l'abitato di Satriano di lucania</i>	€ 13.102,60
b	<i>di cui per l'abitato di Balvano</i>	€ 11.728,20
c	<i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>	€ 19.699,15
	<b>IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA /1+2)</b>	<b>€ 772.860,47</b>
3	Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 40.775,88
a	<i>di cui per l'abitato di Satriano di lucania</i>	€ 9.853,52
b	<i>di cui per l'abitato di Balvano</i>	€ 10.684,92
c	<i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>	€ 20.237,44
4	Oneri della sicurezza per il servizio di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento non soggetti a ribasso pari ad € 357,52 per ciascun impianto	€ 1.430,08

	<b>TOTALE LAVORI E SERVIZI (1+2+3+4)</b>	€ <b>815.066,43</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	€ 18.411,88
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 7.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 20.540,52
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione di cartellini e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 500,00
<b>8</b>	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche	€ 31.000,00
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.307,32
d	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€ 38.955,35
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.000,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B 8)	€ 16.997,79
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)</b>	€ <b>94.260,46</b>
9	I.V.A. sui lavori (10% su voci A1-A3-B1-B3)	€ 79.451,83
10	I.V.A. sui servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (140% su voci A2-A4)	€ 4.596,00
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B4-B4a-B7)	€ 5.728,91
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione (somma da B1 a B11)</b>	€ <b>235.489,60</b>
<b>C</b>	<b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA</b>	€ <b>0,00</b>



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
	<b>Totale forniture e servizi (somma da 1 a 3)</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a+B+C)</b>	<b>€ 1.050.556,03</b>
	<b>IMPORTO A CARICO FSC 2014/2020 – AP-13</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
	<b>IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. (voci A2+A4+B10)</b>	<b>€ 50.556,03</b>

**visto** il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

**dato atto che il progetto esecutivo:**

- redatto dall'Ing. Raffaele Migliore su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., giusta convenzione del 17/10/2017 rep. n. 735-2017, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016 è stato verificato e validato ai sensi dell'art 26, comma 6 lett. d) dal Responsabile del procedimento in contraddittorio con il progettista in data 15/04/2015;
- ha le seguenti codifiche:
  - Codice Unico di Progetto (CUP): I94H17000290001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
  - Codice CIG: Z70200F4EA;

**considerato che** i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

**vista** la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell'Acqua – della Regione Basilicata n. 23AC.2019/D.00813 del 13/09/2019 di:

- presa d'atto del suddetto quadro economico;

di concessione al beneficiario EGRIB del contributo di € 1.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento *“Adeguamento degli impianti cittadini di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania”*

- di impegno dell'importo € 1.000.000,00, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 Programma 4 del bilancio corrente;
- di liquidazione della somma di € 150.000,00 al beneficiario EGRIB quale anticipazione relativa all'intervento *“Adeguamento degli impianti cittadini di Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania”*;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 150.000,00 al beneficiario EGRIB;

### **preso atto che:**

- con mandato n. 959 del 24.10.2019 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione di € 150.000,00 – fondi FSC;
- con nota determina dirigenziale 263 del 19/07/2021, è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 24.829,87 IVA compresa;
- la fattura emessa per la suddetta rendicontazione è stata liquidata con parte dell'anticipazione erogata pari ad € 150.000,00 con fondi FSC;
- con nota determina dirigenziale 198 del 25/07/2023, si è preso atto del seguente quadro economico post aggiudicazione ed è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 34.455,67 IVA compresa:

<b>QUADRO ECONOMICO POST- GARA</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Lavori a corpo	€ <b>514.687,14</b>
a	<i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>	€ 146.763,17
b	<i>di cui per l'abitato di Balvano</i>	€ 130.282,08
c	<i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>	€ 237.641,89
2	Servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.)	€ <b>31.467,85</b>
a	<i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>	€ 9.259,18
b	<i>di cui per l'abitato di Balvano</i>	€ 8.287,93
c	<i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>	€ 13.920,74
	<b>IMPORTO DEI LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA /1+2)</b>	€ <b>546.154,99</b>
3	Oneri della sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 40.775,88
a	<i>di cui per l'abitato di Satriano di Lucania</i>	€ 9.853,52
b	<i>di cui per l'abitato di Balvano</i>	€ 10.684,92
c	<i>di cui per l'abitato di Ruoti</i>	€ 20.237,44

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

4	Oneri della sicurezza per il servizio di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento non soggetti a ribasso pari ad € 357,52 per ciascun impianto	€ 1.430,08
	<b>TOTALE LAVORI E SERVIZI (1+2+3+4)</b>	<b>€ 588.360,95</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	€ 18.411,88
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 7.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 20.540,52
4a	Espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzo	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione di cartellini e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 500,00
<b>8</b>	<b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO</b>	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche	€ 31.000,00
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 839,04
d	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse	€ 38.955,35

	previdenziali	
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.000,00
g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci B 8)	€ 16.490,18
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>€ 92.284,57</b>
9	I.V.A. sui lavori (10% su voci A1-A3-B1-B3)	€ 58.087,49
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B4-B4a-B7)	€ 5.728,91
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
12	I.V.A. sui servizi di conduzione degli impianti durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento (10% su voci A2-A4)	€ 3.289,79
	<b>Totale somme a disposizione (somma da B1 a B11)</b>	<b>€ 210.843,16</b>
<b>C</b>	<b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	<b>€ 0,00</b>
1	Forniture	€ 0,00
2	Servizi	€ 0,00
3	I.V.A. su forniture e servizi	€ 0,00
	Totale "Forniture e/o servizi" (somma da 1 a 3)	€ 0,00
	<b>COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 799.204,11</b>
	Conduzione a carico di A.L. S.p.A.	€ 36.187,72
	<b>Totale finanziamento FSC 2014/2020</b>	<b>€ 763.016,39</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE A CARICO FSC 2014/2020</b>	<b>€ 236.983,61</b>
<b>E</b>	<b>ECONOMIE (economie di ribasso servizio di conduzione durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento)</b>	<b>€ 14.368,31</b>
	<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 251.351,92</b>
	IMPORTO A CARICO FSC 2014/2020 – AP-13	€ 1.000.000,00
	<b>IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO da progetto</b>	<b>€ 50.556,03</b>
	<b>TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 1.050.556,03</b>

- la fattura emessa per la suddetta rendicontazione è stata liquidata con parte dell'anticipazione erogata pari ad € 150.000,00 con fondi FSC;





## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- con determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2023/D.00804 del 05/08/2023 è stato approvato il quadro economico post aggiudicazione e si è preso atto che con l'anticipazione erogata pari ad € 150.000,00 sono state liquidate la prima e la seconda rendicontazione per un totale di € 59.285,54;
- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

**vista** la determina dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 41 del 04/03/201 di presa d'atto delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto al migliore offerente indicato nella A.T.I. GECO s.r.l. Società Unipersonale-VOMFORT ECO s.r.l., con sede ad Atella (PZ) zona PIP-Lotto 10 bis per l'importo di € 546.154,99 al netto del ribasso offerto del 29,3333%, sull'importo dei lavori di € 728.330,52 e dei servizi di conduzione di € 44.529,95, oltre ad € 42.205,96 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 588.360,95;

**vista** la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0410-2021 del 11/05/2021 di presa d'atto dell'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e dell'avvenuta aggiudicazione da parte dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A.;

**visto** il contratto di appalto del 03/02/2022 rep. N. 018-22 sottoscritto da Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico GECO s.r.l. società unipersonale con sede in Atella zona PIP – Lotto 10 bis P.IVA 01209530763;

**visto** il verbale di consegna degli impianti, di presa in carico per la conduzione e consegna dei lavori frazionati del 24/10/2022;

**vista** la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori del 10/01/2023;

### **dato ulteriormente atto che:**

- è stata fatta richiesta sul sistema di monitoraggio SIFESR, ai sensi della DGR n. 817/2023 da questo Ente, dell'ulteriore anticipazione pari ad € 247.359,46;
- con il provvedimento della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2023/D.01488 del 13/12/2023 è stato liquidato, tra l'altro, al Beneficiario EGRIB l'importo di € 247.359,46 per ulteriore anticipazione sui lavori di cui in oggetto;
- con Determina dirigenziale n. 49 del 19/03/2024 è stata approvata la terza rendicontazione delle spese sostenute di € 152.693,39 e la liquidazione di € 445,17, al lordo delle ritenute come per legge, di quota parte degli incentivi funzioni tecniche al RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio;





## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 985 del 20/12/2023 l'ulteriore anticipazione di € 246.914,29, DGR 817/2023;
- al geom. Rocco D'Emilio con mandato n. 903 del 11/12/2023 l'importo di € 322,78 e con i mandati n. 904 e n. 905 del 11/12/2023 sono state versate le ritenute dovute per legge pari ad € 35,08 ed € 87,31 per un importo complessivo di € 445,17, quale quota parte degli incentivi funzioni tecniche spettanti, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di funzioni di RUP dell'Ente Beneficiario, per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche;
- la terza rendicontazione e gli incentivi funzioni tecniche sono state liquidate con l'ulteriore anticipazione erogata, DGR 817/2023, pari ad € 247.359,46;
- restano da rendicontare dell'ulteriore anticipazione € 94.220,90;

**considerato che** Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso con nota del 10/07/2025 prot. n. 21094/25, la quarta rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 256.589,93;

**vista** la Determina della direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0451-2025 del 30/06/2025 di presa d'atto della contabilità relativa al 3° SAL e liquidazione all'impresa appaltatrice dell'importo dovuto;

**visto** lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 03/12/2024;

**visto** il certificato di pagamento n. 3 del 03/12/2024 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Daniela Monaco di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 256.589,93;

**vista** la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0062 del 04/07/2025 di € 256.589,93 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

**rilevato che** la suddetta richiesta di pagamento è prevista nel quadro economico dell'intervento;

**vista** la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 04/09/2025 prot. n. 2324;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto di** dover procedere con i conseguenti adempimenti;

**visto** il D.lgs. n. 118/2011;

**visto** il D.lgs. n. 165/2001;

**visto** il D.lgs. 36/2023;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

tutto ciò premesso

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di approvare** la quarta rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari ad € 256.589,93 dei lavori - Comune di Ruoti – Balvano e Satriano di Lucania (PZ) lavori di adeguamento degli impianti cittadini –CUP I94H1700029000;

**di stabilire** che la quarta rendicontazione sarà liquidata per € 11.066,56 con l'anticipazione FSC erogata, per € 94.220,90 con il residuo dell'ulteriore anticipazione erogata, DGR 817/2023;

**di richiedere** alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 151.302,47, sul seguente conto corrente:

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130  
Viale Marconi, 194  
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

**di disporre** che non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € 151.302,47 sul corrispondente capitolo di bilancio, l'Ufficio Amministrativo-Finanziario liquiderà la stessa ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della quarta rendicontazione delle spese sostenute - fatture n. VC25-0062 del 04/07/2025;

**di trasmettere** il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Risorse Idriche - Acquedotto Lucano S.p.A. e all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
(geom. Rocco D'Emilio)

*Il Dirigente*  
Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

ANNO 2019 - NOTIZIE CONTABILI-FSC

CAPITOLO	IMPEGNO 895/2019	LIQUIDAZIONE	RENDICONTATO	RESIDUO
2020010701	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 59.285,54	€ 90.714,46
2020010701	€ 90.714,46		€ 11.066,56	€ 79.647,90

ANNO 2021 - NOTIZIE CONTABILI-FESR

CAPITOLO	IMPEGNO 121601/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUO IMP.
2020010701	€ 767.315,22	€ 247.359,46	€ 519.955,76
2020010701	€ 519.955,76	€ 151.302,47	€ 368.653,29

ANNO 2023 - NOTIZIE CONTABILI-FESR

CAPITOLO	IMPEGNO 895/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 82.684,78	€ 0,00	€ 82.684,78

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*