



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 18 NOVEMBRE 2025

OGGETTO:

DGR n. 399/17-Efficienza Energetica delle strutture e delle infrastrutture pubbliche - Settore Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti" -Linea di Intervento 20 -Fondi FSC 2014/2020 - Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 199.80 kWp in autoproduzione c/o l'impianto di depurazione di San Giusto Nuovo a Policoro (MT) – (Importo progetto € 280.000,00) CUP I84E17000410001 - **Riapprovazione seconda rendicontazione di € 56.166,40-**

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*”:

vista la DGR n. 388 del 23/07/2025 con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell’attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell’Ente, ha nominato l’Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell’EGRIB;

visto il Decreto del Commissario Straordinario dell’EGRIB n. 10 del 24.07.2025 con il quale è stato riconfermato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, funzionario dell’EGRIB, in possesso dei requisiti richiesti, alle stesse condizioni previste nel Decreto n. 18/2022, l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato e dell’interim per l’Area Rifiuti e per l’Amministrativa/Finanziaria, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31.12.2025, attribuendomi il correlato potere di adottare atti aventi rilevanza esterna;

vista la D.G.R. n. 517/2016 di presa d’atto del “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell’attuazione”;

vista la D.G.R. n. 399 del 16/05/2017 con cui è stato approvato tra le altre la scheda di attivazione Energia – Efficienza energetica delle strutture e infrastrutture pubbliche – Settore Prioritario Sviluppo produttivo attrazione investimenti. Linea di intervento 20;

dato Atto che il relativo alla linea di intervento 20 prevede n. 15 interventi, per un importo complessivo di € 5.500.000,00, per la realizzazione di impianti fotovoltaici di autoproduzione a servizio degli impianti di potabilizzazione, sollevamento e depurazione idrici di cui soggetto beneficiario è l’EGRIB, ed il soggetto attuatore è l’Acquedotto Lucano S.p.A.;

vista la determinazione dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Energia- della Regione Basilicata n. 23AF.2017/D.01005 del 19/09/2017 con cui è stato approvato il disciplinare



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

che stabilisce le modalità ed i criteri per l'attuazione degli interventi approvati con D.G.R. n. 399/2017 ed è stata assegnata la somma di € 5.500.000,00 per la realizzazione degli stessi;

vista la determinazione dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Energia- della Regione Basilicata n. 23AF.2018/D.00432 di presa d'atto della Conclusione con esito positivo del procedimento unico, giusto verbale della Conferenza di servizi del 23/03/2018 e rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, alla Società Acquedotto Lucano S.p.A. - Potenza- per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel Comune di Policoro (MT) delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, per una potenza complessiva di 199,80 KWp in autoproduzione presso l'impianto di depurazione di località San Giusto Nuovo;

vista la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 75 del 14/05/2018 di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 199,80 KWp in autoproduzione presso l'impianto di depurazione di località San Giusto Nuovo a Policoro (MT) per un importo complessivo di € 280.000,00 ripartito come nella seguente tabella:

DGR n. 399/17 – Efficienza Energetica delle strutture e delle infrastrutture pubbliche - Settore Prioritario “Sviluppo produttivo attrazione investimenti” – Linea di intervento 20-Fondi FSC 2014/2020		
Comune di Policoro		
Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 199,80 KWp in autoproduzione c/o l'impianto di depurazione di San Giusto Nuovo a Policoro (MT)		
A	LAVORI	
1	Lavori a corpo	€ 241.226,29
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.741,16
	TOTALE A – SOMME PER LAVORI	€ 243.967,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia e/o imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 408,20
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 750,00
6	Spese di cui all'art 24, comma 4 del D.lgs. 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ -
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€ 10.222,80
8	a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ -

9	b1) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€	2.500,00
10	b2) spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri casse previdenziali	€	-
11	b3) spese tecniche relative alla progettazione della variante	€	-
12	c)importo relativo all'incentivo art 113, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	4.879,35
13	d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€	-
14	e) spese per commissioni giudicatrici	€	-
15	f) verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art 101 del D.lgs. 50/2016	€	-
16	e) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€	-
17	h) oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL	€	1.000,00
18	m) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€	1.843,45
	IVA E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€	24.651,55
19	IVA sui lavori (10% su voci da A.1 a A.2)	€	24.396,75
20	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1 B.5)	€	254,80
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	-
	TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	36.032,55
	TOTALE GENERALE (A+B)	€	280.000,00

rilevato che il progetto:

- Redatto dall'Ing. Giuseppe Verrastro di Acquedotto Lucano S.p.A., corredato dagli elaborati necessari previsti dall'art 23 del D.lgs. 50/2016 è stato verificato e validato da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Mario Di Paola ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, con verbale del 07.05.2018;
- ha le seguenti codifiche:
 - Codice Unico di Progetto (CUP): I84E17000410001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

- Codice CIG 7628049BC;

vista la Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 203 del 21/12/2018 con cui è stata aggiudicata la realizzazione dei lavori di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel Comune di Policoro (MT) delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, per una potenza complessiva di 199,80 kWp in autoproduzione presso l'impianto di depurazione di località San Giusto Nuovo all'impresa E.S.A. s.r.l. (Energia Servizi Ambiente) con sede in Bernalda (MT) in via Berlinguer, con il ribasso d'asta del 37,85% sull'importo di € 241.226,26 per lavori a misura oltre agli oneri per la sicurezza di € 2.741,16 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 152.663,30;

vista la Determina dirigenziale di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 080- 2019/D. APP del 06/03/2019 con cui, a seguito di verifica, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione all'impresa all'impresa E.S.A. s.r.l. (Energia Servizi Ambiente) con sede in Bernalda (MT) in via Berlinguer, con il ribasso d'asta del 37,85% sull'importo di € 241.226,26 per lavori a misura oltre agli oneri per la sicurezza di € 2.741,16 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 152.663,301;

visto il seguente quadro economico post-aggiudicazione:

DGR n. 399/17 - Efficienza Energetica delle strutture e delle infrastrutture pubbliche - Settore Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti" - Linea di Intervento 20 - Fondi FSC 2014/2020		
Comune di Policoro		
Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 199,80 kWp in autoproduzione c/o l'impianto di depurazione di San Giusto Nuovo a Policoro (MT)		
Concorrente Aggiudicatario ESA Srl		
Ribasso Aggiudicazione		37,85%
QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	
1	Lavori a corpo	€ 149.922,14
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.741,16
	TOTALE A - SOMME PER LAVORI	€ 152.663,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia e/o Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 408,20
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 750,00
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.lgs. 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della	

	progettazione	
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€ 10.222,80
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 2.500,00
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.879,35
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016	
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) Oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL	€ 1.000,00
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ 1.843,45
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€ 15.521,13
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2)	€ 15.266,33
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€ 254,80
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 26.902,13
C	ECONOMIE	€ 100.434,57
	TOTALE GENERALE A+B	€ 280.000,00

visto il contratto di appalto del 22.01.2020 Rep n. 0012-20 stipulato dalla ditta E.S.A. s.r.l. (Energia Servizi Ambiente) con sede in Bernalda (MT) in via Berlinguer, 46 con Acquedotto Lucano S.p.A.;

considerato che:

- lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 571/2016 - D.G.R. 399/2017;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2018/D.00298 del 21/03/2018 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000336 del 03/05/2018, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione del 10% del contributo concesso pari ad € 28.000,00 a valere sull'impegno contabile n. 201704567 assunto sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con Determina n. 32 del 03/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, si è preso atto del quadro economico post aggiudicazione ed è stata richiesta, alla Regione Basilicata, la seconda quota di anticipazione ai sensi dell'art 9, comma 1, del Disciplinare delle procedure di Finanziamento approvato con Determina dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 23AF.2017/D01005 del 19/09/2017;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2020/D.00273 del 30.03.2020 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000359 del 28/04/2020, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'ulteriore anticipazione del 10% del contributo concesso pari ad € 28.000,00 a valere sull'impegno contabile n. 201704567 assunto sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con Determina Dirigenziale n. 237 del 29/06/2021 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 83.844,93 liquidata per € 56.000,00 con l'anticipazione erogata;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2021/D.00778 del 25/07/2021 è stato liquidato all'EGRIB l'importo di € 83.844,93 e con mandati n. 806 del 16/08/2021 e n. 899 del 10/09/2021 € 20.222,66 ed € 7.622,27 al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della prima rendicontazione delle spese sostenute;
- restano nella disponibilità dell'EGRIB € 56.000,00;
- con nota del 06/10/2025 n. 30795/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 56.166,39;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0562-2025 del 25/08/2025 di presa d'atto della contabilità relativa al 2° SAL, di approvazione del certificato di pagamento n. 3 e liquidazione all'impresa aggiudicatrice dell'importo spettante;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 17/01/2024;

visto il Certificato di pagamento n. 3 del 15/02/2024 redato dal RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Roberto Petrullo di € 59.037,00 di cui € 53.670,00 lavori ed € 5.367,00 IVA;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la fattura n. VC25-0096 del 03/10/2025 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 53.670,40 fuori dal campo di applicazione dell’IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0172-2021 del 19/02/2021 di affidamento alla Dott.ssa Venantina Capolupo l’attività di sorveglianza archeologica per l’intervento di cui in oggetto;

visto il contratto del 05/08/2021 Rep n. 261-21 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e la Dott.ssa Venantina Capolupo residente in Matera alla via Livatino n. 21, iscritta nell’Elenco Nazionale degli Operatori abilitati per l’archeologia preventiva tenuto dal Ministero per i beni e le attività Culturali e per il Turismo al n. 1555, c.f. CPLVNT77M65L049A-p.i. 01205810771 relativo all’incarico di sorveglianza archeologica per un importo di € 2.400,00 oltre IVA e oneri accessori come per legge;

vista la disposizione della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 1 del 28/06/2022 di approvazione e liquidazione dell’importo spettante alla Dott.ssa Venantina Capolupo per l’espletamento dell’attività di sorveglianza archeologica per l’intervento di cui in oggetto;

vista la fattura n. VC25-0097 del 03/10/2025 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 2.496,00 fuori dal campo di applicazione dell’IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell’Assemblea dell’EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l’intervento di cui trattasi è compreso;

rilevato ulteriormente che per un mero errore materiale nel Determina Dirigenziale n. 189.2025 era stato indicato l’importo di € 56.166,39 invece di € 56.166,40;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D’Emilio, allegata alla presente, del 18/11/2025 prot. n. 2971;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

tutto ciò premesso adotta la seguente

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

di annullare la Determina Dirigenziale n. 189 del 11/11/2025;

di approvare la seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 56.166,40 relativa ai lavori di cui in oggetto, liquidata per € 56.000,00 con i residui in cassa ad EGRIB;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Energia- la liquidazione della seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 166,40, al netto dell'importo di € 56.000,00 già erogato, sul seguente conto corrente:

BdM Banca
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525;

di disporre l'Ufficio Amministrativo-Finanziario liquidi ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 56.000,00 quale acconto della seconda rendicontazione delle spese sostenute, fattura n. VC25-0096 e VC25-0097 del 03/10/2025, e non appena la Regione Basilicata provvederà ad accreditare alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € **166,40** sul corrispondente capitolo del bilancio, provvederà a liquidarla ad Acquedotto Lucano S.p.A. a saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute- fattura n. VC25-0097 del 03/10/2025-;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - Acquedotto Lucano S.p.A., all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – pec: segreteria@pec.egrrib.it

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)