



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 18 NOVEMBRE 2025

OGGETTO:

DGR n. 399/17-Efficienza Energetica delle strutture e delle infrastrutture pubbliche - Settore Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti" -Linea di Intervento 20 -Fondi FSC 2014/2020 - Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 103.68 kWp e uno da 39.96 in autoproduzione c/o il potabilizzatore in C. da Cerulli e l'impianto di depurazione in C. da Valle di Montalbano Jonico (MT) – (Importo progetto € 200.000,00) - **Approvazione seconda rendicontazione di € 18.817,22- liquidazione incentivi funzioni tecniche € 199,51-**

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 *“Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”*:

vista la DGR n. 388 del 23/07/2025 con la quale la Giunta Regionale, al fine di assicurare il principio di buon andamento dell’attività amministrativa e nelle more della nomina del nuovo Amministratore Unico dell’Ente, ha nominato l’Arch. Canio Santarsiero quale Commissario Straordinario dell’EGRIB;

visto il Decreto del Commissario Straordinario dell’EGRIB n. 10 del 24.07.2025 con il quale è stato riconfermato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca, funzionario dell’EGRIB, in possesso dei requisiti richiesti, alle stesse condizioni previste nel Decreto n. 18/2022, l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato e dell’interim per l’Area Rifiuti e per l’Amministrativa/Finanziaria, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31.12.2025, attribuendomi il correlato potere di adottare atti aventi rilevanza esterna;

vista la D.G.R. n. 517/2016 di presa d’atto del “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell’attuazione”;

vista la D.G.R. n. 399 del 16/05/2017 con cui è stato approvato tra le altre la scheda di attivazione Energia – Efficienza energetica delle strutture e infrastrutture pubbliche – Settore Prioritario Sviluppo produttivo attrazione investimenti. Linea di intervento 20;

dato Atto che il relativo alla linea di intervento 20 prevede n. 15 interventi, per un importo complessivo di € 5.500.000,00, per la realizzazione di impianti fotovoltaici di autoproduzione a servizio degli impianti di potabilizzazione, sollevamento e depurazione idrici di cui soggetto beneficiario è l’EGRIB, ed il soggetto attuatore è l’Acquedotto Lucano S.p.A.;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la determinazione dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Energia- della Regione Basilicata n. 23AF.2017/D.01005 del 19/09/2017 con cui è stato approvato il disciplinare che stabilisce le modalità ed i criteri per l’attuazione degli interventi approvati con D.G.R. n. 399/2017 ed è stata assegnata la somma di € 5.500.000,00 per la realizzazione degli stessi;

vista le determinazioni dirigenziali del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Energia- della Regione Basilicata n. 23AF.2018/D.00431 e n. 23AF.2018/D.00433 del 17/04/2018 di presa d’atto della Conclusione con esito positivo del procedimento unico, giusto verbale della Conferenza di servizi del 23/03/2018 e rilascio dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, alla Società Acquedotto Lucano S.p.A. - Potenza- per la costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in agro del Comune di Montalbano Ionico (MT) delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in autoproduzione, per una potenza complessiva di 39,96 KWp presso l’impianto di depurazione di C/da Valle e per una potenza complessiva di 103,68 presso l’impianto di Potabilizzazione di C/da Cerulli;

Vista la determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 74 del 14/05/2018 di approvazione del progetto esecutivo di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 39,96 KWp ed uno da 103,68 KWp in autoproduzione presso l’impianto di depurazione di C/da Valle ed il Potabilizzatore di C/da Cerulli di Montalbano Ionico (MT) per un importo complessivo di € 200.000,00 ripartito come nella seguente tabella:

DGR n. 399/17 – Efficienza Energetica delle strutture e delle infrastrutture pubbliche - Settore Prioritario “Sviluppo produttivo attrazione investimenti” – Linea di intervento 20-Fondi FSC 2014/2020		
Comune di Montalbano		
Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 103,68 KWp e uno da 39,96 KWp in autoproduzione c/o il potabilizzatore in C/da Cerulli e l’impianto di depurazione in C/da Valle di Montalbano Ionico (MT)		
A	LAVORI	
1	Lavori a corpo	€ 169.605,02
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 3.582,62
	TOTALE A – SOMME PER LAVORI	€ 173.187,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia e/o imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto) max 10%	€ 117,88
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
6	Spese di cui all’art 24, comma 4 del D.lgs. 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€ -
	SPESE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE E GESTIONE	€ 9.349,78

	DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	
8	a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ -
9	b1) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 3.200,00
10	b2) spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri casse previdenziali	€ -
11	b3) spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) importo relativo all'incentivo art 113, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.463,75
13	d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) spese per commissioni giudicatrici	€ -
15	f) verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art 101 del D.lgs. 50/2016	€ -
16	e) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL	€ 1.000,00
18	m) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ 1.686,03
	IVA E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€ 17.344,70
19	IVA sui lavori (10% su voci da A.1 a A.2)	€ 17.318,76
20	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1 B.5)	€ 25,93
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 26.812,36
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200.000,00

rilevato che il progetto:

- Redatto dall'Ing. Giuseppe Verrastro di Acquedotto Lucano S.p.A., corredato dagli elaborati necessari previsti dall'art 23 del D.lgs. 50/2016 è stato verificato e validato da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Mario Di Paola ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, con verbale del 07.05.2018;
- ha le seguenti codifiche:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- Codice Unico di Progetto (CUP): I34E17000300001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice CIG 76326462BC;

vista la Determina dirigenziale di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 081- 2019/D. APP del 06/03/2019 con cui, a seguito di verifica, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione all'impresa E.S.A. s.r.l. (Energia Servizi Ambiente) con sede in Bernalda (MT) in via Berlinguer, 46 con il ribasso d'asta del 35,69% sull'importo di € 169.605,02 per lavori a misura oltre agli oneri per la sicurezza di € 3.582,62 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 112.655,61;

visto il seguente quadro economico post-aggiudicazione:

DGR n. 399/17 - Efficienza Energetica delle strutture e delle infrastrutture pubbliche - Settore Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti" - Linea di Intervento 20 - Fondi FSC 2014/2020		
Comune di Montalbano		
Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 103,68 kWp e uno da 39,96 kWp in autoproduzione c/o il potabilizzatore in Cda Cerulli e l'impianto di depurazione in Cda Valle di Montalbano Jonico (MT)		
Concorrente Aggiudicataria E.S.A. Srl		
Ribasso Aggiudicazione		35,69%
QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	
1	Lavori a corpo	€ 109.072,99
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.582,62
	TOTALE A - SOMME PER LAVORI	€ 112.655,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia e/o Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 117,88
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€ 9.349,78

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€ 3.200,00
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€ -
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.463,75
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ -
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016	
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€ -
17	h) Oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL	€ 1.000,00
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€ 1.686,03
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€ 11.291,49
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2)	€ 11.265,56
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€ 25,93
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€ -
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 20.759,15
C	ECONOMIE	€ 66.585,23
	TOTALE GENERALE A+B	€ 200.000,00

visto il contratto di appalto del 10.12.2019 Rep n. 855/19 stipulato dalla ditta E.S.A. s.r.l. (Energia Servizi Ambiente) con sede in Bernalda (MT) in via Berlinguer, 46 con Acquedotto Lucano S.p.A.;

considerato che:

- lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 571/2016 - D.G.R. 399/2017;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2018/D.00287 del 21/03/2018 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000334 del 03/05/2018, al soggetto attuatore



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione del 10% del contributo concesso pari ad € 20.000,00 a valere sull'impegno contabile n. 201704567 assunto sul capitolo 62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;

- con Determina Dirigenziale n. 30 del 02/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, si è preso atto del quadro economico post aggiudicazione ed è stata richiesta, alla Regione Basilicata, la seconda quota di anticipazione ai sensi dell'art 9, comma 1, del Disciplinare delle procedure di Finanziamento approvato con Determina dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 23AF.2017/D.01005 del 19/09/2017;
- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2020/D.00255 del 27/03/2020 è stato liquidato all'Egrib e da questi, con mandato n. 0000358 del 28/04/2020, al soggetto attuatore dell'intervento Acquedotto Lucano S.p.A. l'ulteriore anticipazione del 10% del contributo concesso pari ad € 20.000,00 a valere sull'impegno contabile n. 201908831 assunto sul capitolo U62400, Missione 17, Programma 01 con D.D. n. 23AF.2017/D.01005 del 19/9/2017;
- con Determina Dirigenziale n. 163 del 20/05/2021 si è preso atto del seguente quadro economico rimodulato e è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 66.287,20 per i lavori di cui in oggetto, liquidata per € 40.000,00 con l'anticipazione erogata:

DGR n. 399/17 - Efficienza Energetica delle strutture e delle infrastrutture pubbliche - Settore Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti" - Linea di Intervento 20 - Fondi FSC 2014/2020

Comune di Montalbano

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 103,68 kWp e uno da 39,96 kWp in autoproduzione c/o il potabilizzatore in Cda Cerulli e l'impianto di depurazione in Cda Valle di Montalbano Jonico (MT)

Concorrente Aggiudicataria E.S.A. Srl

Ribasso Aggiudicazione

35,69%

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI	
1	Lavori a corpo	€ 109.072,99
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.582,62
	TOTALE A - SOMME PER LAVORI	€ 112.655,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in Economia e/o Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10%	€ 3.062,07
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
4	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
6	Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.lgs. 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	€	-
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18)	€	5.757,87
8	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'art. 16, comma 1, lettera "b" punto 11 del D.P.R. n. 207/2010		
9	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali	€	3.200,00
10	b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, compreso oneri per casse previdenziali	€	-
11	b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante	€	-
12	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	519,56
13	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€	-
14	e) Spese per commissioni giudicatrici	€	-
15	f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016	€	-
16	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali	€	-
17	h) Oneri per permessi e concessioni ed oneri connessione ENEL	€	1.000,00
18	m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)	€	1.038,30
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da 19 a 21)	€	11.939,22
19	I.V.A. sui lavori (10% su voci da A.1 e A.2)	€	11.265,56
20	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5)	€	673,66
21	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	€	-
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	20.759,15
C	ECONOMIE	€	66.585,23
	TOTALE GENERALE A+B	€	200.000,00

- con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata – Ufficio Energia - n. 23AF.2021/D.00621 del 25/06/2021 di presa d'atto della domanda di rimborso inoltrata da EGRIB e liquidazione di € 66.287,22 a saldo della prima rendicontazione delle spese sostenute, e con mandato n. 717 del 15/07/2021 sono stati trasferite ad Acquedotto Lucano S.p.A. € 20.261,11;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- restano nella disponibilità dell'EGRIB € 40.000,00;
- con nota del 16/10/2025 n. 322025/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 18.817,22;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0563-2025 del 25/08/2025 di presa d'atto della contabilità relativa al 2° SAL, di approvazione del certificato di pagamento n. 3 e liquidazione all'impresa aggiudicatrice dell'importo spettante;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 17/01/2024;

visto il Certificato di pagamento n. 3 del 15/02/2024 redato dal RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Roberto Petruzzo di € 20.698,94 di cui € 18.817,22 lavori ed € 1.881,72 IVA;

vista la fattura n. VC25-0101 del 16/10/2025 di Acquedotto Lucano S.p.A. di € 18.817,22 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la richiesta di liquidazione di € 199,51, quale saldo incentivo funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023, del Geom. Rocco D'Emilio del 18/10/2025 prot. n. 2973 per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di funzioni di RUP dell'Ente Beneficiario, per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, al lordo delle ritenute come per legge;

visto l'art 45 del D.lgs. 36/2023 -incentivi alle funzioni tecniche;

visto il comma 5 dell'art 45 del D.lgs. 36/2023 *“Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7”*.

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 18/11/2025 prot. n. 2973;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

visto il d.lgs. n. 118/2011;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il d.lgs. n. 165/2001;

tutto ciò premesso adotta la seguente

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la seconda rendicontazione delle spese sostenute pari ad € 18.817,22 relativa ai lavori di cui in oggetto, liquidata con parte dei residui di € 40.000,00 in cassa ad EGRIB;

di disporre l'Ufficio Amministrativo-Finanziario liquidi ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo di € 18.817,22 quale saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute, fattura n. VC25-0101 del 16/10/2025, ed € 199,51 al geom. Rocco D'Emilio per incentivi funzioni tecniche al lordo delle ritenute come per legge;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Energia-Acquedotto Lucano S.p.A., all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – pec: segreteria@pec.egrrib.it

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP

(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente

Ing. Donato Larocca

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio

Ing. Donato Larocca



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)