



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

REA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 282 DEL 16 SETTEMBRE 2024

OGGETTO:

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedure di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – PO FESR 2014/2020 AP-07 “*Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella*”. CUP I86J17000200001 -**Approvazione perizia suppletiva e di variante e presa d’atto del quadro economico rimodulato-Lotto 2 Bella-**.

IL DIRIGENTE

vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di Accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

rilevato che l’opera, con beneficiario l’EGRIB denominata “*Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella*”., per un importo complessivo di € 1.465.306,97, a valere su PO FESR 2014/2020 AP-07 per € 1.000.000,00 ed € 465.306,97 a carico della stazione appaltante, è ricompresa nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 435/2017;

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

nei piani d'ambito sono approvati dagli Enti di governo d'Ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

vista la determina dirigenziale n. 156 del 02/07/2019 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella (PZ) PO FESR 2014/2020 AP-07;

vista la determina dirigenziale n. 167 del 12/07/2019 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella (PZ) PO FESR 2014/2020 AP-07 a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

vista La Delibera dell'Amministratore Unico di A.L. S.p.A. del 24/09/2019 n. 132, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

vista la determina n. 94 del 21/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di adeguamento del sistema di depurazione a servizio degli abitati di Muro Lucano e Bella – Comuni di Muro Lucano (PZ) e Bella (PZ) - PO FESR 2014-2020 AP- 07 per un importo complessivo di € 1.465.306,97 ripartito come indicato nella seguente tabella:

A1 - LAVORI E SERVIZI		
A1 - LAVORI		
1	Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 544.967,17
2	Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 435.138,67
A1.1) + A1.2	Totale importo lavori Lotto 1 e lotto 2, al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 980.105,84
A1.3	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 14.518,73
A1.4	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
A1.5	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 e Lotto 2 (A1.3+A1.4)	€ 19.886,36
A	Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)	€ 999.992,20
A2 - SERVIZI		
1	Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento € 2.620,52x2x12 mesi)	€ 62.892,48
2	Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
3	Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento € 2.915,46x2x12 mesi)	€ 34.985,52
4	Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4)	€ 98.951,46
A3 -LAVORI E SERVIZI		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 607.859,65
2	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.2+A2.3)	€ 470.124,19

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

3	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 – Lotto 2	€ 1.077.983,84
4	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
5	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.4)	€ 5.725,45
6	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1+ Lotto 2	€ 20.959,82
7	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1+ Lotto2 (A3.3+A3.6)	€ 1.098.943,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 72.646,39
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 7.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4 ^o +5+5 ^o +6+7)		€ 89.646,39
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 101.115,06
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.999,98
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 7.000,00
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

	148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ 121.115,04
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 25.985,31
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 147.100,35
9	I.V.A. sui lavori pari a 10% su € 999.992,20 (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4))	€ 99.999,22
10	I.V.A. sui servizi pari a 10% di € 98.951,46 (A2.3)	€ 9.895,15
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 89.646,39 (3+4°+5°+6+7)	€ 19.722,21
Totale somme a disposizione		€ 366.363,31
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)		€ 1.465.306,97
	A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ 108.846,61
	A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 356.460,37
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€ 1.000.000,00

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

considerato che nella di validazione del progetto esecutivo, ai sensi del l'art 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 06/09/2019, il RUP ed il progettista hanno dichiarato che durante l'esecuzione dei lavori saranno rispettate le prescrizioni della soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e che il quadro economico è stato rimodulato a seguito della variazione degli incentivi e per la variazione delle spese tecniche per la sorveglianza archeologica di cui alle suddette prescrizioni;

dato atto che il progetto esecutivo:

- redatto dall'Ing. Rocco Vito E. Mistrulli su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., giusta convenzione del 27/11/2017 rep. n. 7891-17, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016 è stato verificato e validato ai sensi dell'art 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dal Responsabile del procedimento in contraddittorio con il progettista in data 06/09/2019;
 - ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I86J17000200001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- CIG LOTTO 1 Muro Lucano 87884889b8;
- CIG LOTTO 2 Bella 8788532e06;

vista la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell’Acqua – della Regione Basilicata n. 23Ac.2018/D.00922 del 08/10/2018 di:

- concessione al beneficiario del contributo di € 1.000.000,00 per la realizzazione “*Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella*”. CUP I86J17000200001”;
- di impegno a copertura dell’importo necessario, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U26073 Missione 9 Programma 2 del bilancio pluriennale relativo all’azione 6.B.6.3.1 dell’asse V PO FESR Basilicata 2014-2020 a valere sul pre-impegno n. 95 del 2018 e 7 del 2019 assunto con DGR n. 435 del 19/05/2017 a somma complessiva di € 1.000.000,00;
- di liquidazione la somma di € 150.000,00 al beneficiario EGRIB quale anticipazione relativa all’intervento “*Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell’abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella*”. CUP I86J17000200001” a valere sul capitolo U26073 Missione 9 Programma 2 del bilancio corrente;
- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 150.000,00 al beneficiario EGRIB;

preso atto che con mandato n. 766 del 07.11.2018 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l’anticipazione di € 150.000,00;

vista la determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 40 del 04/03/2021 di:

- presa d’atto dello sdoppiamento di alcuni elaborati residuali;
- approvazione degli elaborati del progetto esecutivo rimodulato, del quadro economico generale rimodulato e dei due quadri economici distinti per lotto;

visto il verbale di verifica del progetto esecutivo della SVAl di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 01-2021/SVAL/VCOP/D.OPE. del 15/02/2021;

visto il verbale integrativo di validazione progetto esecutivo redatto dal RUP Ing. Filomena Laragione, nominato con nota n. 9045 del 28.02.2017 dal Direttore Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A., del 16/02/2021;

vista la determina dirigenziale n. 140 del 04/05/2021 di approvazione:

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1. dei seguenti elaborati del progetto esecutivo rimodulati

N.O.	MURO LUCANO	Codice definitivo
RG	Relazioni	
0	Elenco elaborati	ML PE RG000 0
1	Relazione generale	ML PE RG001 0
E	Elaborati tecnico-economici	
1	Elenco prezzi	ML PE E001 0
2	Analisi nuovi prezzi	ML PE E002 0
3	Computo metrico estimativo	ML PE E003 0
4	Elenco prezzi sicurezza	ML PE E004 0
5	Computo metrico estimativo sicurezza	ML PE E005 0
6	Stima lavori	ML PE E006 0
7	Quadro incidenza mano d'opera	ML PE E007 0
8	Quadro economico e riepilogo di spesa	ML PE E008 0
9	Capitolato Speciale d'Appalto	ML PE E009 0
10	Schema di contratto	ML PE E010 0

N.O.	BELLA	Codice definitivo
RG	Relazioni	
0	Elenco elaborati	B PE R000 0
1	Relazione generale	B PE R001 0
E	Elaborati tecnico-economici	
1	Elenco prezzi	B PE E001 0
2	Analisi nuovi prezzi	B PE E002 0
3	Computo metrico estimativo	B PE E003 0
4	Elenco prezzi sicurezza	B PE E004 0
5	Computo metrico estimativo sicurezza	B PE E005 0
6	Stima lavori	B PE E006 0
7	Quadro incidenza mano d'opera	B PE E007 0
8	Quadro economico e riepilogo di spesa	B PE E008 0
9	Capitolato Speciale d'Appalto	B PE E009 0
10	Schema di contratto	B PE E010 0

2. del seguente quadro economico generale rimodulato:

A1 - LAVORI E SERVIZI		
A1 - LAVORI		
1	Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 544.967,17

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2	Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 435.138,67
A1.1) + A1.2	Totale importo lavori Lotto 1 e lotto 2, al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 980.105,84
A1.3	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 14.518,73
A1.4	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
A1.5	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 e Lotto 2 (A1.3+A1.4)	€ 19.886,36
A	Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)	€ 999.992,20
A2 - SERVIZI		
1	Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento € 2.620,52x2x12 mesi)	€ 62.892,48
2	Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
3	Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento € 2.915,46x2x12 mesi)	€ 34.985,52
4	Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.3	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4)	€ 98.951,46
A3 - LAVORI E SERVIZI		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 607.859,65
2	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.2+A2.3)	€ 470.124,19
3	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 – Lotto 2	€ 1.077.983,84
4	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
5	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.4)	€ 5.725,45
6	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1+ Lotto 2	€ 20.959,82
7	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1+ Lotto2 (A3.3+A3.6)	€ 1.098.943,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 68.656,95
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 7.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Sommano (1+2+3+4+4°+5+5°+6+7)		€ 85.656,95
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 101.115,06
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.999,98
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 10.989,44
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ 125.104,48
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 26.862,99
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 151.967,47
9	I.V.A. sui lavori pari a10% su € 999.992,20 (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4))	€ 99.999,22
10	I.V.A. sui servizi apri a10% di € 98.951,46 (A2.3)	€ 9.895,15
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 89.646,39 (3+4°+5°+6+7)	€ 18.844,53
Totale somme a disposizione		€ 366.363,31
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)		€ 1.465.306,97
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)		€ 108.846,61
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 356.460,37
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€ 1.000.000,00

3. dei seguenti quadri economici distinti per lotti:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 MURO LUCANO		
A1 - LAVORI E SERVIZI		
A1 - LAVORI		
1	Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 544.967,17
2	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
A1)	Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 559.485,90
A2 - SERVIZI		
1	Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento € 2.620,52x2x12 mesi)	€ 62.892,48
2	Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
A2)	Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 63.608,12
A3 -LAVORI E SERVIZI		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 607.859,65
2	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.2+A2.2)	€ 15.234,37
A3)	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)	€ 623.094,02
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 38.928,06
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.834,97
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 3.968,96
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.834,97
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7)		€ 48.566,95
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 61.222,90

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.678,46
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 6.230,94
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.560,29
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€ 74.692,58
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 16.063,11
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 90.755,69
9	I.V.A. sui lavori pari al 10% su € 559.485,90 (A1.1+ A1.2)	€ 55.948,59
10	I.V.A. sui servizi pari al 10% di € 63.608,12 (A2)	€ 6.360,81
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 48.566,95 (3+4a+5a+6+7)	€ 10.684,73
Totale somme a disposizione		€ 212.316,77
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)		€ 835.410,79
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)		€ 69.968,93
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 198.202,27
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€ 567.239,59

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 BELLA		
A1 - LAVORI E SERVIZI		
A1 - LAVORI		
1	Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 435.138,67
2	Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
A	Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 440.506,30
A2 - SERVIZI		
1	Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento € 2.915,46x12 mesi)	€ 34.985,52
2	Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.3	Totale servizi da appaltare (A1.1+A2.1)	€ 35.343,34

A3 -LAVORI E SERVIZI		
1	Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 470.124,19
2	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.2+A2.2)	€ 5.725,45
A3)	Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ 475.849,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 29.728,90
4	Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a	Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7)		€ 37.090,01
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 39.892,16
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.321,52
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 4.758,50
f	Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.439,71

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		€	50.411,89
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	10.799,88
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)		€	61.211,77
9	I.V.A. sui lavori pari al 10% su € 440.506,30 (A1.1+ A1.2)	€	44.050,63
10	I.V.A. sui servizi pari al 10% di € 35.343,34 (A2)	€	3.534,33
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di € 37.090,01 (3+4a+5a+6+7)	€	8.159,80
Totale somme a disposizione		€	154.046,55
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA			
1	Forniture	€	0,00
2	Totale forniture	€	0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)		€	629.896,19
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)		€	38.877,67
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		€	158.258,10
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO		€	432.760,41

considerato che con nota del 24/01/2023 prot. n. 2941/23 trasmessa con PEC del 11/10/2023, ns prot. n. 2713 del 11/10/2023, Acquedotto Lucano S.p.A. ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto;

visto il verbale del seggio di gara n 5 della SUA-RB di Basilicata del 07/10/2021 di proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto come di seguito indicato:

- per il lotto 1 all'operatore economico primo graduato Pepe s.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,331% ed ha indicato costi per la manodopera pari ad € 138.423,39;
- per il lotto 2 all'operatore economico primo graduato Geco s.r.l. Società Unipersonale che ha offerto un ribasso del 31,123% ed ha indicato costi della manodopera pari ad € 183.456,24;

vista la Determinazione dirigenziale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Appalti di Lavori - n. 20AD.2021/D.00242 del 19/10/2021 di:

- presa d'atto del verbale del Seggio di gara n. 5 del 07/10/2021;
- approvazione previamente constatata la regolarità formale, il suddetto verbale e tutto quanto con esso disposto;

visto il verbale di verifica di possesso dei requisiti della SUA-RB del 15/12/2021 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Sileo il 15/12/201 con il quale dichiara conclusa con esito favorevole la verifica dei requisiti nei confronti degli operatori economici PEPE s.r.l. e GECO s.r.l. Società Unipersonale e l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il contratto di appalto del 14/09/2022 Rep n. 118-22 stipulato dalla ditta GECO s.r.l., p. IVA 01209530763 con sede ad Atella (PZ) in Zona P.I.P.-lotto 10 bis con Acquedotto Lucano S.p.A. per l'intervento AP-07 Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella -lotto 2 (CIG 8788532E06-CUP I86J17000200001) per un importo complessivo pari ad € 334.234,13 oltre IVA, di cui € 304.061,85 per lavori in conseguenza del ribasso del 30,123% su € 435.138,67, € 24.446,83 per servizio di conduzione soggetto allo stesso ribasso su € 34.985,52, ed € 5.725,45 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

visto il contratto di appalto del 04/11/2022 Rep n. 148-22 stipulato dalla ditta PEPE s.r.l., p. IVA 01635590761 con sede a Sant'Arcangelo (PZ) in Zona P.I.P. con Acquedotto Lucano S.p.A. per l'intervento AP-07 Adeguamento del sistema di depurazione a servizio dell'abitato dei Comuni di Muro Lucano e Bella -lotto 1 (CIG 87884889B8-CUP I86J17000200001) per un importo complessivo pari ad € 438.724,11 oltre IVA, di cui € 379.673,18 per lavori in conseguenza del ribasso del 30,331% su € 544.967,17, € 48.816,56 per servizio di conduzione soggetto allo stesso ribasso su € 62.892,48, ed € 15.234,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0526-2022 del 02/12/2022 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Comuni di Muro Lucano (PZ) e Bella (PZ)	
Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano e Bella (PZ)	
"QUADRO ECONOMICO POSTO-AGGIUDICAZIONE"	
CONCORRENTI AGGIUDICATARI:	
LOTTO 1 Muro Lucano- PEPE s.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,331%
LOTTO 2 Bella – GECO s.r.l. società unipersonale	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1)Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 379.673,18
2)Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 304.061,85
Totale importo lavori Lotto 1 e lotto 2, al netto degli oneri speciali per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 683.735,03
3)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 14.518,73
4)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 5.367,63
Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1 e Lotto 2 (A1.3+A1.4)	€ 19.886,36
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)	€ 703.621,39
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento)	€ 43.816,56

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
3) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 24.446,83
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4)	€ 69.336,85
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 423.489,74
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.2+A2.3)	€ 328.508,68
3) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 – Lotto 2	€ 751.998,42
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.4)	€ 5.725,45
6) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1+ Lotto 2	€ 20.959,82
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1+ Lotto2 (A3.3+A3.6)	€ 772.958,24
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 68.656,95
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 5.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 7.000,00
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 5.000,00
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommario (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 85.656,95
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 102.659,97
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.115,19
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 10.989,44
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 124.764,60
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 27.202,87
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 151.967,47
9) I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2+A1.3+A1.4))	€ 70.362,14
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 6.933,69
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 18.844,53
Totale somme a disposizione	€ 333.764,77
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 1.106.723,01
D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)	€ 326.007,90
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 32.576,07
TOTALE ECONOMIE	€ 358.583,97
TOTALE GENERALE	€ 1.465.306,98
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 108.846,61
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 356.460,37
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 1.000.000,00

QUADRI ECONOMICI SINTETICI PER LOTTI

LOTTO 1 MURO LUCANO:

Comuni di Muro Lucano (PZ)	
Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)	
"QUADRO ECONOMICO POSTO-AGGIUDICAZIONE"	
CONCORRENTI AGGIUDICATARIO LOTTO 1 Muro Lucano PEPE s.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,331%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 379.673,18
2) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€	394.191,91
A2 - SERVIZI		
1) Oneri per conduzione Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento)	€	43.816,56
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€	715,64
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€	44.532,20
A3 -LAVORI E SERVIZI		
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€	423.489,74
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€	15.234,37
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)	€	438.724,11
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3) Imprevisti	€	38.928,06
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€	2.834,97
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€	3.968,96
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€	2.834,97
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€	48.566,95
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€	62.767,81
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	619,26
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€	6.230,94
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148,	€	0,00

comma 4, del DPR n. 207/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.560,29
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 75.178,29
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 16.402,99
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 91.581,28
10) I.V.A. sui lavori pari al 10% (A1.1+ A1.2)	€ 39.419,19
10) I.V.A. sui servizi pari al 10% di A2.	€ 4.453,22
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 10.684,73
Totale somme a disposizione	€ 194.705,37
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 633.429,48
D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)	€ 181.823,39
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 20.983,51
TOTALE ECONOMIE	€ 202.806,90
TOTALE GENERALE	€ 836.236,38
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€ 69.968,93
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 198.202,27
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 568.065,19

LOTTO 2 BELLA:

Comuni di Bella (PZ)	
Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)	
"QUADRO ECONOMICO POSTO-AGGIUDICAZIONE"	
CONCORRENTI AGGIUDICATARIO LOTTO 2 Bella: GECCO s.r.l. società unipersonale	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 304.061,85
2) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2	€ 5.367,63
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 309.429,48
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 24.446,83

4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 24.804,65
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 328.508,68
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.2)	€ 5.725,45
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ 334.234,13
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 29.728,90
4) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 37.090,01
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 39.892,16
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 495,93
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 4.758,50
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 4.439,71
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 49.586,31
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.799,88

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 60.386,19
11) I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2)	€ 30.942,95
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 2.480,47
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 8.159,80
Totale somme a disposizione	€ 139.059,41
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 473.293,54
D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)	€ 144.184,50
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 11.592,56
TOTALE ECONOMIE	€ 155.777,06
TOTALE GENERALE	€ 629.070,60
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€ 38.877,67
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 158.258,10
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 431.934,82

visto il verbale di consegna dei lavori e del servizio di conduzione impianto del 06/12/2022 sottoscritto dal RUP dal direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice;

visto il verbale effettivo di inizio lavori del 21/12/2022;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0769-2021 del 28/10/2021 di approvazione del verbale di seggio di gara n. 1 del 25/10/2021 ed affidamento, tra l'altro, dell'incarico di Direttore dei Lavori di cui in oggetto all'Ing. Roberto Urgesi – Potenza-;

visto il contratto del 25/10/2022 Rep n. 141-22 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'ing. Roberto Urgesi con sede in Potenza in via G. Mazzini n. 23/E c.f. RGSRRRT65M29G942L P.IVA 01215320761 relativo all'incarico di Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Lotto 1 Muro Lucano, dei lavori di cui in oggetto (CIG ZFA36BF7A4) per un di € 20.467,26 oltre IVA e oneri come per legge, di cui:

- € 16.964,64, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.L. e CSE;
- € 3.502,62, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.E.C.;

visto il contratto del 25/10/2022 Rep n. 142-22 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'ing. Roberto Urgesi con sede in Potenza in via G. Mazzini n. 23/E c.f. RGSRRRT65M29G942L P.IVA 01215320761 relativo all'incarico di Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

esecuzione e Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Lotto 2 Bella, dei lavori di cui in oggetto (CIG ZE736BF867) per un di € 15.715,60 oltre IVA e oneri come per legge, di cui:

- € 13.356,96, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.L. e CSE;
- € 2.358,64, oltre IVA e oneri previdenziali, per l'incarico di D.E.C.;

considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 212 del 23/06/2021 è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 38.895,92 liquidata con quota parte dell'anticipazione già erogata pari ad € 150.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 240 del 18/10/2023 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione, del suddetto quadro economico posta aggiudicazione ed è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute per un importo di € 154.796,70 IVA compresa;
- con Determina Dirigenziale n. 241 del 26/10/2023 è stata approvata la perizia di variante e si è preso atto del seguente quadro economico rimodulato-lotto 2 Bella:

Comuni di Bella (PZ)	
Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)	
"QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE"	
CONCORRENTI AGGIUDICATARIO LOTTO 2 Bella: GECO s.r.l. società unipersonale	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
3) Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza (variante in dimin. -€ 314,45)	€ 303.747,40
4) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2	€ 5.367,63
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 309.115,03
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€ 24.446,83
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 24.804,65
A3 -LAVORI E SERVIZI	
3) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 328.194,23
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.4+A2.2)	€ 5.725,45

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€	333.919,68
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
8) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
9) Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
10) Imprevisti	€	29.728,90
11) Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€	2.165,03
12) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€	3.031,04
13) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€	2.165,03
14) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€	37.090,01
9 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€	39.892,16
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	507,46
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€	4.758,50
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	4.430,26
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	49.588,39
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	10.797,80
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	60.386,19
12) I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2)	€	30.911,50
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€	2.480,47
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione	€	8.159,80

appaltante pari a 22% di (3+4a+5a+6+7)	
Totale somme a disposizione	€ 139.027,97
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
3) Forniture	€ 0,00
4) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 472.947,65
D-ECONOMIE lavori (IVA inclusa)	€ 144.530,39
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 11.592,56
TOTALE ECONOMIE	€ 156.122,95
TOTALE GENERALE	€ 629.070,60
A DETRARRE ONERI ED economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€ 38.877,67
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 158.258,10
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 431.934,82

- Con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia n. 23BB.2023/D.01301 del 22/11/2023 è stato approvato il suddetto quadro economico rimodulato per variante in diminuzione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 16/02/2024 si è preso atto dei seguenti quadri economici aggiornamento prezzi rimodulati lotto 1 Muro Lucano e lotto 2 Bella, è stata approvata la terza rendicontazione di € 472.709,17 e la liquidazione di quota parte incentivi funzioni tecniche pari ad € 780,63:

lotto 1-Muro Lucano

Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)	
LOTTO 1 MURO LUCANO	
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO AI SENSI DEL DL 50/2022	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,331%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1)Importo lavori Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano) al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 379.673,18
2)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 1	€ 14.518,73
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 394.191,91
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 1(impianto Giardini – Muro Lucano durante lavori di adeguamento)	€ 54.770,70
2) Oneri per la sicurezza Lotto 1 (impianto Giardini – Muro Lucano)	€ 715,64
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 55.486,34

A3 -LAVORI E SERVIZI	
3) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 1 (A1.1+A2.1)	€ 434.443,88
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 1 (A1.3+A2.2)	€ 15.234,37
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto 1 (A3.1+A3.2)	€ 449.678,25
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 42.704,97
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) da economie	€ 30.800,88
3)Imprevisti	€ 39.417,00
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.854,97
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.988,96
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.834,97
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 122.601,74
8)Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, alla sorveglianza archeologica.	€ 64.987,81
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ 644,53
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 6.230,94
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.667,73

Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	78.531,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	17.135,02
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	95.666,02
9) I.V.A. sui lavori pari a 10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€	50.711,48
10) I.V.A. sui servizi pari a 10% di A2.	€	5.548,63
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€	2.129,36
Totale somme a disposizione	€	276.657,23
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1) Forniture	€	0,00
2) Totale forniture	€	0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€	726.335,48
D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)	€	40.850,22
D2-ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)	€	60.116,73
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€	23.844,90
TOTALE ECONOMIE	€	124.811,85
TOTALE GENERALE	€	851.147,34
A DETRARRE ONERI ed economie per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10+E)	€	84.879,88
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	138.085,54
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A CARICO STAZIONE APPALTANTE	€	60.116,73
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€	568.065,19

lotto 2 Bella

Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)-LOTTO 2 BELLA		
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO AI SENSI DEL DL 50/2022		
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE		30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI		
A1 - LAVORI		
1) Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza (variante in dimin. -€ 314,45)	€	303.747,40
2) Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2	€	5.367,63
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€	309.115,03
A2 - SERVIZI		
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento)	€	28.562,09
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€	357,82

A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 28.919,91
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 332.309,49
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.2+A2.2)	€ 5.725,45
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ 338.034,94
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 39.932,56
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) € 48.120,44 economie+ € 2.422,52 imprevisti	€ 50.542,96
3)Imprevisti (32.972,05-2.422,52)	€ 30.549,53
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommario (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 128.386,16
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 39.892,16
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€ 507,46
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e)Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€ 4.758,50
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed	€ 4.430,26

altri eventuali collaudi specialistici)	
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 49.588,39
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 10.797,80
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 60.386,19
9)I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€ 43.014,01
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€ 2.891,99
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€ 1.619,44
Totale somme a disposizione	€ 236.297,79
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 574.332,73
D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)	€ 0,00
D2- ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)	€ 47.672,10
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€ 13.543,99
TOTALE ECONOMIE	€ 61.216,09
TOTALE GENERALE	€ 635.548,83
A DETRARRE ONERI ed ECONOMIE per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€ 45.355,90
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 110.586,01
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A ACRICO STAZIONE APPALTANTE	€ 47.672,09
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 431.934,82

- con nota del 28/08/2024 prot. n. 43425/24, ns prot. n. 2874 del 03/09/2024 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante Lotto 2 Bella;
- la variante comporta un aumento sull'importo complessivo dei lavori di € 41.220,71 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 30,123% con un importo contrattuale di € 350.335,74 con un incremento del 13,335% ed un aumento dell'importo degli oneri di conduzione, a carico di AL S.p.A., di € 20.372,36 per un importo di € 44.819,19;
- la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art 120 del D.lgs. n. 36/2023 (ex art 106 del D.lgs n. 50/2016)

vista la relazione del RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Filomena la Ragione;

visto il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia di variante dell'Ufficio Regionale Responsabile di Azione espresso sul sistema di monitoraggio SIFESR il 08/05/2024;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0534-2024 del 26/08/2024 di approvazione della perizia suppletiva e di variante, del quadro economico rimodulato e concessione quarta proroga di 30 giorni termini contrattuali;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0561-2024 del 11/09/2024, trasmessa con nota n. 44580/24 del 11/09/2024-ns prot. n. 2987 del 12/09/2024, di annullamento della determina n. 0534-2024 ed approvazione della perizia suppletiva e di variante, del seguente quadro economico rimodulato e concessione quarta proroga di 30 giorni termini contrattuali:

Po-FESR 2014-2020 “AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitati di Muro Lucano E Bella (PZ)-LOTTO 2 BELLA	
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1)Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri speciali per la sicurezza (303.747,40+40.650,25) - (specifica 30.794,95 da imprevisti + 9.855,30 da economia D2)	€ 344.397,65
2)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (5.367,63+570,46 da economie D2)	€ 5.938,09
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 350.335,74
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento) (incrementato di 10 mesi tra proroghe, sospensioni lavori e variante sino al 6/10/24 con utilizzo delle economie E da conduzione)	€ 44.819,19
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 45.177,01
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 389.216,84
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Lotto 2 (A1.2+A2.2)	€ 6.295,91
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ 395.512,75
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 39.932,56
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1)	€ 50.542,96
3)Imprevisti (32.972,05-2.422,52)	€ 0,00
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€	2.165,03
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€	0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€	3.031,04
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€	2.165,03
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€	97.836,63
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	0,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€	39.892,16
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€	507,46
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e)Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€	4.758,50
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	4.430,26
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	49.588,39
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	10.797,80
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	60.386,19
9)I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€	44.081,13
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€	4.517,70
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€	1.619,44
Totale somme a disposizione	€	208.441,09
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1)Forniture	€	0,00
2)Totale forniture	€	0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€	603.953,84
D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)	€	0,00
D2- ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)	€	35.933,80



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€	0,00
TOTALE ECONOMIE	€	35.933,80
TOTALE GENERALE	€	639.887,64
A DETRARRE ONERI ed ECONOMIE per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€	49.694,71
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	122.324,31
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A ACRICO STAZIONE APPALTANTE	€	35.933,80
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€	431.934,82

dato atto che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;

vista la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 13/09/2024 prot. n. 3009 del 16/09/2024;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la perizia di variante per i lavori di cui in oggetto-LOTTO 2 Bella con un aumento sull'importo complessivo dei lavori di € 41.220,71 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 30,123% con un importo contrattuale di € 350.335,74 con un incremento del 13,335% ed un aumento dell'importo degli oneri di conduzione, a carico di AL S.p.A., di € 20.372,36 per un importo di € 44.819,19, ed il seguente quadro economico rimodulato:

Po-FESR 2014-2020 "AP-07-Abitati di Bella e Muro Lucano (PZ)-Lavori di adeguamento del sistema di depurazione al servizio degli abitatati di Muro Lucano E Bella (PZ)-LOTTO 2 BELLA	
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE	30,123%
A1 - LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1)Importo lavori Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella) al netto degli oneri	€ 344.397,65

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

speciali per la sicurezza (303.747,40+40.650,25) - (specifica 30.794,95 da imprevisti + 9.855,30 da economia D2)	
2)Oneri speciali per la sicurezza Lotto 2 (5.367,63+570,46 da economie D2)	€ 5.938,09
Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 350.335,74
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella durante lavori di adeguamento) (incrementato di 10 mesi tra proroghe, sospensioni lavori e variante sino al 6/10/24 con utilizzo delle economie E da conduzione)	€ 44.819,19
4) Oneri per la sicurezza Lotto 2 (impianto Paschiero – Bella)	€ 357,82
A2.) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 45.177,01
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto 2 (A1.1+A2.1)	€ 389.216,84
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Lotto 2 (A1.2+A2.2)	€ 6.295,91
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto2 (A3.1+A3.2)	€ 395.512,75
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2.B1) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI SAL N. 1 da economie	€ 39.932,56
2.B2) D.L. n. 50 del 17/05/2022 art 26 -REVISIONE PREZZI LAVORI A FARSI (oltre SAL n. 1) € 48.120,44 economie+ € 2.177,10 imprevisti	€ 50.542,96
3)Imprevisti (32.972,05-2.422,52)	€ 0,00
4)Espropriazione o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc)	€ 2.165,03
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lettera A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 3.031,04
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche stampe progettuali ecc.	€ 2.165,03
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 0,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a +6+7)	€ 97.836,63
8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 0,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 39.892,16

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (per il solo Ente Beneficiario EGRIB)	€	507,46
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e)Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (costi SUA-RB)	€	4.758,50
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	4.430,26
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	49.588,39
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	10.797,80
Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	60.386,19
9)I.V.A. sui lavori pari a10% (A1.1+ A1.2+B2.B1+B2.B2+B3)	€	44.081,13
10) I.V.A. sui servizi pari a10% di A2.	€	4.517,70
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari a 22% di (4a+5a+6+7)	€	1.619,44
Totale somme a disposizione	€	208.441,09
C BENI /FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1)Forniture	€	0,00
2)Totale forniture	€	0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€	603.953,84
D1-ECONOMIE lavori finanziati (IVA inclusa)	€	0,00
D2- ECONOMIE lavori A.L. S.p.A. (IVA inclusa)	€	35.933,80
E-ECONOMIE servizi di conduzione (IVA inclusa) a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.	€	0,00
TOTALE ECONOMIE	€	35.933,80
TOTALE GENERALE	€	639.887,64
A DETRARRE ONERI ed ECONOMIE per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10+E)	€	49.694,71
A DETRARRE LAVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	122.324,31
A DETRARRE ECONOMIE LAVORI A CARICO STAZIONE APPALTANTE	€	35.933,80
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€	431.934,82

di trasmettere il seguente provvedimento, con inserimento sulla piattaforma di monitoraggio SIFESR, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche -, ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2018 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO 639/2018	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00

CAPITOLO	IMPEGNO 663/2023	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010701	€ 850.000,00	€ 43.692,62	€ 806.307,38

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)