



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 23 SETTEMBRE 2025

OGGETTO:

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedure di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – PO-FESR 2014-2020 -POC -AP-11 Comune di Scanzano e Tursi (MT) – lavori di adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi. – CUP I76J17000240001 – ***Approvazione perizia di variante-presa d'atto del Certificato di Regolare esecuzione - approvazione della sesta rendicontazione delle spese sostenute di € 65.303,00 lotto B-Scanzano Ionico Lido Torre, della settima rendicontazione di € 31.835,24 lotto A e lotto B-liquidazione saldo incentivi funzioni tecniche € 561,71.***

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d'atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli Enti di governo d’ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la determina dirigenziale n. 266 del 17/12/2019 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di - Comuni di Scanzano e Tursi (MT) – lavori di adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi - PO-FESR 2014-2020 AP-11- CUP I76J17000240001;

vista la determina dirigenziale n. 273 del 20/12/2019 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori - Comuni di Scanzano e Tursi (MT) – lavori di adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi - PO-FESR 2014-2020 AP-11- CUP I76J17000240001- a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

dato atto che:

- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I76J17000200001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

vista la Determinazione Dirigenziale – dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Ciclo dell'Acqua – della Regione Basilicata n. 23AC.2018/D.01062 del 29/10/2018 di:

- di impegno a copertura dell'importo necessario, in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 Programma 4 del bilancio corrente la somma complessiva di € 1.300.000,00;
- di liquidazione la somma di € 195.000,00 al beneficiario EGRIB quale anticipazione relativa all'intervento - Comune di Scanzano e Tursi (MT) – lavori di adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi. – CUP I76J17000240001”;
- di pagare a valere sulla suddetta liquidazione la somma di € 195.000,00 al beneficiario EGRIB;

preso atto che con mandato n. 921 del 17.12.2018 è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l'anticipazione di € 195.000,00 fondi FSC;

vista La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 92 del 19/07/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la determina dirigenziale n. 40 del 12/02/2021 di approvazione del progetto esecutivo Comune di Scanzano e Tursi (MT) – lavori di adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi. – CUP I76J17000240001- per un importo complessivo di € 1.430.573,70 di cui finanziati € 1.300.000,00 ed € 130.573,70 a carico della stazione appaltante, Acquedotto Lucano S.p.A., ripartito come indicato nella seguente tabella:

A-LAVORI E SERVIZI	
Adeguamento impianto di depurazione in località “la Canala” Tursi – lotto A	
Adeguamento impianto di depurazione in località “Lido Torre” abitato di Scanzano Ionico - lotto B	
A1.a - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI – LOTTO A	
1 importo lavori a corpo lotto A (impianto di Tursi)	€ 187.967,71
Totale importo lavori lotto A	€ 187.967,71
2)Costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23
Totale costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23
A1.a)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.a.1+A1.a.2)	€ 191.585,94
A2.a - SERVIZI	
1)oneri per conduzione Lotto A (impianto di Tursi durante lavori di adeguamento 4.816,99 € x 6 mesi)	€ 28.901,94
2) Oneri per la sicurezza relativi Lotto A (impianto di Tursi)	€ 357,82
A2)Totale Servizi (A2.a.1+A2.a.2)	€ 29.259,76
A3.a- LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 216.869,65
Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A	€ 216.869,65
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A	€ 3.976,05
A3.a) Totale lavori e servizi Lotto A (A3.a.1+A3.a.3)	€ 220.845,70
A1.b – LAVORI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO IONICO – LOTTO B	
1)Importo lavori a corpo Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 712.956,13
Importo lavori a misura Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 95.000,00
Totale importo lavori Lotto B al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 807.956,13
2) Costo per la sicurezza Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 17.101,63
Totale costo per la sicurezza Lotto B	€ 17.101,63
A1.b)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.b.1+A1.b.2)	€ 825.057,76
A2.b - SERVIZI	
1)Oneri per conduzione Lotto B (imp. Scanzano Ionico 9.898,42 € x 9 mesi)	€ 89.085,78
2)Oneri per la sicurezza Lotto B (Impianto di Scanzano Ionico)	€ 357,82
A2.b)Totale servizi (A2.b.1+A2.b.2)	€ 89.443,60
A3.b) – LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.1+A2.1)	€ 897.041,91

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.2+A2.2)	€ 17.459,45
A3.b) Totale lavori e servizi Lotto B (A3.b.1+A3.b.2)	€ 914.501,36
A1) Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1a.1+A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 1.016.643,70
A2) Totale servizi (A2a.1+A2a.2+A2b.1+A2b.2)	€ 118.703,36
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 216.869,65
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.b.1+A2.b.2)	€ 897.041,91
3) Totale lavori e servizi a base di gara lotto A + Lotto B	€ 1.113.911,56
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.b.2+A2.b.2)	€ 17.459,45
6) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A + Lotto B	€ 21.435,50
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto A + Lotto B (A3.a+A3.b)	€ 1.135.347,06
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 12.762,98
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 6.655,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali	€ 3.000,00
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 3.531,07
8) Spese per assistenza archeologica durante gli scavi	€ 8.000,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7+8)	€ 33.949,05
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 6.300,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 71.679,04
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB 15% del 2%	€ 3.049,93
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Spese per commissioni aggiudicatrici e Gare SUA-RB	€ 24.500,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 115.528,97
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 24.745,39
Totale " Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 140.274,36
9)I.V.A. sui lavori pari al 10% di (A1a.1++A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 101.664,37
10)I.V.A. sui servizi pari al 10% di 118.703,36€ (A2)	€ 11.870,34
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante par al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 7.468,79
Totale "Somme a disposizione"	€ 295.226,91
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 1.430.573,97
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante	€ 130.573,97
A DETRARRE LVORI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 0,00
TOTALE IMPORTO FINANZIATO	€ 1.300.000,00

vista la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2021/D.00198 del 16/12/2021 di:
presa d'atto del progetto esecutivo ed approvazione del suddetto quadro economico dei lavori di cui in oggetto;

- di presa d'atto che il costo complessivo dell'intervento è pari ad 1.430.0573,97 di cui:
 - € 195.000,00 a valere su FSC 2014/2020;
 - € 1.105.000,00 a valere sull'azione 6B.6.3.1 del PO FESR Basilicata 2014/2020;
 - € 130.573,97 a carico dell'Ente attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;
- impegno sul capitolo U26073-bilancio 2021-prenotazione di impegno 202100105 assunta con DGR 233 del 09/04/2020,- la somma di € 1.105.000,00;

visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 29/06/2022 dal cui risulta quale migliore offerente nella procedura di gara lotto A (impianto di depurazione di Tursi) il concorrente ATI WATER LIFE s.r.l. – COLLE IMPIANTI E SERVIZI s.r.l. con il ribasso del 24,357%;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 73 del 19/07/2022 con la quale, tra l'altro, si è aggiudicato definitivamente il lotto A (impianto di depurazione di Tursi) al miglior offerente indicato nella ATI WATER LIFE s.r.l. – COLLE IMPIANTI E SERVIZI s.r.l. con sede in Savoia di Lucania (PZ), alla via Giardinetti, 7A, per



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

l'importo di € 164.046,71 al netto del ribasso offerto del 24,357% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 187.967,71 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 28.901,94 oltre € 3.976,05 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 3.618,23 lavori + € 357,82 conduzione) per un importo contrattuale di € 168.022,76;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0355-2022 del 16/08/2022 di presa atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 73 del 19/07/2022;

visto il contratto Rep n. 048-23 del 28/03/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico WATER LIFE s.r.l. con sede in Savoia di Lucania (PZ), alla via Giardinetti, 7A P.IVA 01515460762 per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto lotto A (impianto di depurazione di Tursi) per un importo contrattuale di € 168.022,76 oltre IVA;

visto il verbale di consegna lavori e contestuale inizio lotto A (impianto di depurazione di Tursi) del 01/06/2023;

visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 29/06/2022 dal cui risulta quale migliore offerente nella procedura di gara lotto B (impianto di depurazione di Scanzano Ionico) il concorrente SOSEV Ambiente s.r.l. con il ribasso del 27,137%;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 74 del 19/07/2022 con la quale, tra l'altro, si è aggiudicato definitivamente il lotto B (impianto di depurazione di Scanzano Ionico) al miglior offerente indicato nella SOSEV Ambiente S.r.l. con sede in Banzi (PZ), alla via Vittorio Emanuele III, 35, per l'importo di € 653.611,65 al netto del ribasso offerto del 27,137% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 807.956,13 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 89.085,78 oltre € 17.459,45 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 17.101,63 lavori + € 357,82 conduzione) per un importo contrattuale di € 671.071,10;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0356-2022 del 16/08/2022 di presa atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 74 del 19/07/2022;

visto il contratto Rep n. 019-23 del 14/02/2023 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico SOSEV Ambiente s.r.l. con sede in Banzi (PZ), in via Vittorio Emanuele III, 35 P.IVA 01572630760 per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto lotto B (impianto di depurazione di Scanzano Ionico) per un importo contrattuale di € 671.071,10 oltre IVA;

visto il verbale di consegna lavori e contestuale inizio lotto B (impianto di depurazione di Scanzano Ionico) del 01/06/2023;

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0284-2023 del 18/05/2023 di approvazione del seguente quadro economico post aggiudicazione rimodulato:

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

A-LAVORI E SERVIZI	
Adeguamento impianto di depurazione in località “la Canala” Tursi – lotto A	
Adeguamento impianto di depurazione in località “Lido Torre” abitato di Scanzano Ionico - lotto B	
QAUDRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA	
Ribasso aggiudicazione lotto A	24,357%
Ribasso aggiudicazione lotto B	27,137%
A1.a - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI – LOTTO A	
1 importo lavori a corpo lotto A (impianto di Tursi)	€ 142.184,41
Totale importo lavori lotto A	€ 142.184,41
2)Costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23
Totale costi per la sicurezza Lotto A (A1.a.2)	€ 3.618,23
A1.a)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.a.1+A1.a.2)	€ 145.802,64
A2.a - SERVIZI	
1)oneri per conduzione Lotto A (impianto di Tursi durante lavori di adeguamento 4.816,99 € x 6 mesi)	€ 21.862,29
2) Oneri per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 357,82
A2)Totale Servizi (A2.a.1+A2.a.2)	€ 22.220,11
A3.a- LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
A3.a) Totale lavori e servizi Lotto A (A3.a.1+A3.a.3)	€ 168.022,76
A1.b – LAVORI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO IONICO – LOTTO B	
1)Importo lavori a corpo Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 519.481,23
Importo lavori a misura Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 69.219,85
Totale importo lavori Lotto B al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 588.701,08
2) Costo per la sicurezza Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 17.101,63
Totale costo per la sicurezza Lotto B	€ 17.101,63
A1.b)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.b.1+A1.b.2)	€ 605.802,71
A2.b - SERVIZI	
1)Oneri per conduzione Lotto B (imp. Scanzano Ionico 9.898,42 € x 9 mesi)	€ 64.910,57
2)Oneri per la sicurezza Lotto B (Impianto di Scanzano Ionico)	€ 357,82
A2.b)Totale servizi (A2.b.1+A2.b.2)	€ 65.268,39
A3.b) – LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.1+A2.1)	€ 653.611,65
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.2+A2.2)	€ 17.459,45
A3.b)Totale lavori e servizi Lotto B (A3.b.1+A3.b.2)	€ 671.071,10
A1)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1a.1+A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 751.605,35
A2)Totale servizi (A2a.1+A2a.2+A2b.1+A2b.2)	€ 87.488,51
A3) Totale lavori e servizi	

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€	164.046,71
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.b.1+A2.b.2)	€	653.611,65
3) Totale lavori e servizi a base di gara lotto A + Lotto B	€	817.658,36
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€	3.976,05
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.b.2+A2.b.2)	€	17.459,45
6) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A + Lotto B	€	21.435,50
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto A + Lotto B (A3.a+A3.b)	€	839.093,86
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	12.762,98
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3) Imprevisti	€	6.655,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€	0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€	0,00
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali	€	3.000,00
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	3.531,07
8) Spese per assistenza archeologica durante gli scavi	€	8.000,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7+8)	€	33.948,83
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	6.300,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	78.552,85
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB 15% del 2%	€	3.049,93
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
e) Spese per commissioni aggiudicatrici e Gare SUA-RB	€	17.626,19
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	10.000,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	115.528,97

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 24.745,39
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 140.274,36
9) I.V.A. sui lavori pari al 10% di (A1a.1++A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 75.160,53
10) I.V.A. sui servizi pari al 10% di (A2)	€ 8.748,85
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 7.468,74
Totale "Somme a disposizione"	€ 265.601,32
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 1.104.695,17
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)	€ 96.237,36
ECONOMIE Lavori	€ 291.542,18
ECONOMIE Conduzione	€ 34.336,34
TOTALE IMPORTO FINANZIATO	€ 1.300.000,00

visto il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia di variante per aggiornamento prezzi dell'Ufficio Regionale Responsabile di Azione espresso sul sistema di monitoraggio SIFESR il 20/12/2023;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 862-2023 del 22/12/2023 (lotto A Tursi La Canala);

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0184-2024 del 09/04/2024 di approvazione del seguente quadro economico rimodulato per compensazione/revisione prezzi:

A-LAVORI E SERVIZI	
Adeguamento impianto di depurazione in località "la Canala" Tursi – lotto A	
Adeguamento impianto di depurazione in località "Lido Torre" abitato di Scanzano Ionico - lotto B	
QAUDRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA	
Ribasso aggiudicazione lotto A	24,357%
Ribasso aggiudicazione lotto B	27,137%
A1.a - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI – LOTTO A	
1 importo lavori a corpo lotto A (impianto di Tursi)	€ 142.184,41
Totale importo lavori lotto A	€ 142.184,41
2) Costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23
Totale costi per la sicurezza Lotto A (A1.a.2)	€ 3.618,23
A1.a) Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.a.1+A1.a.2)	€ 145.802,64
A2.a - SERVIZI	

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1)oneri per conduzione Lotto A (impianto di Tursi durante lavori di adeguamento 4.816,99 € x 6 mesi)	€ 21.862,29
2) Oneri per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 357,82
A2)Totale Servizi (A2.a.1+A2.a.2)	€ 22.220,11
A3.a- LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
A3.a) Totale lavori e servizi Lotto A (A3.a.1+A3.a.3)	€ 168.022,76
A1.b – LAVORI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO IONICO – LOTTO B	
1)Importo lavori a corpo Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 519.481,23
Importo lavori a misura Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 69.219,85
Totale importo lavori Lotto B al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 588.701,08
2) Costo per la sicurezza Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 17.101,63
Totale costo per la sicurezza Lotto B	€ 17.101,63
A1.b)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.b.1+A1.b.2)	€ 605.802,71
A2.b - SERVIZI	
1)Oneri per conduzione Lotto B (imp. Scanzano Ionico 9.898,42 € x 9 mesi)	€ 64.910,57
2)Oneri per la sicurezza Lotto B (Impianto di Scanzano Ionico)	€ 357,82
A2.b)Totale servizi (A2.b.1+A2.b.2)	€ 65.268,39
A3.b) – LAVORI E SERVIZI	
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.1+A2.1)	€ 653.611,65
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.2+A2.2)	€ 17.459,45
A3.b)Totale lavori e servizi Lotto B (A3.b.1+A3.b.2)	€ 671.071,10
A1)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1a.1+A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 751.605,35
A2)Totale servizi (A2a.1+A2a.2+A2b.1+A2b.2)	€ 87.488,51
A3) Totale lavori e servizi	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.b.1+A2.b.2)	€ 653.611,65
3) Totale lavori e servizi a base di gara lotto A + Lotto B	€ 817.658,36
4)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.b.2+A2.b.2)	€ 17.459,45
6)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A + Lotto B	€ 21.435,50
A3)Totale lavori e servizi da appaltare Lotto A + Lotto B (A3.a+A3.b)	€ 839.093,86
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 12.762,98
2)Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3)Imprevisti	€ 6.654,78
4)Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

4a)Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5)Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€ 0,00
5a)Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6)Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali	€ 3.000,00
7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 3.531,07
pese per assistenza archeologica durante gli scavi	€ 8.000,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7+8)	€ 33.948,83
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 6.300,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 78.552,85
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB 15% del 2%	€ 3.049,93
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e)Spese per commissioni aggiudicatrici e Gare SUA-RB	€ 17.626,19
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
g.1) Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Tursi la Canala	€ 51.528,42
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 167.057,39
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 24.745,39
Totale “ Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 191.802,78
9)I.V.A. sui lavori pari al 10% di (A1a.1++A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 80.313,38
10)I.V.A. sui servizi pari al 10% di (A2)	€ 8.748,85
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante par al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 7.468,74
Totale “Somme a disposizione”	€ 322.282,58
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 1.161.376,44
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione	€ 96.237,36

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

appaltante (A2+B10)	
ECONOMIE Lavori	€ 234.860,91
ECONOMIE Conduzione	€ 34.336,34
TOTALE IMPORTO FINANZIATO	€ 1.300.000,00

viste:

- la Determina Dirigenziale n. 66 del 11/04/2024 di approvazione seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 348.487,48 e liquidazione quota parte incentivi funzioni tecniche per € 589,59;
- la Determina Dirigenziale n. 66 del 11/04/2024 di, tra l'altro, presa d'atto del quadro economico post aggiudicazione e del suddetto quadro economico rimodulato per aggiornamento/revisione prezzi;
- la Determina Dirigenziale n. 173 del 12/06/2024 di approvazione terza rendicontazione delle spese sostenute di € 147.730,00;
- la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.00837 del 26/06/2024;
- la Determina Dirigenziale n. 306 del 17/10/2024 di approvazione quarta rendicontazione delle spese sostenute di € 270.203,23 e del seguente quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi:

A-LAVORI E SERVIZI-Adeguamento impianto di depurazione in località "la Canala" Tursi – lotto A	
Adeguamento impianto di depurazione in località "Lido Torre" abitato di Scanzano Ionico - lotto B	
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA	
Ribasso aggiudicazione lotto A	24,357%
Ribasso aggiudicazione lotto B	27,137%
A1.a - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI – LOTTO A	
1 importo lavori a corpo lotto A (impianto di Tursi)	€ 142.184,41
Totale importo lavori lotto A	€ 142.184,41
2)Costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23
Totale costi per la sicurezza Lotto A (A1.a.2)	€ 3.618,23
A1.a)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.a.1+A1.a.2)	€ 145.802,64
A2.a - SERVIZI	
1)oneri per conduzione Lotto A (impianto di Tursi durante lavori di adeguamento 4.816,99 € x 6 mesi)	€ 21.862,29
2) Oneri per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 357,82
A2)Totale Servizi (A2.a.1+A2.a.2)	€ 22.220,11
A3.a- LAVORI E SERVIZI	

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
A3.a) Totale lavori e servizi Lotto A (A3.a.1+A3.a.3)	€ 168.022,76
A1.b – LAVORI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO IONICO – LOTTO B	
1) Importo lavori a corpo Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 519.481,23
Importo lavori a misura Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 69.219,85
Totale importo lavori Lotto B al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 588.701,08
2) Costo per la sicurezza Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 17.101,63
Totale costo per la sicurezza Lotto B	€ 17.101,63
A1.b) Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.b.1+A1.b.2)	€ 605.802,71
A2.b - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione Lotto B (imp. Scanzano Ionico 9.898,42 € x 9 mesi)	€ 64.910,57
2) Oneri per la sicurezza Lotto B (Impianto di Scanzano Ionico)	€ 357,82
A2.b) Totale servizi (A2.b.1+A2.b.2)	€ 65.268,39
A3.b) – LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.1+A2.1)	€ 653.611,65
2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.2+A2.2)	€ 17.459,45
A3.b) Totale lavori e servizi Lotto B (A3.b.1+A3.b.2)	€ 671.071,10
A1) Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1a.1+A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 751.605,35
A2) Totale servizi (A2a.1+A2a.2+A2b.1+A2b.2)	€ 87.488,51
A3) Totale lavori e servizi	
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.b.1+A2.b.2)	€ 653.611,65
3) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A + Lotto B	€ 817.658,36
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.b.2+A2.b.2)	€ 17.459,45
6) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A + Lotto B	€ 21.435,50
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto A + Lotto B (A3.a+A3.b)	€ 839.093,86
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 12.762,98
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 6.654,78
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali	€ 3.000,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

7)Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 3.531,07
8)Spese per assistenza archeologica durante gli scavi	€ 8.000,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7+8)	€ 33.948,83
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 6.300,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 78.552,85
c)Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB 15% del 2%	€ 3.049,93
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e)Spese per commissioni aggiudicatrici e Gare SUA-RB	€ 9.645,80
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
g.1) Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Tursi la Canala	€ 51.528,42
g.2) Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Scanzano Lido Torre	€ 222.360,90
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 381.437,90
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 22.989,70
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 404.427,60
9)I.V.A. sui lavori pari al 10% di (A1a.1++A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 102.549,47
10)I.V.A. sui servizi pari al 10% di (A2)	€ 8.748,85
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (3+4a+5a+6+7)	€ 7.468,74
Totale "Somme a disposizione"	€ 557.143,49
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1)Forniture	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 1.396.237,35
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)	€ 96.237,36
ECONOMIE Lavori	€ 0,00
ECONOMIE Conduzione	€ 34.336,34



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

TOTALE IMPORTO FINANZIATO	€ 1.300.000,00
----------------------------------	-----------------------

- la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01612 del 14/11/2024 di approvazione del quadro economico rimodulato per aggiornamento prezzi e liquidazione in favore del Beneficiario EGRIB dell'importo di € 185.394,66 a saldo della quarta rendicontazione delle spese sostenute, trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandati n. 858 e 859 del 26/11/2024 quietanze n. 702 e 703 del 27/11/2024;
- Determina Dirigenziale n. 362 del 05/12/2024 di approvazione della quinta rendicontazione delle spese sostenute di € 321.153,00;
- la nota credito di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC24NC-0022 del 10/12/2025 di € 21.675,82;
- la Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/L.00170 del 11/12/2024 di liquidazione in favore del Beneficiario EGRIB dell'importo di € 299.477,18 a saldo della quinta rendicontazione delle spese sostenute, trasferito ad Acquedotto Lucano S.p.A. con mandato n. 952 del 18/12/2024 quietanza n. 781 del 20/12/2024;

considerato che:

- con nota del 18/04/2025 prot. n. 12167/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente la sesta rendicontazione delle spese sostenute sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 65.303,00;
- con nota del 21/07/2025 prot. n. 22319/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente la settima rendicontazione delle spese sostenute sui lavori indicati in oggetto per un importo di € 31.835,24 e la perizia di variante;

vista la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0428-2025 del 24/06/2025 di approvazione della perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Fantini con un importo per maggior lavori di € 71.809,78 di cui € 49.651,48 a carico del finanziamento ed € 23.158,30 a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., ed il seguente quadro economico rimodulato:

A-LAVORI E SERVIZI-Adeguamento impianto di depurazione in località "la Canala" Tursi – lotto A		
Adeguamento impianto di depurazione in località "Lido Torre" abitato di Scanzano Ionico - lotto B		
Ribasso aggiudicazione lotto A	24,357%	
Ribasso aggiudicazione lotto B	27,137%	
A1.a - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI – LOTTO A		VARIANTE
l importo lavori a corpo lotto A (impianto di Tursi)	€ 142.184,41	€ 142.184,41

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Totale importo lavori lotto A	€ 142.184,41	€ 142.184,41
2)Costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23	€ 3.618,23
Totale costi per la sicurezza Lotto A (A1.a.2)	€ 3.618,23	€ 3.618,23
A1.a)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.a.1+A1.a.2)	€ 145.802,64	€ 145.802,64
A2.a - SERVIZI		
1)oneri per conduzione Lotto A (impianto di Tursi durante lavori di adeguamento 4.816,99 € x 6 mesi)	€ 21.862,29	€ 21.862,29
2) Oneri per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 357,82	€ 357,82
A2)Totale Servizi (A2.a.1+A2.a.2)	€ 22.220,11	€ 22.220,11
A3.a- LAVORI E SERVIZI		
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71	€ 164.046,71
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05	€ 3.976,05
A3.a) Totale lavori e servizi Lotto A (A3.a.1+A3.a.3)	€ 168.022,76	€ 168.022,76
A1.b – LAVORI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO IONICO – LOTTO B		
1)Importo lavori a corpo Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 519.481,23	€ 603.126,13
Importo lavori a misura Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 69.219,85	€ 69.220,58
Totale importo lavori Lotto B al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 588.701,08	€ 672.346,71
2) Costo per la sicurezza Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 17.101,63	€ 6.265,77
Totale costo per la sicurezza Lotto B	€ 17.101,63	€ 6.265,77
A1.b)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.b.1+A1.b.2)	€ 605.802,71	€ 678.612,48
A2.b - SERVIZI		
1)Oneri per conduzione Lotto B (imp. Scanzano Ionico 9.898,42 € x 9 mesi)	€ 64.910,57	€ 122.608,86
2)Oneri per la sicurezza Lotto B (Impianto di Scanzano Ionico)	€ 357,82	€ 357,82
A2.b)Totale servizi (A2.b.1+A2.b.2)	€ 65.268,39	€ 122.966,68
A3.b) – LAVORI E SERVIZI		
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.1+A2.1)	€ 653.611,65	€ 794.955,57
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.2+A2.2)	€ 17.459,45	€ 6.623,59
A3.b)Totale lavori e servizi Lotto B (A3.b.1+A3.b.2)	€ 671.071,10	€ 801.579,16
A1)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1a.1+A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 751.605,35	€ 824.415,13
A2)Totale servizi (A2a.1+A2a.2+A2b.1+A2b.2)	€ 87.488,51	€ 145.186,79

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

A3) Totale lavori e servizi		
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71	€ 164.046,71
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.b.1+A2.b.2)	€ 653.611,65	€ 794.955,57
3) Totale lavori e servizi a base di gara lotto A + Lotto B	€ 817.658,36	€ 959.002,28
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05	€ 3.976,05
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.b.2+A2.b.2)	€ 17.459,45	€ 6.623,59
6) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A + Lotto B	€ 21.435,50	€ 10.599,64
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto A + Lotto B (A3.a+A3.b)	€ 839.093,86	€ 969.601,92
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 12.762,98	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 6.654,78	€ 0,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€ 0,00	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00	€ 0,00
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali	€ 3.000,00	€ 0,00
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 3.531,07	€ 0,00
8) Spese per assistenza archeologica durante gli scavi	€ 8.000,00	€ 1.600,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7+8)	€ 33.948,83	€ 1.600,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 6.300,00	€ 4.498,73
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 78.552,85	€ 86.812,50
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del	€ 3.049,93	€ 1.151,30

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB 15% del 2%		
d)Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00
e)Spese per commissioni aggiudicatrici e Gare SUA-RB	€ 9.645,80	€ 0,00
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00	€ 0,00
g.1) Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Tursi la Canala	€ 51.528,42	€ 51.528,42
g.2) Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Scanzano Lido Torre	€ 222.360,90	€ 222.834,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 381.437,90	€ 366.824,95
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 22.989,70	€ 20.088,47
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 404.427,60	€ 386.913,42
9)I.V.A. sui lavori pari al 10% di (A1a.1++A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 102.549,47	€ 109.877,75
10)I.V.A. sui servizi pari al 10% di (A2)	€ 8.748,85	€ 14.518,68
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (3+4a+5a+6+7+8)	€ 7.468,74	€ 352,00
Totale "Somme a disposizione"	€ 557.143,49	€ 513.261,85
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1)Forniture	€ 0,00	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 1.396.237,35	€ 1.482.863,78
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)	€ 96.237,36	€ 159.705,47
ECONOMIE Lavori	€ 0,00	€ 0,00
ECONOMIE Conduzione	€ 34.336,34	€ -34.336,34
TOTALE IMPORTO FINANZIATO	€ 1.300.000,00	€ 1.323.158,30

visto il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia di variante dell'Ufficio Regionale Responsabile di Azione espresso sul sistema di monitoraggio SIFESR 03/06/2025;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0222-2025 del 08/04/2025 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 24/02/2025 e liquidazione all'impresa appaltatrice Sosev Ambiente s.r.l. -Banzi (PZ) dei certificati di pagamento n. 4 e 4BIS lotto B Scanzano Ionico lido Torre;

visto il certificato di ultimazione dei lavori del 31/10/2024;

visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Fantini Roberto il 24/02/2025;

visti:

- lo Stato Finale dei Lavori lotto B Scanzano Ionico lido Torre;
- lo Stato Finale dei Lavori BIS lotto B Scanzano Ionico lido Torre;
- il certificato di pagamento n. 4 redatto dal RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Geom. Domenico Cogliandro il 20/12/2024 di € 55.869,00 di cui € 50.790,00 lavori ed € 5.079,00 IVA;
- il certificato di pagamento n. 4BIS redatto dal RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Geom. Domenico Cogliandro il 20/12/2024 di € 15.964,30 di cui € 14.513,00 lavori ed € 1.451,30 IVA;

vista la fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. n. VC25-0040 del 15/04/2025 di € 65.303,00 (Lotto B -Lido Torre -Scanzano (MT) fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0368-2023 del 27/06/2023 di affidamento del servizio di sorveglianza archeologica per i lavori di cui in oggetto per un importo di € 1.600,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

visto il contratto Rep n. 170-24 del 05/08/2024 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e la dottoressa Virmanda Rizzo residente in Bernalda (MT), alla via Matteotti, 91, iscritta nell'elenco nazionale del MIC (già MIBACT) al n. 12302, in qualità di archeologa di I fascia, c.f. RZZVMN81R62G712U-P.IVA 01347040774 per il servizio di sorveglianza archeologica per un importo contrattuale di € 1.600,00 oltre IVA ed oneri accessori;

vista la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0296-2025 del 08/05/2025 di liquidazione all'Ing. Fantini Roberto del saldo delle prestazioni D.L- CSE- D.E.C. e redazione perizia di variante, ed alla Dott.ssa Virmanda Rizzo il saldo delle prestazioni per la sorveglianza archeologica;

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

viste le fatture fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore:

- VC25-0064 del 17/07/2025 di € 30.171,24;
- VC25-0065 del 17/07/2025 di € 1.664,00;

vista la nota del RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. geom. Domenico Cogliandro del 22/09/2025 n. 28525/25 con la quale è stata trasmessa la nota credito VC25-0091 del 19/09/2025 di storno alla fattura n. VC25-0065 del 17/07/2025;

vista la nota credito n. VC25-0091 del 19/09/2025 di € 64,00;

vista la richiesta di liquidazione di € 561,71, quale saldo incentivo funzioni tecniche spettanti, così come previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023, del Geom. Rocco D'Emilio del 12/05/2025 prot. n. 1291 per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di funzioni di RUP dell'Ente Beneficiario, per l'intervento in oggetto, come previsto dall'art 6 e con le modalità indicate all'art 5 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, al lordo delle ritenute come per legge;

visto l'art 45 del D.lgs. 36/2023 -incentivi alle funzioni tecniche;

visto il comma 5 dell'art 45 del D.lgs 36/2023 *“Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7”*.

dato ulteriormente atto che le risorse rinvenivano da finanziamenti comunitari e/o nazionali a destinazione vincolata e pertanto la quota del 20% di cui al suddetto comma non trova applicazione;

visto il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche dell'EGRIB (art 113 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.) approvato dall'Assemblea dell'EGRIB con deliberazione n. 9 del 21/12/2018 e n. 6 del 15/05/2020;

rilevato che:

- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;
- le suddette richieste di pagamento sono previste nel quadro economico dell'intervento;
- per liquidare la sesta e la settima rendicontazione delle spese sostenute per i lavori suddetti occorre che la Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche - provveda ad accreditare, a questo Ente, la somma di € 97.074,24 IVA esente per lavori ed € 561,71 per incentivi funzioni tecniche per un totale di € 97.635,95 IVA esente;

vista la relazione del RUP dell'EGRIB geom. Rocco D'Emilio, allegata alla presente, del 23/09/2025 prot. n. 2458;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il D.lgs. 36/2023;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

di annullare la Determina Dirigenziale n. 84 del 12/05/2025;

di approvare:

- la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Fantini, con un importo per maggior lavori di € 71.809,78 di cui € 49651,48 a carico del finanziamento ed € 23.158,30 a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., ed il seguente quadro economico rimodulato:

A-LAVORI E SERVIZI-Adeguamento impianto di depurazione in località “la Canala” Tursi – lotto A Adeguamento impianto di depurazione in località “Lido Torre” abitato di Scanzano Ionico - lotto B			
Ribasso aggiudicazione lotto A		24,357%	
Ribasso aggiudicazione lotto B		27,137%	
A1.a - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI – LOTTO A		VARIANTE	
1 importo lavori a corpo lotto A (impianto di Tursi)	€ 142.184,41	€ 142.184,41	
Totale importo lavori lotto A	€ 142.184,41	€ 142.184,41	
2)Costi per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 3.618,23	€ 3.618,23	
Totale costi per la sicurezza Lotto A (A1.a.2)	€ 3.618,23	€ 3.618,23	
A1.a)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.a.1+A1.a.2)	€ 145.802,64	€ 145.802,64	

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

A2.a - SERVIZI		
1)oneri per conduzione Lotto A (impianto di Tursi durante lavori di adeguamento 4.816,99 € x 6 mesi)	€ 21.862,29	€ 21.862,29
2) Oneri per la sicurezza Lotto A (impianto di Tursi)	€ 357,82	€ 357,82
A2)Totale Servizi (A2.a.1+A2.a.2)	€ 22.220,11	€ 22.220,11
A3.a- LAVORI E SERVIZI		
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71	€ 164.046,71
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05	€ 3.976,05
A3.a) Totale lavori e servizi Lotto A (A3.a.1+A3.a.3)	€ 168.022,76	€ 168.022,76
A1.b – LAVORI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO IONICO – LOTTO B		
1)Importo lavori a corpo Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 519.481,23	€ 603.126,13
Importo lavori a misura Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 69.219,85	€ 69.220,58
Totale importo lavori Lotto B al netto degli oneri speciali per la sicurezza	€ 588.701,08	€ 672.346,71
2) Costo per la sicurezza Lotto B (impianto di Scanzano Ionico)	€ 17.101,63	€ 6.265,77
Totale costo per la sicurezza Lotto B	€ 17.101,63	€ 6.265,77
A1.b)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1.b.1+A1.b.2)	€ 605.802,71	€ 678.612,48
A2.b - SERVIZI		
1)Oneri per conduzione Lotto B (imp. Scanzano Ionico 9.898,42 € x 9 mesi)	€ 64.910,57	€ 122.608,86
2)Oneri per la sicurezza Lotto B (Impianto di Scanzano Ionico)	€ 357,82	€ 357,82
A2.b)Totale servizi (A2.b.1+A2.b.2)	€ 65.268,39	€ 122.966,68
A3.b) – LAVORI E SERVIZI		
1)Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.1+A2.1)	€ 653.611,65	€ 794.955,57
2)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.2+A2.2)	€ 17.459,45	€ 6.623,59
A3.b)Totale lavori e servizi Lotto B (A3.b.1+A3.b.2)	€ 671.071,10	€ 801.579,16
A1)Totale complessivo dei lavori da appaltare compreso oneri per la sicurezza (A1a.1+A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 751.605,35	€ 824.415,13
A2)Totale servizi (A2a.1+A2a.2+A2b.1+A2b.2)	€ 87.488,51	€ 145.186,79
A3) Totale lavori e servizi		
1) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto A (A1.a.1+A2.a.1)	€ 164.046,71	€ 164.046,71
2) Totale lavori e servizi a base di gara Lotto B (A1.b.1+A2.b.2)	€ 653.611,65	€ 794.955,57

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

3) Totale lavori e servizi a base di gara lotto A + Lotto B	€ 817.658,36	€ 959.002,28
4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A (A1.a.2+A2.a.2)	€ 3.976,05	€ 3.976,05
5) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto B (A1.b.2+A2.b.2)	€ 17.459,45	€ 6.623,59
6) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Lotto A + Lotto B	€ 21.435,50	€ 10.599,64
A3) Totale lavori e servizi da appaltare Lotto A + Lotto B (A3.a+A3.b)	€ 839.093,86	€ 969.601,92
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 12.762,98	€ 0,00
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 6.654,78	€ 0,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€ 0,00	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00	€ 0,00
6) Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali	€ 3.000,00	€ 0,00
7) Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 3.531,07	€ 0,00
8) Spese per assistenza archeologica durante gli scavi	€ 8.000,00	€ 1.600,00
Sommano (1+2+3+4+4a+5+5a+6+7+8)	€ 33.948,83	€ 1.600,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 6.300,00	€ 4.498,73
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 78.552,85	€ 86.812,50
c) Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente EGRIB 15% del 2%	€ 3.049,93	€ 1.151,30
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del	€ 0,00	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

procedimento, e di verifica e validazione		
e)Spese per commissioni aggiudicatrici e Gare SUA-RB	€ 9.645,80	€ 0,00
f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
g)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00	€ 0,00
g.1) Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Tursi la Canala	€ 51.528,42	€ 51.528,42
g.2) Compensazione/revisione dei prezzi dei materiali da costruzione Scanzano Lido Torre	€ 222.360,90	€ 222.834,00
Sommano spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 381.437,90	€ 366.824,95
h)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 22.989,70	€ 20.088,47
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 404.427,60	€ 386.913,42
9)I.V.A. sui lavori pari al 10% di (A1a.1++A1a.2+A1b.1+A1b.2)	€ 102.549,47	€ 109.877,75
10)I.V.A. sui servizi pari al 10% di (A2)	€ 8.748,85	€ 14.518,68
11)I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante pari al 22% di (3+4a+5a+6+7+8)	€ 7.468,74	€ 352,00
Totale "Somme a disposizione"	€ 557.143,49	€ 513.261,85
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1)Forniture	€ 0,00	€ 0,00
2)Totale forniture	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A3+B+C)	€ 1.396.237,35	€ 1.482.863,78
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2+B10)	€ 96.237,36	€ 159.705,47
ECONOMIE Lavori	€ 0,00	€ 0,00
ECONOMIE Conduzione	€ 34.336,34	€ -34.336,34
TOTALE IMPORTO FINANZIATO	€ 1.300.000,00	€ 1.323.158,30

- la sesta rendicontazione delle spese sostenute di € 65.303,00 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;
- la settima rendicontazione delle spese sostenute di € 31.771,24 fuori dal campo di applicazione dell'IVA trattandosi di contributi a fondo perduto destinati *ex lege* alla realizzazione di interventi su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di una specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- la liquidazione di € 561,71 al lordo delle ritenute, al geom. Rocco D'Emilio quale saldo incentivi funzioni tecniche;

di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Fantini Roberto il 24/02/2025;

di richiedere alla Regione Basilicata-Dipartimento dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia Ufficio Risorse Idriche- la liquidazione di € 97.635,95 sul seguente conto corrente:

BdM Banca
Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130
Viale Marconi,194
IBAN IT02 H 05424 04297 000000000525

di disporre che l'Ufficio Amministrativo-Finanziario non appena la Regione Basilicata accrediterà alla Tesoreria dell'EGRIB la somma di € € 97.635,95 sul corrispondente capitolo del bilancio corrente, provveda alla liquidazione ad Acquedotto Lucano S.p.A. di € 65.303,00 quale saldo della sesta rendicontazione delle spese sostenute - fattura n. VC25-0040 del 15/04/2025, € 31.771,24 a saldo della settima rendicontazione fattura n. VC25-0064 e VC25-0065 del 17/07/2025 (al netto della nota credito VC25-0091) ed € 561,71 al geom. Rocco D'Emilio quale saldo incentivi funzioni tecniche al lordo delle ritenute come per legge;

di trasmettere il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche- Acquedotto Lucano S.p.A. e all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: segreteria@pec.egrrib.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
(geom. Rocco D'Emilio)

Il Dirigente
Ing Donato Larocca



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile:

ANNO 2018 - NOTIZIE CONTABILI-FSC

CAPITOLO	IMPEGNO 855/2018	LIQUIDATO
2020010601	€ 195.000,00	€ 195.000,00

ANNO 2021 - NOTIZIE CONTABILI-FESR

CAPITOLO	IMPEGNO 121701/2021	LIQUIDAZIONE
2020010701	€ 198.286,75	97.635,95

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)