



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 31/07/2025

OGGETTO:

FSC 2017/2020 - D.G.R. n. 566 del 24/08/2022 – P1352 - Progetto per la sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice dello Schema Camastra al Serbatoio Santa Maria nella zona abitata di Frazione San Donato di Anzi – CUP I78B22000210006” – Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata*”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22/11/2019, che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 08/01/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 9 comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata l’arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico dell’EGRIB n. 16 del 16/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Larocca Donato l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato per mesi dodici, nonché l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Rifiuti e dell’Area Amministrativa/Finanziaria;

Vista la D.G.R. di Basilicata n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

Visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

Vista la D.G.R. N. 566 del 24/08/2022, con la quale è stato concesso il finanziamento di € 600.000,00 per il Progetto per la sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice dello Schema Camastra al Serbatoio Santa Maria nella zona abitata di Frazione San Donato di Anzi – CUP I78B22000210006”;

Vista la Determinazione dell’Ufficio Risorse Idriche della Regione Basilicata n. 23BB.2022/D.01333 del 28/11/2022 con la quale si è approvato il Disciplinare di finanziamento per gli interventi FSC Basilicata – D.G.R. n. 566 del 21/08/2022;

Visto il Verbale di Validazione del RUP ing. Tommaso Marino del 28/11/2022, con il quale si attesta la validità del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016;

Vista la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. 5669 del 01/02/2024 pervenuta a questo Ente con prot. 307 del 05/02/2024, con la quale si trasmetteva il progetto esecutivo in oggetto, regolarmente approvato con Delibera dell'Amministratore Unico della Società n. 128 del 02/12/2022, che prevede il seguente quadro economico dei lavori:

COMUNE DI ANZI		
Progetto per la sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice dello Schema Camastra al Serbatoio Santa Maria nella zona abitata di Frazione San Donato di Anzi – CUP I78B22000210006		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Lavori a misura	€ 494.069,41
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
	Importo lavori a base di gara (1+2+3)	€ 494.069,41
4	Oneri per la sicurezza, compreso oneri per il COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.782,96
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 511.852,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	€ 5.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00
3	Imprevisti	€ 5.000,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
6	Oneri per permessi e concessioni	€ 6.239,00
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 1.500,00
	Spese per copie eliografiche	€ 1.000,00
8	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 21.739,00
9	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 4.364,96
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 0,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022) e Comune di Anzi	€ 1.535,56
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 960,29
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 6.860,81
10	I.V.A. sui lavori (10%) A1 e +B2	€ 52.185,24
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 2.362,58
12	Eventuali imposte e contributi dovuti per legge	€ 5.000,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 88.147,63
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 600.000,00
	ECONOMIE	€ 0,00
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 600.000,00

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale di Anzi n. 132 del 27/10/2022, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo per la sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice dello Schema Camastra al Serbatoio Santa Maria nella zona abitata di Frazione San Donato di Anzi – CUP I78B22000210006;

Vista la dichiarazione del RUP di A.L. S.p.A. ing. Tommaso Marino sui livelli di progettazione, pervenuta a questo Ente con prot. 1303 del 29/04/2024, con la quale, in ottemperanza dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs n. 50 del 2016, si dichiara "che il Progetto Esecutivo redatto dal progettista geom. Pasqualino Laviano ed approvato del Comune di Anzi con Deliberazione n. 132 del 27/10/2022 contiene tutti gli elementi previsti nei due livelli di progettazione omessi";

VISTA la Determinazione dell'Amm.re Unico di A.L. S.p.A. n. 151 del 29/12/2022 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione dei lavori all'Impresa Troiano S.a.s. di Troiano Feliciano & C. con sede in Baragiano (PZ) in Via Limiti n. 37, con il ribasso del 18,22%;

VISTA la Determinazione della Direzione Progettazione ed Energia di A.L. S.p.A. n. 102 del 29/02/2024 con la quale è stato approvato il quadro economico a seguito di aggiudicazione dei lavori, come di seguito indicato:

COMUNE DI ANZI		
Progetto per la sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice dello Schema Camastra al Serbatoio Santa Maria nella zona abitata di Frazione San Donato di Anzi – CUP I78B22000210006		
QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE		
	Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Feliciano & C.	ribasso 18,22%
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Lavori a misura	€ 404.049,96
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
4	Oneri per la sicurezza, compreso oneri per il COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.782,96
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 421.832,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	€ 5.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 540,00
3	Imprevisti	€ 800,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
6	Oneri per permessi e concessioni	€ 2.000,00
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 1.500,00
	Spese per copie eliografiche	€ 209,24
8	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 10.049,24
9	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 27.746,63
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022) e Comune di Anzi	€ 595,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.104,26
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 34.446,30
10	I.V.A. sui lavori (10%) A1 e +B2	€ 42.763,29
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 888,80
12	Eventuali imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 88.147,63
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 509.980,55
	ECONOMIE	€ 90.019,45
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 600.000,00

VISTA la Determinazione di questo Ente n. 182 del 18/06/2024 con la quale è stato approvato, tra le altre cose, il Quadro Economico Post Gara;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 01/08/2023 registrato a Potenza al N. di REP 107-23;

VISTA la Comunicazione di Consegna dei Lavori datato 15/12/2021 sottoscritta del Direttore dei Lavori ing. Lamanna Antonio;

VISTA la dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori Ing. Lamanna Antonio;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla PRIMA rendicontazione delle spese pro23962 del 29/03/2024, pervenuta a questo Ente con prot. 932 del 29/03/2024, dell'importo complessivo di € 130.910,00, giusta fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. - VC24-0084 del 02/04/2024, approvata da questo Ente con Determinazione n. 182 del 18/06/2024;

VISTA la nota dell'Ufficio Risorse Idriche della Regione Basilicata pervenuta con prot. n. 2101 del 20/06/2024;

VISTA la nota del RUP A.L. S.p.A. ing. Tommaso Marino, prot. 43899 del 01/10/2024 pervenuta con prot. n. 3273 del 01/10/2024, con la quale è stata trasmessa la determinazione della Direzione Progettazione ed Energia n. 610 del 26/09/202° avente ad oggetto "Approvazione Seconda rimodulazione del Q.E. post-gara", come di seguito indicato:

COMUNE DI ANZI		
Progetto per la sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice dello Schema Camastra al Serbatoio Santa Maria nella zona abitata di Frazione San Donato di Anzi – CUP I78B22000210006		
QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE RIMODULATO		
	Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Feliciano & C.	ribasso 18,22%
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Lavori a misura	€ 404.049,96
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
4	Oneri per la sicurezza, compreso oneri per il COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.782,96
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 421.832,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	€ 820,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 500,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
6	Oneri per permessi e concessioni	€ 500,00
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 200,00
	Spese per copie eliografiche	€ 210,10
8	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.230,10
9	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 27.746,63
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal solo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022) e Comune di Anzi	€ 595,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri	€ 0,00

	eventuali collaudi specialistici)	
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.104,26
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 34.446,30
10	I.V.A. sui lavori (10%) A1 e +B2	€ 42.315,29
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 154,00
12	Eventuali imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 79.145,69
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 500.978,61
	ECONOMIE	€ 99.021,39
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 600.000,00

Vista la Determinazione di questo Ente n. 300 del 08/10/2024, con la quale è stato approvato il quadro economico Post-gara Rimodulato;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla SECONDA rendicontazione delle spese prot. 30162 del 13/05/2024 pervenuta a questo Ente con prot. 1502 del 15/05/2024, dell'importo complessivo di € 120.101,00, giusta fattura di Acquedotto Lucano S.p.A. - VC24-0100 del 10/05/2024, approvata da questo Ente con Determinazione n. 317 del 06/11/2024;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione relativa alla TERZA rendicontazione delle spese prot. 2305 del 22/11/2025 pervenuta a questo Ente con prot. 226 del 23/01/2025, dell'importo complessivo di € 141.918,65, giuste fatture di Acquedotto Lucano S.p.A. - VC25-0005 del 23/01/2025 di € 130.820,00 e VC25-0006 del 23/01/2025 di € 11.098,65, approvata da questo Ente con Determinazione n. 31 del 25/02/2023;

Vista la nota di A.L. S.p.A. prot. 5854 del 24/02/2025 pervenuta a questo Ente con prot. n. 480 del 24/02/2025, con la quale si chiede l'autorizzazione preventiva alla Perizia di Variante alla Regione Basilicata – Ufficio Risorse Idriche;

Vista l'Autorizzazione preliminare, rilasciata dall'Ufficio Risorse Idriche della regione Basilicata, per la rimodulazione del quadro economico a seguito dell'aggiornamento prezzi, ai sensi dell'art. 26 c. 6 ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., e alla redazione della Perizia di Variante del 10/03/2025 pervenuta a questo Ente con prot. n. 594 del 11/03/2025;

Vista la nota di A.L. S.p.A. prot. 14411 del 14/05/2025 pervenuta a questo Ente con prot. 1325 del 15/05/2025, con la quale è stata trasmessa la Perizia di Variante e Suppletiva, che prevede il seguente Quadro Economico dei lavori:

COMUNE DI ANZI		
Progetto per la sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice dello Schema Camastra al Serbatoio Santa Maria nella zona abitata di Frazione San Donato di Anzi – CUP I78B22000210006		
QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
	Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Feliciano & C.	ribasso 18,22%
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Lavori a misura	€ 427.051,67
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
4	Oneri per la sicurezza, compreso oneri per il COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.537,47
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 443.589,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	€ 20.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 500,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.Lgs 50/2023 . SAL 1	€ 13.462,00
5,1	Adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.Lgs 50/2023 . SAL 2	€ 8.997,00
5,2	Adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.Lgs 50/2023 . Lavori da farsi	€ 21.287,42

5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 200,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 210,10
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 65.156,52
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 29.857,19
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal suo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022) e Comune di Anzi	€ 595,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.568,58
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 37.021,18
10	I.V.A. sui lavori (10%) A1 e +B2	€ 50.783,56
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 154,00
12	Eventuali imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 153.115,26
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 596.704,40
	ECONOMIE	€ 3.295,61
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 600.000,01

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

Ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

Tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento per la sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice dello Schema Camastra al Serbatoio Santa Maria nella zona abitata di Frazione San Donato di Anzi – CUP I78B22000210006", che prevede il seguente Quadro Economico dei lavori:

COMUNE DI ANZI		
Progetto per la sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice dello Schema Camastra al Serbatoio Santa Maria nella zona abitata di Frazione San Donato di Anzi – CUP I78B22000210006		
QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
	Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Feliciano & C.	ribasso 18,22%
A	LAVORI E SERVIZI	
1	Lavori a misura	€ 427.051,67
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Lavori in economia	€ 0,00
4	Oneri per la sicurezza, compreso oneri per il COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.537,47
4	Totale complessivo dei lavori ed oneri sicurezza	€ 443.589,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura)	€ 20.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 500,00

4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.Lgs 50/2023 . SAL 1	€ 13.462,00
5,1	Adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.Lgs 50/2023 . SAL 2	€ 8.997,00
5,2	Adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.Lgs 50/2023 . Lavori da farsi	€ 21.287,42
5a	Oneri per permessi e concessioni	€ 500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 200,00
6a	Spese per copie eliografiche	€ 210,10
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 65.156,52
8	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n. 207/2010	€ 0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 29.857,19
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal soo personale dipendente EGRIB (giusta com. del 09/09/2019 prot. n. 2022) e Comune di Anzi	€ 595,41
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 6.568,58
	TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 37.021,18
10	I.V.A. sui lavori (10%) A1 e +B2	€ 50.783,56
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 154,00
12	Eventuali imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 153.115,26
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1	FORNITURE	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 596.704,40
	ECONOMIE	€ 3.295,61
	TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 600.000,01

- **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il RUP EGRIB
geom. Vincenzo Sabia

Il Dirigente
ing. Donato Larocca

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

-NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO n. 2020010879
IMPEGNO n. 913/2023

Visto di regolarità contabile
Il Dirigente Area Amministrativa
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, _____

Il responsabile incaricato