



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 364 DEL 10 DICEMBRE 2024

OGGETTO:

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedura di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017– FSC 2014-2020 AP-39Add Abitati di Campomaggiore e Castelmezzano (PZ). Adeguamento impianto depurazione cittadino CUP I21J18000010001- *Approvazione perizia di variante suppletiva e del quadro economico rimodulato.*

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

vista la D.G.R. n. 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell’allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

vista la D.G.R. n. 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020-Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con D.G.R. 1286 del 08.11.2016. Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

vista la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22 modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

vista la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

rilevato che l’intervento, con beneficiario l’EGRIB denominato “*Abitati di Campomaggiore e Castelmezzano (PZ). Adeguamento degli impianti depurazione cittadini*” per un importo complessivo di € 566.516,17, di cui € 550.000,00 a valere su FSC 2014-2020 ed € 16.516,17 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., è ricompreso nell’elenco del programma di interventi ammessi a finanziamento con la DGR 247/2017;

vista la determina dirigenziale n. 32 del 10/02/2022 di conclusione positiva della CDS ed approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori - Abitati di Campomaggiore e Castelmezzano (PZ). Adeguamento degli impianti depurazione cittadino - CUP I21J18000010001;

vista la Determinazione Dirigenziale del dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell’Acqua-Regione Basilicata- n. 23AC.2020/D.01075 del 30/10/2020 di:

- concessione al Beneficiario EGRIB del contributo di € 550.000,00 per la realizzazione dell’intervento “*Abitati di Campomaggiore e Castelmezzano (PZ). Adeguamento degli impianti depurazione cittadini*”;
- di impegno in favore del Beneficiario EGRIB sul capitolo U28385 Missione 9 programma 4 bilancio 2020, dell’importo di € 550.000,00 a copertura dell’importo necessario a garantire il finanziamento dell’intervento “*Abitati di Campomaggiore e Castelmezzano (PZ). Adeguamento degli impianti depurazione cittadini*”;
- di liquidazione della somma di € 82.500,00 in forza dell’impegno contabile assunto con la medesima determinazione quale anticipazione del 15%;
- di pagare, a valere sulla suddetta liquidazione, la somma complessiva di € 82.500,00 al Beneficiario EGRIB su conto corrente bancario presso Banca Popolare di Bari – Ufficio Enti e Tesoreria – Filiale 130 Viale Marconi 194 – IBAN IT 02H0542404297000000000525;

preso atto che:

- con mandato n. 1116 del 24.11.2020, a seguito di Determina dirigenziale n. 166 del 24/11/2020, è stato liquidato ad Acquedotto Lucano S.p.A. l’anticipazione di € 82.500,00;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista La Delibera dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 29 del 12/05/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto per un importo complessivo di € 556.516,17, di cui € 550.000,00 a valere sul FSC 2014-2020 ed € 16.516,17 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. con il seguente quadro economico:

COMUNI DI CAMPOMAGGIORE E CASTELMEZZANO	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 377.412,63
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.515,59
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 397.928,22
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento	€ 14.299,06
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 715,64
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 15.014,70
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1)	€ 391.711,69
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 21.231,23
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 412.942,92
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 19.916,07
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 19.916,04
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€ 15.249,69
4a) Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazioni catastali, ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 7.111,91
5) Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.991,60
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle	€ 32.657,09



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'EGRIB	€ 475,71
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 7.622,71
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 42.747,11
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 43.776,03
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.501,47
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 3.354,93
Totale "Somme a disposizione"	€ 153.573,25
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2) Totale forniture	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C)	€ 566.516,17
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante	€ 16.516,17
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 550.000,00

vista la determina dirigenziale n. 222 del 22/06/2022 di approvazione del progetto esecutivo di cui in oggetto per un importo complessivo di € 556.516,17, di cui € 550.000,00 a valere sul FSC 2014-2020 ed € 16.516,17 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. e del suddetto quadro economico;

vista la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.00991 del 15/09/2022 di presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del citato quadro economico dell'intervento "Abitati di Campomaggiore e Castelmezzano - Adeguamento degli impianti cittadini" CUP I21J18000010001, per un importo complessivo di € 556.516,17, di cui € 550.000,00 a valere sul FSC 2014-2020 ed € 16.516,17 quale importo di gestione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

dato atto che il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Paolo Montanari- Potenza- su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., convenzione del 06/02/2019 rep. n. 097-19, corredato degli elaborati previsti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016:

- è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50.2016 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento Ing. Vittorio Basentini, in data 22/04/2022;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I21J18000010001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 12/10/2022 da cui risulta quale migliore offerta il concorrente WAREX s.r.l. con il ribasso del 20,501%;

vista la determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 115 del 07/11/2022 di:

- presa d'atto che nella gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto il miglior offerente è risultato il concorrente WAREX s.r.l., con il ribasso del 20,501%;
- aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto, la cui efficacia è subordinata all'esito positivo delle verifiche, in favore del miglior offerente WAREX s.r.l., con sede a Roma (RM) vicolo del Casale Lumbroso, 102, per l'importo di € 311.406,88, al netto del ribasso offerto pari al 20,501% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 377.412,63 e sull'importo del servizio di conduzione soggetto a ribasso pari ad € 14.299,06, oltre € 21.231,23 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con un importo contrattuale di € 332.638,11;

vista la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0523-2022 del 01/12/2022 dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con determinazione n. 115 del 07/11/2022;

visto il contratto del 23/02/2023 Rep. n. 025-23, stipulato tra la società Acquedotto Lucano S.p.A. e l'operatore economico WAREX s.r.l. con sede a Roma (RM) in vicolo del Casale Lumbroso, 102 C.A.P. 00166 c.f./P.IVA. n. 01533980155 per l'appalto delle prestazioni relative all'intervento di cui in oggetto per un importo complessivo di € 332.638,11 oltre IVA come per legge;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0459-2023 del 04/08/2023 di approvazione, tra l'altro, del seguente quadro economico rimodulato post aggiudicazione:

COMUNI DI CAMPOMAGGIORE E CASTELMEZZANO
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
A LAVORI E SERVIZI
A1 - LAVORI



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

1) Lavori a misura	€ 300.039,27
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.515,59
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 320.554,86
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento comprensivo smaltimento fanghi	€ 11.367,61
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta UNA TANTUM	€ 715,64
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 12.083,25
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara	€ 311.406,88
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 21.231,23
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 332.638,11
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 19.103,35
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 12.322,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 15.249,69
4a) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 7.111,91
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso oneri per casse previdenziali)	€ 42.242,73
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente di cui il 5,76 % del 2% a favore del solo Ente beneficiario EGRIB	€ 458,41
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 9.293,40
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 51.994,54
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 35.198,02
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.208,33
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su B.2+B.4+B.5+B.5a+B.6+B.7)	€ 3.354,93
Totale "Somme a disposizione (somma da 1 a 11)"	€ 145.542,77
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2 I.V.A. su forniture	€ 0,00
2) Totale beni/forniture (somma da 1 a 2)	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 478.180,88
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ - 13.291,58
ECONOMIE LAVORI	€ 85.110,70
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 550.000,00
ECONOMIE SERVIZI	€ 3.224,60

preso atto della nota di Acquedotto Lucano S.p.A. del 08/03/2023 prot. n. 8728/23 di revoca dell'incarico di RUP all'Ing. Vittorio Basentini e nomina del dott. Antonio Del Giudice quale nuovo RUP dell'intervento di cui in oggetto;

visto il verbale di consegna dei lavori del 03/05/2023;

vista la dichiarazione di inizio effettivo dei lavori in data 22/06/2023 del Direttore dei Lavori Ing. Paolo Montanari del 03/07/2023;

vista la determina dirigenziale n. 19 del 01/02/2024 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione e del quadro economico posta aggiudicazione;

vista la Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata n. 23BB.2024/D.00133 del 05/02/2024 di approvazione del quadro economico posta aggiudicazione dell'intervento di cui in oggetto;

vista la Determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0852-2023 del 20/12/2023 di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito di compensazione e revisione prezzi e del certificato di pagamento n. 2bis e di liquidazione all'impresa appaltatrice dell'importo spettante;

vista la determina dirigenziale n. 157 del 06/06/2024 di presa d'atto del seguente quadro economico rimodulato revisione prezzi ed approvazione della prima rendicontazione delle spese sostenute:

COMUNI DI CAMPOMAGGIORE E CASTELMEZZANO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON COMPENSAZIONE E REVISIONE
--



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 300.039,27
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.515,59
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 320.554,86
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento comprensivo smaltimento fanghi	€ 11.367,61
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta UNA TANTUM	€ 715,64
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 12.083,25
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara	€ 311.406,88
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 21.231,23
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 332.638,11
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 19.103,35
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2B1 Compensazione Legge 197 del 29.12.2022 Revisione SAL n. 1	€ 4.723,76
3) Imprevisti	€ 7.598,24
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 15.249,69
4a) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 7.111,91
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso oneri per casse previdenziali)	€ 42.242,73
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente di cui il 5,76 % del 2% a favore del solo Ente beneficiario EGRIB	€ 458,41
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 9.293,40
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 51.994,54
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B1+B3)	€ 35.198,02
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 1.208,33
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su B.2+B.4+B.5+B.5a+B.6+B.7)	€ 3.354,93
Totale "Somme a disposizione (somma da 1 a 11)"	€ 145.542,77
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2 I.V.A. su forniture	€ 0,00
2) Totale beni/forniture (somma da 1 a 2)	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 478.180,88
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ - 13.291,58
ECONOMIE LAVORI	€ 85.110,70
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 550.000,00
ECONOMIE SERVIZI	€ 3.224,60

vista la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.00706 del 11/06/2024 di approvazione del suddetto quadro economico rimodulato per aggiornamento e revisione prezzi e liquidazione della prima rendicontazione delle spese sostenute;

vista la Determina Dirigenziale n. 289 del 23/09/2024 di approvazione della seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 61.838,22;

vista la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/L.00106 del 27/09/2024 di liquidazione della seconda rendicontazione delle spese sostenute;

considerato che:

- lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla Delibera CIPE 26/2016 – D.G.R. 435/2017;
- Acquedotto Lucano S.p.A. con nota del 14/11/2024 n. 51877/24, ha trasmesso la perizia di variante suppletiva per gli adempimenti consequenziali di competenza di questo Ente;
- la variante comporta un importo di lavori minore di € 687,36 rientrando, pertanto nell'importo contrattuale ed un aumento degli oneri di conduzione, a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.,



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

degli impianti di depurazione per un aumento contrattuale di € 50.374,40 pari al 15,14% contenuto nel quinto d'obbligo;

- la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art 120 del D.lgs. n. 36/2023 (ex art 106 del D.lgs n. 50/2016)

vista la Determina Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0718-2024 del 13/11/2024 di approvazione della perizia di variante suppletiva e del seguente quadro economico rimodulato a seguito della perizia di variante e della compensazione e revisione prezzi e concessione di una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi dei tempi di ultimazione lavori:

COMUNI DI CAMPOMAGGIORE E CASTELMEZZANO	
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PERIZIA DI VARAINRE CON	
COMPENSAZIONE E REVISIONE PREZZI	
A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 299.351,91
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.148,48
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 305.500,39
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento comprensivo smaltimento fanghi	€ 76.796,48
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta UNA TANTUM	€ 715,64
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 77.512,12
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara	€ 376.148,39
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 6.864,12
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 383.012,51
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.470,82
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2B1 Compensazione Legge 197 del 29.12.2022 Revisione SAL n. 1	€ 4.723,76
3) Imprevisti	€ 6.161,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del codice (revisione dei prezzi)	€ 18.155,55
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00

8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 2.677,19
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso oneri per casse previdenziali)	€ 53.100,22
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente di cui il 5,76 % del 2% a favore del solo Ente beneficiario EGRIB	€ 458,41
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 12.271,03
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 68.506,85
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B.1+B2B1+B.3+B5)	€ 36.201,15
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 7.751,21
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su B.2+B.4+B.5+B.5a+B.6+B.7)	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione (somma da 1 a 11)	€ 168.970,34
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2 I.V.A. su forniture	€ 0,00
2) Totale beni/forniture (somma da 1 a 2)	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 551.982,85
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ - 85.263,33
ECONOMIE LAVORI	€ 83.280,48
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 550.000,00

visto il nulla osta alla rimodulazione del quadro economico in seguito all'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art 26, comma 6ter, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii., della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- del 08/11/2024 prot. n. 244397;

visto il piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 10/12/2024 prot. n. 4025;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il d.lgs. n. 36/2023;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

tutto ciò premesso adotta la seguente,

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la perizia di variante suppletiva ed il seguente quadro economico rimodulato a seguito della perizia di variante e della compensazione e revisione prezzi:

COMUNI DI CAMPOMAGGIORE E CASTELMEZZANO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PERIZIA DI VARAINRE CON COMPENSAZIONE E REVISIONE PREZZI	
A LAVORI E SERVIZI	
A1 - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 299.351,91
2) Lavori a corpo	€ 0,00
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.148,48
4) Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 305.500,39
A2 - SERVIZI	
1) Oneri per conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento comprensivo smaltimento fanghi	€ 76.796,48
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta UNA TANTUM	€ 715,64
3) Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)	€ 77.512,12
A3 -LAVORI E SERVIZI	
1) Totale lavori e servizi a base di gara	€ 376.148,39
2) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 6.864,12
3) Totale lavori e servizi da appaltare (A3.1+A3.2)	€ 383.012,51
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.470,82
2) Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
2B1 Compensazione Legge 197 del 29.12.2022 Revisione SAL n. 1	€ 4.723,76
3) Imprevisti	€ 6.161,00
4) Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
4a) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (regolarizzazioni catastali, atti di ricognizioni, atti di trasferimento ecc.)	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del codice (revisione dei prezzi)	€ 18.155,55
5a) Oneri per permessi e concessione	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 2.677,19
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso oneri per casse previdenziali)	€ 53.100,22
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente di cui il 5,76 % del 2% a favore del solo Ente beneficiario EGRIB	€ 458,41
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 12.271,03
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 68.506,85
9) I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B.1+B2B1+B.3+B5)	€ 36.201,15
10) I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€ 7.751,21
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su B.2+B.4+B.5+B.5a+B.6+B.7)	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione (somma da 1 a 11)	€ 168.970,34
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€ 0,00
2 I.V.A. su forniture	€ 0,00
2) Totale beni/forniture (somma da 1 a 2)	€ 0,00
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 551.982,85
A DETRARRE ONERI per conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)	€ - 85.263,33
ECONOMIE LAVORI	€ 83.280,48
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 550.000,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

di prendere atto:

- che la variante non comporta aumento di spesa, ma una diminuzione dell'importo dei lavori di € 687,36 rientrando, pertanto nell'importo contrattuale, ed un aumento degli oneri di conduzione, a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., degli impianti di depurazione per un aumento contrattuale di € 50.374,40 pari al 15,14% contenuto nel quinto d'obbligo, come si rileva dagli elaborati trasmessi da Acquedotto Lucano S.p.A.;
- della concessione all'impresa esecutrice di una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi dei tempi di ultimazione dei lavori;

di trasmettere il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza alla Regione Basilicata Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia- Ufficio Risorse Idriche- Regione Basilicata e ad Acquedotto Lucano S.p.A.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'ufficio tecnico area S.I.I. dell'EGRIB in Largo Azzarà, 277 – 85100 POTENZA – facendo riferimento al RUP geom. Rocco D'Emilio tel. 0971/1932825 – PEC: segreteria@pec.egrrib.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2021

CAPITOLO	IMPEGNO n. 119101/2021	LIQUIDAZIONE	RESIDUI
20200107	€ 550.000,00	€ 82.500,00	€ 467.500,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

20200107	€ 467.500,00	€ 70.486,43	€ 397.013,57
20200107	€ 397.013,57	€ 61.838,22	€ 335.175,35

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca*

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente
Ing. Donato Larocca*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)