



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

---

---

**DETERMINAZIONE N. 90 DEL 15 MAGGIO 2025**

---

**OGGETTO:**

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013-Delibera CIPE n. 79/2012 - D.G.R. 485/2014 “*IV Obiettivo di Servizio*” - Adeguamento del sistema di depurazione a servizio del Centro Abitato di San Fele – Depuratore in Contrada Airola- (CUP): I74H12000050001- *Approvazione perizia di variante suppletiva e quadro economico rimodulato-*.

---

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*”:

**vista** la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell’Amministratore unico dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

**visto** il Decreto dell’Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico e l’interim dell’Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell’EGRIB;

**vista** la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

**vista** la D.G.R. 485/2014 “*Delibera CIPE 79/2012- Approvazione della ripartizione finanziaria per gli obiettivi di Servizio e dei Piani Tematici “ Rifiuti” (Ob. III) e “Acqua” (Ob. IV);*

**vista** la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC 2014-2020 - Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016.Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.*”

**vista** la determina dirigenziale n. 09 del 31/01/2020 di conclusione positiva della conferenza di servizio relativa all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento del sistema di depurazione a servizio del Centro Abitato di San Fele – Depuratore in Contrada Airola;

**vista** la determina dirigenziale n. 19 del 11/02/2020 di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei lavori di adeguamento del sistema di depurazione



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

a servizio del Centro Abitato di San Fele – Depuratore in Contrada Airola - a seguito di conclusione positiva della Conferenza di servizio;

**vista** la determina Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Energia – Ufficio Ciclo dell’Acqua- Regione Basilicata n. 23AC.2016/D.00300 del 08/11/2016 recante “DGR – 485 del 30/04/2014 “Delibera CIPE 79/2012 – Approvazione della ripartizione finanziaria per gli Obiettivi di Servizio e dei piani tematici “Rifiuti” (Ob. III) ed “Acqua” (Ob. IV). Impegno e liquidazione al beneficiario EGRIB del 8% del contributo FSC al programma di interventi ammessi a finanziamento, tra i quali l’intervento di adeguamento del sistema di depurazione a servizio del Centro Abitato di San Fele – Depuratore in Contrada Airola - € 1.400.000,00;

**vista** la Determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 89 del 05/08/2020 di approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di cui in oggetto e del quadro economico;

**vista** la determinazione dirigenziale n. 129 del 14/10/2020 di approvazione del progetto esecutivo di adeguamento del sistema di depurazione a servizio del Centro Abitato di San Fele – Depuratore in Contrada Airola - per un importo complessivo di € 1.423.008,05 di cui € 1.400.000,00 a valere sui fondi di cui alla DGR 485/2014 ed € 23.008,05 a carico della stazione appaltante, Acquedotto Lucano S.p.A., e del seguente quadro economico:

<b>A - LAVORI A MISURA</b>		
<b>A - LAVORI</b>		
1	Lavori a misura	€ 956.256,45
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.223,12
4	Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)	€ 978.479,57
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per la conduzione impianto durante l’esecuzione dei lavori di adeguamento	€ 20.559,95
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 356,46
3	Totale servizi da appaltare	€ 20.916,41
<b>A3 – LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1))	€ 976.816,40
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (A1.3+A2.2)	€ 22.579,58
3	Totale lavori e servizi da appaltare ( A3.1+A3.2)	€ <b>999.395,98</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 7)	€ 67.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 49.870,52
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzati	€ 17.000,00
4a	Spese connesse all’acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€ 5.000,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

5	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	0,00
5a	Oneri per permessi e concessione, nulla osta	€	10.000,00
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€	5.000,00
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>			
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	9.500,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	88.661,00
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del 950 D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	2.998,19
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	19.569,59
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	1.600,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	11.500,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto + Cassa Professionale	€	35.973,18
<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 8 (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>		<b>€</b>	<b>169.801,96</b>
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4)	€	97.847,96
10	I.V.A. sui servizi di (10% su A2.3)	€	2.091,64
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€	0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€</b>	<b>423.612,07</b>
<b>C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>			
1	Forniture	€	0,00
2	Servizi	€	0,00
<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€</b>	<b>1.423.008,05</b>
<b>A detrarre oneri conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)</b>		<b>€</b>	<b>23.008,05</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>		<b>€</b>	<b>1.400.000,00</b>



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**dato atto che** il progetto esecutivo:

- redatto dall'Ing. Giuseppe Sassone su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con determina dirigenziale n. 205/2017/DAPP del 13/07/2017, giusta convenzione del 17/11/2017 rep. n. 741/17, è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 dal Responsabile del procedimento in contraddittorio con il progettista in data 26/06/2020;
- ha il seguente:
  - ✓ Codice Unico di Progetto (CUP): I74H12000050001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
  - ✓ CIG 8672947646;

**vista** la determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0263-2021 del 18/03/2021 di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

**visto** il verbale di gara n. 1 del 09/04/2021 dal quale risulta quale migliore offerente nella procedura di affidamento dei lavori di cui in oggetto il concorrente ATI RUGGIERO GROUP s.r.l.-INFRAVIE s.r.l. con il ribasso del 33,767%;

**vista** la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 71 del 24/05/2021 con cui è stata aggiudicata la realizzazione dei lavori "IV Obiettivo di Servizio" - Adeguamento del sistema di depurazione a servizio del Centro Abitato di San Fele CUP I74H12000050001 – al miglior offerente individuato nel concorrente Ati Ruggiero Group s.r.l.-Infravie s.r.l. con sede in Sant'Angelo Le Fratte (PZ) alla via Strada Provinciale 12, n. 90, al netto del ribasso del 33,767% per un importo contrattuale di € 669.554,39 oltre IVA come per legge;

**vista** la Determina della Direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0597-2021 del 12/07/2021 con cui, a seguito di verifica, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con Determinazione n. 71 del 24/05/2021;

**visto** il contratto di appalto Rep n. 014-24 del 30/01/2024 stipulato dall'operatore economico Ruggiero Group s.r.l. con sede in Sant'Angelo Le Fratte (PZ) alla strada Provinciale 12, n. 90 p. IVA 01768140764, con Acquedotto Lucano S.p.A. per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto per un importo contrattuale di € 669.554,39 oltre IVA di cui € 633.357,33 per lavori, € 13.617,47 per servizio di conduzione ed € 22.579,58 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**visto** il verbale di consegna dei lavori del 14/03/2024;

**vista** la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 011-2017 del 11/05/2017;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

**visto** il verbale di seggio di gara n 1 del 25/05/2017;

**vista** la Determina della Direzione Area Tecnica Appalti e Servizi di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 173-2017/D.APP del 15/06/2017 di approvazione del verbale di gara n. 1 del 25/05/2017 di presa d'atto che nella procedura di affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento di cui in oggetto, l'operatore economico affidatario è l'Ing. Giuseppe Sassone per un importo di € 31.514,82;

**vista** la Determina della Direzione Area Tecnica Appalti e Servizi di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 205-2017/D.APP del 13/07/2017 di presa d'atto, tra l'altro, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determina n. 173/2017/D.APP del 15/06/2017;

**vista** la convenzione Rep. n. 741-14 del 17/10/2017 -affidamento servizi di progettazione- sottoscritta da Acquedotto Lucano S.p.A. e l'Ing. Giuseppe Sassone domiciliato per la carica in Senise (PZ) alla C. da Mercato n. 1, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 857 codice fiscale SSSGPP60H24I610E- p. IVA 01018640761 per un importo contrattuale di € 31.514,82 oltre IVA e C.N.P.A.I.A.L.P. come per legge;

**vista** la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0370-2024 del 13/06/2024 di presa d'atto del quadro economico posta aggiudicazione;

**vista** la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0656-2024 del 11/10/2024 di presa d'atto del quadro economico posta aggiudicazione che aggiorna quello approvato con la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0370-2024 del 13/06/2024;

### **considerato che:**

- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla - Delibera CIPE n. 79/2012– D.G.R. 485/2014;
- con Delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art 158 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 316 del 05/11/2024 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione del seguente quadro economico posta aggiudicazione che aggiorna quello approvato con la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0370-2024 del 13/06/2024 ed è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 170.166,48:

<b>“QUADRO ECONOMICO Post-Aggiudicazione RIMODULATO</b>
<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>
<b>A1 - LAVORI</b>



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1	Lavori a misura al netto del ribasso	€	633.357,33
2	Lavori a corpo	€	0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	22.223,12
<b>4</b>	<b>Totale lavori da appaltare (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€</b>	<b>655.580,45</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>			
1	Oneri per la conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento	€	13.617,47
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	356,46
<b>3</b>	<b>Totale servizi da appaltare (A2.1+A2.2)</b>	<b>€</b>	<b>13.973,93</b>
<b>A3 - LAVORI E SERVIZI</b>			
1	Totale lavori e servizi a base di gara (A1.1+A2.1))	€	646.974,81
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€	22.579,58
3	Totale lavori e servizi da appaltare al netto del ribasso (A3.1+A3.2)	€	<b>669.554,39</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>			
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 7)	€	60.910,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3	Imprevisti	€	36.910,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	17.000,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	5.000,00
5	Accantonamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a), del codice (revisione prezzi)	€	11.259,01
5a	Oneri per permessi e concessione	€	8.196,72
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, stampe progettuali ecc.	€	4.098,36
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>			
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	9.500,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	92.207,44
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	1.151,30
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	20.352,38
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	1.664,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo	€	0,00

	148, comma4, del DPR n. 207/2010	
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 11.960,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 29.850,44
	<b>Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 8 (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 166.685,56</b>
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B.1+B.3+B.5))	€ 76.465,95
10	I.V.A. sui servizi di (10% su A2.3)	€ 1.397,39
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su B.2+B.5a+B.6+B.7)	€ 2.704,92
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 390.627,91</b>
<b>C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>		
1	Forniture	€ 0,00
2	Totale forniture	€ 0,00
3	IVA Forniture	€ 0,00
	<b>Totale forniture</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.060.182,30</b>
	<b>A detrarre oneri conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)</b>	<b>€ 15.371,32</b>
	<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€ 1.044.810,97</b>
	<b>ECONOMIE LAVORI</b>	<b>€ 355.189,03</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>
	<b>ECONOMIE SERVIZI</b>	<b>€ 7.636,73</b>

- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.01600 del 12/11/2024 si è:
  - ✓ preso atto della determinazione dell'EGRIB n. 129 del 14/10/2020 di approvazione del progetto esecutivo;
  - ✓ dato atto che l'intervento di cui in oggetto trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 1.400.000,00 sul capitolo U28330. Missione 9 Programma 4, comprensiva dell'anticipazione rogata di € 112.000,00;
  - ✓ impegnato l'importo di € 1.288.000,00 sul capitolo U28330 Missione 9 programma 4 del bilancio corrente;
  - ✓ approvato il suddetto quadro economico post aggiudicazione rimodulato;
  - ✓ liquidato al Beneficiario EGRIB l'importo di € 58.166,48 a saldo della prima rendicontazione delle spese sostenute;



## *Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

- con Determinazione Dirigenziale n. 357 del 03/12/2024 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 99.600,00;
- con Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/L.00158 del 06/12/2024 è stato liquidato al Beneficiario EGRIB l'importo di € 99.600,00 a saldo della seconda rendicontazione delle spese sostenute;
- con nota del 23/04/2025 prot. n. 12533/25 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso, a questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza, la perizia di variante suppletiva ed il quadro economico rimodulato;

**vista** la Determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0270-2025 del 23/04/2025 di presa approvazione della perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Di Leo ed il seguente quadro economico rimodulato:

<b>“Delibera CIPE n. 79/2012- IV Obiettivo di Servizio. Abitato di San Fele-Adeguamento del sistema di depurazione a servizio del centro Abitato” (CIG:8672947646-CUP: I74H12000050001)</b>		
<b>“QUADRO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETIVA E COMPENSAZIONE/REVISIONE PREZZI</b>		
<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
0	Lavori progetto di variante (di cui oneri della sicurezza 26.485,99) al lordo del ribasso	€ 1.138,232,12
1	Lavori a misura al netto del ribasso	€ 736.342,81
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.485,99
<b>4</b>	<b>Totale lavori da appaltati (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 762.828,80</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		
1	Oneri per conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso	€ 27.189,82
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 730,87
<b>3</b>	<b>Totale servizi da appaltati (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 27.920,69</b>
<b>A3 - LAVORI E SERVIZI</b>		
1	Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A1.1+A2.1)	€ 763.532,63
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€ 27.216,86
3	Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A3.1+A3.2)	€ <b>790.749,49</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 60.910,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 18.455,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016 (revisione dei prezzi)	€	84.940,80
5a	Oneri per permessi e concessione	€	8.196,72
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-20020 (nota 4)	€	4.098,36
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>			
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	9.500,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	92.207,44
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	1.151,30
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	20.352,38
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	1.664,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	11.960,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	29.850,44
<b>Totale 8 "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h) – (nota 6)</b>		€	<b>166.685,56</b>
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B.1+B.3+B.5))	€	92.713,46
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€	2.792,07
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su B.2+B.5a+B.6+B.7)	€	2.704,92
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>441.496,89</b>
<b>C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>			
1	Forniture	€	0,00
2	Totale forniture	€	0,00
3	IVA Forniture	€	0,00
<b>Totale beni e forniture</b>		€	<b>0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>		€	<b>1.232.246,38</b>
<b>A detrarre oneri conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)</b>		€	<b>30.712,76</b>



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

<b>COSTO COMPLESSIVO PROEGTTO A CARICO</b>	<b>€ 1.201.533,62</b>
<b>FINANZIAMENTO</b>	
<b>D-ECONOMIE LAVORI</b>	<b>€ 198.466,38</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>

**preso atto che** la perizia di variante è conforme all'art 106 del D.lgs. n. 50.2016 e s.m.i.;

**visto** il parere preliminare favorevole alla rimodulazione del quadro economico relativamente all'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art 26, comma 6ter del D.lgs. n. 50/2022 e s.m.i. ed alla redazione della perizia di variante suppletiva, rilasciato dalla Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- del 19/11/2024 n. U.252281;

**vista** la relazione del RUP del soggetto attuatore, Acquedotto Lucano S.P.A., Ing. Donato Nardozza;

**tenuto conto** delle motivazioni sopra richiamate;

**ritenuto** di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

**vista** la relazione del RUP del soggetto Beneficiario EGRIB, geom. Rocco D'Emilio del 15/05/2025 prot. n. 1340;

tutto ciò premesso adotta la seguente

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

**di approvare** la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Di Leo ed il seguente quadro economico rimodulato, con un maggiore importo netto dei lavori pari ad € 107.248,35, oltre IVA, pari al 16,359% dell'importo originario dei lavori:

<b>“Delibera CIPE n. 79/2012- IV Obiettivo di Servizio. Abitato di San Fele-Adeguamento del sistema di depurazione a servizio del centro Abitato” (CIG:8672947646-CUP: I74H12000050001)</b>		
<b>“QUADRO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETIVA E COMPENSAZIONE/REVISIONE PREZZI</b>		
<b>A - LAVORI E SERVIZI</b>		
<b>A1 - LAVORI</b>		
0	Lavori progetto di variante (di cui oneri della sicurezza 26.485,99) al lordo del ribasso	€ 1.138,232,12
1	Lavori a misura al netto del ribasso	€ 736.342,81
2	Lavori a corpo	€ 0,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.485,99
<b>4</b>	<b>Totale lavori da appaltati (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 762.828,80</b>
<b>A2 - SERVIZI</b>		

*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

1	Oneri per conduzione impianto durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso	€	27.189,82
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	730,87
<b>3</b>	<b>Totale servizi da appaltati (A2.1+A2.2)</b>	€	<b>27.920,69</b>
<b>A3 – LAVORI E SERVIZI</b>			
1	Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A1.1+A2.1))	€	763.532,63
2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A1.3+A2.2)	€	27.216,86
3	Totale lavori e servizi al netto del ribasso (A3.1+A3.2)	€	<b>790.749,49</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>			
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€	60.910,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€	0,00
3	Imprevisti (nota 2)	€	18.455,00
4	Espropriazioni o Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€	0,00
4a	Spese connesse all'acquisizione di aree o immobili (regolarizzazione catastali, ricognizione, atti di trasferimento ecc.)	€	0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016 (revisione dei prezzi)	€	84.940,80
5a	Oneri per permessi e concessione	€	8.196,72
6	Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-20020 (nota 4)	€	4.098,36
7	Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€	0,00
<b>8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:</b>			
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€	9.500,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	92.207,44
c	Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	1.151,30
d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	20.352,38
e	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	1.664,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	0,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	11.960,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	29.850,44



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

	<b>Totale 8 “spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (a+b+c+d+e+f+g+h) – (nota 6)</b>	€	<b>166.685,56</b>
9	I.V.A. sui lavori (10% su A1.4+B.1+B.3+B.5))	€	92.713,46
10	I.V.A. sui servizi (10% su A2.3)	€	2.792,07
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su B.2+B.5a+B.6+B.7)	€	2.704,92
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>441.496,89</b>
<b>C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA</b>			
1	Forniture	€	0,00
2	Totale forniture	€	0,00
3	IVA Forniture	€	0,00
	<b>Totale beni e forniture</b>	€	<b>0,00</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	€	<b>1.232.246,38</b>
	<b>A detrarre oneri conduzione impianto a carico della stazione appaltante (A2.3+B10)</b>	€	<b>30.712,76</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROEGTTO A CARICO FINANZIAMENTO</b>	€	<b>1.201.533,62</b>
	<b>D-ECONOMIE LAVORI</b>	€	<b>198.466,38</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO</b>	€	<b>1.400.000,00</b>

**di trasmettere** il seguente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata -Dipartimento dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia-Ufficio Risorse Idriche- ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all’Ufficio Amministrativo e Finanziario dell’Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza.

*Il RUP*  
*geom. Rocco D’Emilio*

*Il Dirigente*  
*Ing. Donato Larocca*

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

*Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio*  
*Ing. Donato Larocca*



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

---

---

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

*Il Dirigente  
Ing. Donato Larocca*

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)*