



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 23 APRILE 2025

OGGETTO:

Accordo di Programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedura di Infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – D.G.R. 971/2019-PNOA- FSC 2014/2020 AP-26 Add. Comune di Sant'Arcangelo (PZ) adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Sant'Arcangelo (PZ) sito in località Acquaviva. - CUP I26J17000210001- **Approvazione perizia di variante e suppletiva-**.

IL DIRIGENTE

Vista la legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 “Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata”;

vista la DGR n. 202200834 del 01/12/2022 di rinnovo, del rapporto di lavoro dell'Amministratore unico dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) arch. Canio Santarsiero;

visto il Decreto dell'Amministratore unico n. 18 del 15.12.2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto, Ing. Donato Larocca l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico e l'interim dell'Area Rifiuti e Amministrativa/Finanziaria dell'EGRIB;

vista la DGR 1286 del 08.11.2016 – PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Avvio della procedura negoziata per la ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione;

vista la D.G.R. n. 227 del 17.03.2017 di approvazione delle schede progetto delle operazioni finanziate con fondi FSC 2014-2020, riportate nell'allegato 1.a dello schema di accordo, adottato con DGR 435/2017;

vista la DGR 435 del 19.05.2017 “ *PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-FSC2014-2020-Presa d'atto delle risultanze della procedura negoziata ed ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione avviata con DGR 1286 del 08.11.2016. Ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate e approvazione dello schema di Accordo di Programma Regione Basilicata – EGRIB – Acquedotto Lucano S.p.A.* ”

vista la D.G.R. n. 247 del 23/03/2018 con al quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione, tra i quali gli interventi a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con delibera CIPE 26/2016;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

vista la D.G.R. n. 971 del 13/12/2019 -Piano Operativo “Ambiente “– FSC 2014-2020 -Sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 e successivi addendum- Approvazione dello schema di “Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato” tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata.

vista la D.G.R. n. 233 del 09/04/2020 “*PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Asse V Azione 6b.3.1-ammissione a finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014-2059 in materia di collettamento e depurazione. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 435/2017*”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per complessivi € 7.423.767,22, modificandone la copertura da FSC 2014-2020 a PO FESR Basilicata 2014-2020, quota parte degli interventi selezionati nell’ambito della medesima procedura negoziata in materia di depurazione ed ammessi a finanziamento sui fondi FSC 2014-2020 – Settore prioritario Ambiente, biennio 2016-2017 con D.G.R. n. 435/2016

vista la D.G.R. n. 516 del 24/07/2020 di modificazione ed integrazione alla D.G.R. n. 435/2017;

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nel piano degli investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli Enti di governo d’ambito che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ex art 14, comma 2, Legge n. 241/1990 – art 27, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

vista la determina dirigenziale n. 232 del 17/12/2018 di conclusione positiva della conferenza di servizio dei lavori di FSC 2014/2020 AP-26 Add. Comune di Sant’Arcangelo (PZ) adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Sant’Arcangelo (PZ) sito in località Acquaviva. - CUP I26J17000210001-;

vista la determina dirigenziale n. 233 del 20/12/2018 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di FSC 2014/2020 AP-26 Add. Comune di Sant’Arcangelo (PZ) adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Sant’Arcangelo (PZ) sito in località Acquaviva. - CUP I26J17000210001-;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell’Assemblea dell’EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l’intervento di cui trattasi è compreso;

dato atto che:

- con Delibera dell’Assemblea dell’EGRIB n. 6 del 19/06/2018 il Gestore del S.I.I. Acquedotto Lucano S.p.A. è stato delegato dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, dell’art 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I26J17000210001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

vista La Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 121 del 14/10/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto;

vista la determina dirigenziale n. 388 del 20/12/2021 di approvazione del progetto esecutivo - predisposto dal progettista Ing. Fabrizio Cerverizzo – per l'esecuzione dei lavori FSC 2014/2020 AP-26 Add. Comune di Sant'Arcangelo (PZ) adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Sant'Arcangelo (PZ) sito in località Acquaviva. - CUP I26J17000210001-- per un importo complessivo di € 2.098.028,72 di cui finanziati € 2.000.000,00 ed € 98.028,72 oneri per la conduzione dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori a carico della stazione appaltante, Acquedotto Lucano S.p.A., ripartito come indicato nella seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO	
A-LAVORI	
1 lavori a misura	€ 0,00
2 lavori a corpo	€ 1.588.252,67
3 Lavori in Economia	€ 0,00
4 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sui lavori	€ 23.087,56
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (1+2+3+4)	€ 1.611.340,23
5 Servizio di conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento (al netto dei costi per la sicurezza pari ad € 357,82)	€ 97.670,90
6 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta su servizio di conduzione	€ 357,82
IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA (5+6)	€ 98.028,72
TOTALE LAVORI E SERVIZI (1+2+3+4+5+6)	
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 31.964,42
2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3 Imprevisti	€ 30.000,00
4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5 Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice	€ 0,00
5a Oneri per permessi e concessione	€ 1.000,00
6 Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe al PO FESR 2014-2020	€ 8.000,00
6a Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7 Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 1.000,00
Sommano	€ 81.964,42
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
a Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 5.000,00
b Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività	€ 77.361,12

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, oneri per sovrintendenza beni archeologici (<i>compreso oneri per casse previdenziali</i>)	
c Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.526,52
d Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.520,43
e Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.000,00
f Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
g I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a,b,d,e,f)	€ 21.753,94
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 125.162,01
9 I.V.A. sui lavori (A1-A6,B1,B3)	€ 177.133,34
10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.400,00
11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)	€ 388.659,77
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1 Forniture	€ 0,00
2 Servizi	€ 0,00
3 I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
TOTALE BENI/FORNITURE (somma da 1 a 3)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)	€ 2.098.028,72
A DETRARRE ONERI PER LA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO A CARICO DELL'ENTE (A5-A6)	€ -98.028,72
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 2.000.000,00

vista la Determinazione dirigenziale del Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2022/D.01249 del 11/11/2022 di:

- ✓ prendere atto del progetto esecutivo e di approvazione del suddetto quadro economico dell'intervento "FSC 2014/2020 AP-26 Add. Comune di Sant'Arcangelo (PZ) adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Sant'Arcangelo (PZ) sito in località Acquaviva - CUP I26J17000210001, il cui importo complessivo è pari ad € 2.098.028,72 di cui:

- € 2.000.000,00 su PNOA FSC 2014/2020;

- € 98.028,72 a carico dell'Ente Attuatore Acquedotto Lucano S.p.A.;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- ✓ concessione al beneficiario EGRIB del contributo di € 2.00.000,00 per la realizzazione dell'intervento FSC 2014/2020 AP-26 Add. Comune di Sant'Arcangelo (PZ) adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Sant'Arcangelo (PZ) sito in località Acquaviva. –
- ✓ impegno della somma di € 2.000.000,00 sul capitolo U29533 Missione 09 Programma 4 come indicato nella seguente tabella:

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMPUTAZIONE (€)
29533	2022	200.000,00
29533	2023	1.500.000,00
29533	2024	300.000,00

- ✓ liquidare la somma di € 200.000,00, in forza dell'impegno contabile assunto con la presente determinazione quale anticipazione del 10%;
- ✓ pagare a valere sulla suddetta liquidazione, la somma di € 200.000,00 al Beneficiario EGRIB;

visto il Piano degli investimenti 2016/2019 aggiornato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 5 del 19/06/2018 nel quale l'intervento di cui trattasi è compreso;

preso atto che:

- il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Fabrizio Cerverizzo su incarico della Società Acquedotto Lucano S.p.A., giusta convenzione del 17/10/2017 rep. n. 730-17, è stato validato ai sensi dell'art 26 del D.lgs. 50/2016 dal Responsabile del procedimento Ing. Arcangelo Larocca, nominato con provvedimento del Direttore Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. prot. n. 9024 del 28.02.2017, in contraddittorio con il progettista in data 11/05/2021;
- ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) I26J17000210001 che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

visto il verbale di seggio di gara n. 1 del 26/04/2022 di sospensione dei lavori della commissione e richiesta integrazioni;

visto il verbale n. 2 del 06/05/2022 dal quale risulta, a seguito di predisposizione della graduatoria provvisoria, quale migliore offerente nelle procedure di affidamento il concorrente Integra s.r.l. con il ribasso del 20,374%;

vista la Determinazione dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 52 del 19/07/2022 di presa d'atto che nella gara di affidamento dei lavori di cui in oggetto, il migliore



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

offerente è il concorrente Integra s.r.l. – Vicenza (VI)- ed aggiudicazione definitiva dei lavori al miglior offerente indicato nella Integra s.r.l. con sede in Vicenza (VI), Viale dell’Industria, 42 con il ribasso del 20,374% per un importo contrattuale pari ad € 1.365.878,88;

vista la determina direzione Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0349-2022 del 11/08/2022 dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta dall’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. con determinazione n. 52 del 19/07/2022;

visto il contratto Rep. n. 134-22 del 11/10/2022 stipulato tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l’operatore economico Integra s.r.l. con sede a Vicenza (VI) in Viale dell’Industria, 42, P.IVA 06613181004 per un importo contrattuale di € 1.365.878,88;

vista la determina della Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0244-2023 del 03/05/2023 di approvazione quadro economico rimodulato post aggiudicazione;

visto il verbale di riconsegna degli impianti, di presa in carico per la conduzione e consegna dei lavori del 16/10/2023 lavori e contestuale inizio redatto dal direttore del 26/04/2023;

vista la determina della Direzione Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0290-2023 del 23/05/2023 di affidamento diretto aia sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di Direzione dei lavori, Direttore dell’Esecuzione del Contratto di Conduzione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Fabrizio Cerverizzo con sede in Potenza alla via Viviani, 10-P.IVA 01606360764 per un importo di € 55.199,88 oltre oneri ed IVA;

vista la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori redatto dal Direttore dei lavori Ing. Fabrizio Cerverizzo in data 11/12/2023;

considerato che:

- i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla - Delibera CIPE n. 26/2016– D.G.R. 435/2017;
- con Determina Dirigenziale n. 48 del 15/03/2024 si è preso atto dell’avvenuta aggiudicazione, del seguente quadro economico post aggiudicazione rimodulato, ed è stata approvata la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 305.881,47:

AP-26Add- Lavori di “Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Sant’Arcangelo (PZ)” (COG 91456003DF – CUP: I26J17000210001)	
QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO “INTEGRA s.r.l.”	
Ribasso di aggiudicazione; 20,374%	
A-LAVORI	
1 lavori a misura	€ 0,00
2 lavori a corpo	€ 1.264.662,07
3 Lavori in Economia	€ 0,00
4 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sui lavori	€ 23.087,56



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 1.287.749,63
5 Servizio di conduzione impianto durante esecuzione lavori di adeguamento (al netto dei costi per la sicurezza pari ad € 357,82)	€ 77.771,43
6 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta su servizio di conduzione	€ 357,82
IMPORTO DEI SERVIZI DA APPALTARE (5+6)	€ 78.129,25
TOTALE LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE (1+2+3+4+5+6)	€ 1.365.878,88
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 31.964,42
2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3 Imprevisti	€ 30.000,00
4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5 Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a Oneri per permessi e concessione	€ 1.000,00
6 Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe al PO FESR 2014-2020	€ 8.000,00
6a Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7 Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 1.000,00
Sommano	€ 81.964,42
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
a Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 5.000,00
b Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, oneri per sovrintendenza beni archeologici (<i>compreso oneri per casse previdenziali</i>)	€ 77.361,12
c Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (EGRIB)	€ 4.526,52
d Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.520,43
e Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.000,00
f Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinarie dal direttore dei lavori	€ 0,00
g Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
h I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a,b,d,e,f)	€ 21.753,94
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 125.162,01
9 I.V.A. sui lavori (A1-A6- B1-B3)	€ 142.784,33



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.400,00
11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Somma da 1 a 11)	€ 354.310,76
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1 Forniture	€ 0,00
2 Servizi	€ 0,00
3 I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
TOTALE BENI/FORNITURE (somma da 1 a 3)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)	€ 1.720.189,64
D-ECONOMIE	
1 Economie Lavori compreso IVA sui lavori	€ 355.949,66
2 Economie Servizio di conduzione compreso IVA sul servizio di conduzione	€ 21.889,41
Economie su finanziamento FSC-PNOA	€ 365.752,53
Totale economie Lavori e Servizio di conduzione compreso IVA lavori e servizio	€ 377.839,07
TOTALE GENERALE	€ 2.098.028,72

- con Determina della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- n. 23BB.2024/D.00366 del 28/03/2024 è stato approvato il suddetto quadro economico post aggiudicazione rimodulato ed è stato liquidato in favore del beneficiario EGRIB l'importo di € 105.881,47 a saldo della prima rendicontazione delle spese sostenute;
- con mandato n. 216 del 21/03/2024 e 230-231-232 del 11/04/2024 è stata liquidata ad Acquedotto Lucano S.p.A. la prima rendicontazione delle spese sostenute di € 305.881,47;
- con Determina Dirigenziale n. 01 del 07/01/2025 è stata approvata la seconda rendicontazione delle spese sostenute di € 200.187,71, trasferita alla Regione Basilicata, per gli adempimenti consequenziali di competenza, con nota del 07/01/2025 prot. n., 37 del 08/01/2025;
- con Determina Dirigenziale n. 46 del 20/03/2025 stato approvato il seguente quadro economico rimodulato per suddivisione dell'IVA afferente ai lavori di adeguamento da quella del servizio di conduzione:

Comune di Sant'Arcangelo (PZ)	
AP-26Add- Lavori di "Adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Sant'Arcangelo (PZ)" (COG 91456003DF – CUP: I26J17000210001)	
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO "INTEGRA s.r.l."	
Ribasso di aggiudicazione; 20,374%	
A1-LAVORI	
lavori a corpo	€ 1.264.662,07
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.087,56



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 1.287.749,63
A2- SERVIZI	
Oneri per il servizio di conduzione degli impianti	€ 77.771,43
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
TOTALE SERVIZI DA APPALTARE	€ 78.129,25
TOTALE LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	€ 1.342.433,50
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 23.445,38
TOTALE LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE (1+2+3+4+5+6)	€ 1.365.878,88
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 31.964,42
2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3 Imprevisti	€ 30.000,00
4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5 Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a Oneri per permessi e concessione	€ 1.000,00
6 Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe al PO FESR 2014-2020	€ 8.000,00
6a Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7 Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 1.000,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 5.000,00
b Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, oneri per sovrintendenza beni archeologici (<i>compreso oneri per casse previdenziali</i>)	€ 77.361,12
c Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.526,52
d Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.520,43
e Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.000,00
f Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori	€ 0,00
g Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
h I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a,b,d,e,f)	€ 21.753,94
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 125.162,01



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

9 I.V.A. sui lavori (A1, B1, B3)	€ 134.971,41
10 I.V.A. sui servizi (A2)	€ 7.812,93
11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)	€ 354.310,76
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1 Forniture	€ 0,00
2 I.V.A. su forniture	€ 0,00
Totale forniture (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 1.720.189,64
a detrarre oneri per la conduzione dell'impianto a carico della stazione appaltante	€ 85.942,18
a carico dei fondi FSC-PNOA	€ 1.634.247,47
Economie su finanziamento FSC-PNOA	€ 365.752,53
TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO	€ 1.990.197,13
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO FSC-PNOA	€ 2.000.000,00

- con nota del 27/03/2025 prot. n. 9515/25 integrata con nota del 28/03/2025 prot. n. 0009570/25, ns prot. n. 840 del 28/03/2025 Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui in oggetto per gli adempimenti consequenziali di competenza di questo Ente;

vista la Determina delle Direzione Progettazione ed Energia di Acquedotto Lucano S.p.A. n. 0196-2025 del 27/03/2025 di approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ing. Fabrizio Cerverizzo per l'importo complessivo di € 1.858.539,77 di cui € 1.772.647,60 a carico dei fondi PNOA ed € 85.942,18 per servizio di conduzione a carico di Acquedotto Lucano S.p.A., e del seguente quadro economico di perizia:

AP-26Add- Lavori di "Adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Sant'Arcangelo (PZ)" (COG 91456003DF – CUP: I26J17000210001)	
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO "INTEGRA s.r.l."	
Ribasso di aggiudicazione; 20,374%	
A1-LAVORI	
lavori a corpo appaltati	€ 1.264.662,07
Importo a corpo di Perizia	€ 125.818,30
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.087,56
TOTALE LAVORI DI PERIZIA	€ 1.390.480,37
A2- SERVIZI	
Oneri per il servizio di conduzione degli impianti	€ 77.771,43
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 357,82
TOTALE SERVIZI APPALTATI	€ 78.129,25
TOTALE LAVORI DI PERIZIA E SERVIZI	€ 1.468.251,80
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 23.445,38
TOTALE LAVORI E SERVIZI APPALTATI (1+2+3+4+5+6)	€ 1.491.697,18

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 31.964,42
2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3 Imprevisti	€ 30.000,00
4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5 Adeguamento di cui all'articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a Oneri per permessi e concessione	€ 1.000,00
6 Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe al PO FESR 2014-2020	€ 8.000,00
6a Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7 Spese di cui all' articolo 24, comma 4 del codice	€ 1.000,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 5.000,00
b Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, oneri per sovrintendenza beni archeologici (<i>compreso oneri per casse previdenziali</i>)	€ 77.361,12
c Importo relativo all'incentivi di cui all' art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.526,52
d Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.520,43
e Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.000,00
f Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori	€ 0,00
g Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
h I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a,b,d,e,f)	€ 21.753,94
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 125.162,01
9 I.V.A. sui lavori	€ 147.553,24
10 I.V.A. sui servizi	€ 7.812,93
11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 366.892,59
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1 Forniture	€ 0,00
2 I.V.A. su forniture	€ 0,00



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Totale forniture (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 1.858.589,77
a detrarre oneri per la conduzione dell'impianto a carico della stazione appaltante	€ 85.942,18
a carico dei fondi FSC-PNOA	€ 1.772.647,60
Economie su finanziamento FSC-PNOA	€ 227.352,40
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 2.000.000,00

vista la Relazione del RUP di Acquedotto Lucano S.p.A. Ing. Arcangelo Larocca;

rilevato che la perizia di variante e suppletiva di cui in oggetto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia in quanto, la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, la modifica non altera la natura generale del contratto;

visto il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia di variante e suppletiva della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia-Ufficio Risorse Idriche-Regione Basilicata- del 21/02/2025 prot. n. 42810;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto il d.lgs. n. 36/2023;

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

ritenuto di dover procedere con i conseguenti adempimenti;

vista la relazione del RUP geom. Rocco D'Emilio del 23/04/2025 prot. n. 1133;

tutto ciò premesso adotta la seguente

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

di approvare la perizia di variante e suppletiva per un maggiore costo netto complessivo di € 125.818,30 (lavori e sicurezza) al netto dell'IVA, risultante dal computo metrico allegato, con un incremento del 9,707% dell'importo contrattuale dei soli lavori (€ 1.287.749,63), che è contenuto nel "quinto d'obbligo" secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ed il seguente quadro economico:



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AP-26Add- Lavori di “Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Sant’Arcangelo (PZ)” (COG 91456003DF – CUP: I26J17000210001)	
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO “INTEGRA s.r.l.”	
Ribasso di aggiudicazione; 20,374%	
A1-LAVORI	
lavori a corpo appaltati	€ 1.264.662,07
Importo a corpo di Perizia	€ 125.818,30
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 23.087,56
TOTALE LAVORI DI PERIZIA	€ 1.390.480,37
A2- SERVIZI	
Oneri per il servizio di conduzione degli impianti	€ 77.771,43
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 357,82
TOTALE SERVIZI APPALTATI	€ 78.129,25
TOTALE LAVORI DI PERIZIA E SERVIZI	€ 1.468.251,80
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 23.445,38
TOTALE LAVORI E SERVIZI APPALTATI (1+2+3+4+5+6)	€ 1.491.697,18
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 31.964,42
2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
3 Imprevisti	€ 30.000,00
4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5 Adeguamento di cui all’articolo 106, commi 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)	€ 0,00
5a Oneri per permessi e concessione	€ 1.000,00
6 Spese per pubblicità, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe al PO FESR 2014-2020	€ 8.000,00
6a Spese per copie eliografiche	€ 0,00
7 Spese di cui all’ articolo 24, comma 4 del codice	€ 1.000,00
8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:	
a Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all’art 16, comma 1 lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	€ 5.000,00
b Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, oneri per sovrintendenza beni archeologici (compreso oneri per casse previdenziali)	€ 77.361,12
c Importo relativo all’incentivi di cui all’ art 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.526,52
d Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	€ 1.520,43



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.000,00
f Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori	€ 0,00
g Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
h I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a,b,d,e,f)	€ 21.753,94
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 125.162,01
9 I.V.A. sui lavori	€ 147.553,24
10 I.V.A. sui servizi	€ 7.812,93
11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 366.892,59
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1 Forniture	€ 0,00
2 I.V.A. su forniture	€ 0,00
Totale forniture (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 1.858.589,77
a detrarre oneri per la conduzione dell'impianto a carico della stazione appaltante	€ 85.942,18
a carico dei fondi FSC-PNOA	€ 1.772.647,60
Economie su finanziamento FSC-PNOA	€ 227.352,40
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 2.000.000,00

di trasmettere il seguente provvedimento, in forma telematica, per gli adempimenti consequenziali di competenza, alla Regione Basilicata - Dipartimento dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Risorse Idriche - ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed all'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

Il RUP
geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

ANNO 2022 - NOTIZIE CONTABILI

CAPITOLO	IMPEGNO 41997/2022	LIQUIDAZIONE	RESIDUO
2020010842	€ 2.000.000,00	€ 305.881,46	€ 1.649.118,54
2020010842	€ 1.649.118,54	€ 200.187,71	€ 1.448.930,83

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)